



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
"Año de la Innovación y la Competitividad"**

**Santo Domingo, DN.  
31/01/2019**

**INFORME SUPERVISION**

**Reporte de supervisión para la cubicación No.2 de las partidas ejecutadas durante el periodo 30/11/2018 al 20/12/2019.**

**OBRA** : *Ampliación Red de Distribución a los barrios Guanuma y Brisas del Río*  
**CONTRATO** : 013/2018  
**CONTRATISTA** : *Livio Mercedes Castillo*  
**Provincia** : Independencia

**Anexo** : Fotos  
Reporte de cubicación No. 2

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Esta obra consiste en la ampliación de las redes de distribución de los barrios Guanuma y brisas del Río.

Los componentes de este sistema son: línea de conducción Ø3" PVC SRD-26, con una longitud de 3073.43 ml, piezas especiales y 256 Acometidas.

**II) AVANCE REALIZADO EN OBRA:**

A la fecha esta obra tiene un avance general 98%, en el tramo de la línea de conducción este lleva colocado 3073.43 ml Ø 3" PVC SDR-26 C/J.G, las piezas especiales están colocadas en un 100% y las acometidas están colocadas en un 100%.


### III) ASPECTOS GENERALES A RESALTAR

Esta obra está en ejecución, con un 98% de avance, en esta obra se generó un aumento de 689.01 ml en la línea de conducción Ø 3" PVC (SDR-26) y 206 acometidas las cuales fueron incluidas en el presupuesto base.

ANEXO:

Reporte No. \_\_2\_\_ de partidas ejecutadas durante el periodo 30/11/2018 al 20/12/2018  
Fotos

Sin otro particular,

  
**Ing. José M. Feliz**  
Ingeniero Supervisor



