



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, DN.
15 de Marzo del 2019.

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
Reporte de Cubicación No.4
Periodo de Ejecución: 30 de Enero del 2019 - 26 de Febrero del 2019

OBRA : Red de Distribución del Acueducto Múltiple Los Castillos Santana,
Provincia: Monte Plata
CONTRATO : 097-2014
CONTRATISTA : Ing. José Miguel Díaz Pablo

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Esta obra consiste en la construcción de Redes de Distribución y Línea de suministro de tuberías de 12”, 8”, 6”, 4” y 3” PVC SDR-26 C/J.G, con una longitud total de 1,699.78 ml DE 12”, 631.07ml de 8”, 6,708.08ml de 6”, 1,148.52ml de 4” y 6,160.19ml de 3”; incluye Colocación de Piezas Especiales, Juntas Dresser, Cruce de Arroyos (1.00 U.D de 3”, 10.00 U.D de 6” Y 1.00 U.D de 8”), así como suministro y colocación de Válvulas de compuerta de H.F, platilladas (1.00 U.D de 12”, 4.00 U.D de 6”, 1.00 U.D de 4” Y 6.00 U.D de 3”). Además de un hidrante en 6” de H.F.


II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

La obra presenta un avance de 40.24% de ejecución. Los trabajos reportados son: **Fase A: Redes de Distribución:** Suministro de Tubería de 12" PVC (SDR-26) con/ JG + 4% perdida por campana, 385.78 ml y en el **Presupuesto Actualizado No.1 (D/F Noviembre 2018) un Aumento de Precio (A.P): Fase A: Redes de Distribución:** Suministro de Tubería de 12" PVC (SDR-26) con/ JG + 4% perdida por campana, 1,699.78 ml.

III) ASPECTOS GENERALES A RESALTAR:

En el proceso constructivo de la obra se presentaron imprevistos que están en proceso para su inclusión en presupuesto.

Atentamente,



Ing. Carlos Beato
Supervisor de Zona IV

ANEXO:

- ✦ Fotos.
- ✦ Reporte No. 4 - Periodo de Ejecución - 30 de Enero del 2019 - 26 de Febrero del 2019.