

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2021		2022		2023		2024
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1		Obra : CONSTRUCCION ACUEDUCTO BATEY NUEVO, MUNICIPIO RAMON SANTANA, SAN PEDRO DE MACORIS (PRES.+EQU. ECO.)	522.5 días	mar 12/7/21	jue 12/7/23							
2		INICIO	0 días	mar 12/7/21	mar 12/7/21			12/7				
3		ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	38 días	mar 12/7/21	jue 1/27/22							
4		INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA	21 días	mar 12/7/21	mar 1/4/22							
5		POSTE H.A. 35' 500 DAN	20 días	mar 12/7/21	lun 1/3/22							
6		CONDUCTOR AAC NO.- 1/0	15 días	mar 12/7/21	lun 12/27/21							
7		ESTRUCTURA HA-100B (VIENTO COMPLETO)	20 días	mar 12/7/21	lun 1/3/22							
8		ESTRUCTURA MT-10S	20 días	mar 12/7/21	lun 1/3/22							
9		ESTRUCTURA PR-101 (ATERRIZAJE COMPLETO)	15 días	mar 12/7/21	lun 12/27/21							
10		TRANSFORMADOR 15 KVA, 7200/277-480V, TIPO POSTE	15 días	mar 12/7/21	lun 12/27/21							
11		CUT-OUT 200A, 15KV	21 días	mar 12/7/21	mar 1/4/22							
12		APARTARRAYO 9KV	5 días	mar 12/7/21	lun 12/13/21							
13		MEDICION ELECTRICA	7 días	mar 12/7/21	mié 12/15/21							
14		MANO DE OBRA (20%)	21 días	mar 12/7/21	mar 1/4/22							
15		HOYO PARA POSTES	5 días	mar 12/7/21	lun 12/13/21							
16		HOYO PARA VIENTOS	5 días	mar 12/7/21	lun 12/13/21							
17		INSTALACION DE POSTES	14 días	mar 12/7/21	vie 12/24/21							
18		ELECTRICACION SECUNDARIA.	10 días	mié 1/5/22	mar 1/18/22							
19		ALAMBRE THW No.4 DESDE TRANSFORMADOR A MEDICION ELECTRICICO	2 días	mié 1/5/22	jue 1/6/22							
20		ALAMBRE THW No.8 DESDE MEDICION ELECTRICICO A PANEL.	7 días	mié 1/5/22	jue 1/13/22							

Proyecto: 2022-09-30_BATEY N
Fecha: vie 9/30/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2021		2022		2023		2024
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
21		ALAMBRE THW No.6 DESDE TRANSFORMADOR A MEDICION ELECTRICO	5 días	mié 1/5/22	mar 1/11/22							
22		ALAMBRE VINIL 10/3 DESDE PANEL A BOMBA SUMERGIBLE	5 días	mié 1/5/22	mar 1/11/22							
23		TUBO IMC DE 2" X 10	7 días	mié 1/5/22	jue 1/13/22							
24		TUBO PVC DE 1 X 19 DESDE MEDIDOR HASTA NICHOS DE CONTROLES	10 días	mié 1/5/22	mar 1/18/22							
25		TUBO PVC DE 3/4" X 19 DESDE PANEL HASTA EQUIPO DE BOMBEO	5 días	mié 1/5/22	mar 1/11/22							
26		TUBERIA LT 3/4"	3 días	mié 1/5/22	vie 1/7/22							
27		CONECTOR PVC DE 1	5 días	mié 1/5/22	mar 1/11/22							
28		CONECTOR RECTO LT 3/4	5 días	mié 1/5/22	mar 1/11/22							
29		CONECTOR RECTO IMC 2"	7 días	mié 1/5/22	jue 1/13/22							
30		ABRAZADERA EMT 2	7 días	mié 1/5/22	jue 1/13/22							
31		CURVA PVC 1"	7 días	mié 1/5/22	jue 1/13/22							
32		CURVA PVC 3/4"	7 días	mié 1/5/22	jue 1/13/22							
33		CONDULET IMC DE 2"	7 días	mié 1/5/22	jue 1/13/22							
34		TAPE DE VINIL SUPER	7 días	mié 1/5/22	jue 1/13/22							
35		TAPE DE GOMA SUPER	7 días	mié 1/5/22	jue 1/13/22							
36		ESTRUCTURA AP-104	7 días	mié 1/5/22	jue 1/13/22							
37		MAIN BREAKER DE 40/2 AMPS. ENCLOSURE.	5 días	mié 1/5/22	mar 1/11/22							
38		MANO DE OBRA (30%)	10 días	mié 1/5/22	mar 1/18/22							
39		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA	7 días	mié 1/19/22	jue 1/27/22							
40		SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP, 50 GPM, 200 TDH, EQUIPADO CON ARRANCADOR DIRECTO A LINEA.	7 días	mié 1/19/22	jue 1/27/22							

Proyecto: 2022-09-30_BATEY N Fecha: vie 9/30/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2021		2022		2023		2024
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
41		INSTALACION DE ELECTROBOMBA Y ARRANCA	5 días	mié 1/19/22	mar 1/25/22							
42		CABEZAL CUELLO DE GANZO 3"	7 días	mié 1/19/22	jue 1/27/22							
43		NIPLE DE 3" X 12" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION PLATILLADO EN UN EXTREMO	3 días	mié 1/19/22	vie 1/21/22							
44		NIPLE DE 2 X 2 PLATILLADO EN UN EXTREMO	3 días	mié 1/19/22	vie 1/21/22							
45		NIPLE DE 3" X 6" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION PLATILLADO EN AMBOS	3 días	mié 1/19/22	vie 1/21/22							
46		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PS	3 días	mié 1/19/22	vie 1/21/22							
47		VALVULA DE COMPUERTA Ø3" 150 PSI PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE	3 días	mié 1/19/22	vie 1/21/22							
48		VALVULA DE DE AIRE Ø1" 150 PSI	3 días	mié 1/19/22	vie 1/21/22							
49		VALVULA CHECK HORIZONTAL, Ø3" 150 PSI PLATILLADA	2 días	mié 1/19/22	jue 1/20/22							
50		VALVULA DE Ø2" DE COMPUERTA 150 PSI	2 días	mié 1/19/22	jue 1/20/22							
51		TEE 3 X 2 PLATILLADA SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION	2 días	mié 1/19/22	jue 1/20/22							
52		ZETA DE 3" X 3 M SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION P/INTERCONECTAR DESCARGA A LINEA DE IMPULSION Y COLOCACION	2 días	mié 1/19/22	jue 1/20/22							
53		INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA	5 días	mié 1/19/22	mar 1/25/22							
54		MANO DE OBRAS CONSTRUCCION DE DESCARGA DE 3"	7 días	mié 1/19/22	jue 1/27/22							
55		PINTURA AZUL PARA DESCARGA (OXIDO)	3 días	mié 1/19/22	vie 1/21/22							
56		LINEA DE IMPULSION	6.5 días	vie 1/28/22	lun 2/7/22							
57		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	0.5 días	vie 1/28/22	vie 1/28/22							
58		MOVIMIENTO DE TIERRA:	1 día	vie 1/28/22	lun 1/31/22							
59		EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA 40%	1 día	vie 1/28/22	lun 1/31/22							

Proyecto: 2022-09-30_BATEY N
 Fecha: vie 9/30/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2021		2022		2023		2024
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
60		EXCAVACION C/EQUIPO 60 %	1 día	vie 1/28/22	lun 1/31/22							
61		ASIENTO DE ARENA	1 día	vie 1/28/22	lun 1/31/22							
62		SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (CONSIDERAR 30 % DE LA	1 día	vie 1/28/22	lun 1/31/22							
63		RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M	1 día	vie 1/28/22	lun 1/31/22							
64		BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM	1 día	vie 1/28/22	lun 1/31/22							
65		SUMINISTRO DE TUBERIAS:	1 día	lun 1/31/22	mar 2/1/22							
66		DE Ø4" PVC SDR-21 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	1 día	lun 1/31/22	mar 2/1/22							
67		COLOCACION DE TUBERIAS:	1 día	mar 2/1/22	mié 2/2/22							
68		DE Ø4" PVC SDR-21 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	1 día	mar 2/1/22	mié 2/2/22							
69		PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS:	1 día	mié 2/2/22	jue 2/3/22							
70		DE Ø4" PVC SDR-21 CON J.G.	1 día	mié 2/2/22	jue 2/3/22							
71		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA	2 días	jue 2/3/22	lun 2/7/22							
72		VALVULA DE AIRE DE Ø1/2" COMPLETA DE 150	2 días	jue 2/3/22	lun 2/7/22							
73		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA	2 días	jue 2/3/22	lun 2/7/22							
74		DEPOSITO REGULADOR 50 M3 ELEVADO A 10 M	93 días	lun 2/7/22	jue 6/16/22							
75		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	2 días	lun 2/7/22	mié 2/9/22							
76		MOVIMIENTO DE TIERRA	7 días	mié 2/9/22	vie 2/18/22							
77		EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA (INC EXTRACCION) 40 %	5 días	mié 2/9/22	mié 2/16/22							
78		EXCAVACION TIERRA C/EQUIPO 60%	7 días	mié 2/9/22	vie 2/18/22							
79		RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M	5 días	mié 2/9/22	mié 2/16/22							
80		BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM	5 días	mié 2/9/22	mié 2/16/22							

Proyecto: 2022-09-30_BATEY N Fecha: vie 9/30/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha llmite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2021		2022		2023		2024
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
81		HORMIGON ARMADO EN F'c =280 KG/CM2	10 días	vie 2/18/22	vie 3/4/22							
82		ZAPATA DE FUNDACION 0.85 QQ/M3	10 días	vie 2/18/22	vie 3/4/22							
83		COLUMNA 0.40 X 0.50 - 4.81 QQ/M3	10 días	vie 2/18/22	vie 3/4/22							
84		LOSA DE FONDO 0.20, 6.97 QQ/M3	10 días	vie 2/18/22	vie 3/4/22							
85		VIGA EN MURO 0.30 X 0.40; 5.02 QQ/M3	10 días	vie 2/18/22	vie 3/4/22							
86		VIGA EN MURO 0.30 X 0.45; 5.02 QQ/M3	10 días	vie 2/18/22	vie 3/4/22							
87		MURO INFERIOR 0.20 - 3.68 QQ/M3	10 días	vie 2/18/22	vie 3/4/22							
88		CUPULA DE TECHO 0.10; 3.35 QQ/M3	10 días	vie 2/18/22	vie 3/4/22							
89		TERMINACION DE SUPERFICIE :	21 días	vie 3/4/22	lun 4/4/22							
90		PAÑETE INTERIOR PULIDO	7 días	vie 3/4/22	mar 3/15/22							
91		PAÑETE EXTERIOR	10 días	vie 3/4/22	vie 3/18/22							
92		FINO LOSA DE FONDO PULIDO	12 días	vie 3/4/22	mar 3/22/22							
93		FINO LOSA DE TECHO	10 días	vie 3/4/22	vie 3/18/22							
94		CANTOS	7 días	vie 3/4/22	mar 3/15/22							
95		PINTURA ACRILICA	21 días	vie 3/4/22	lun 4/4/22							
96		LOGO Y LETRERO INAPA (SEGÚN ESPECIFICACIONES)	5 días	vie 3/4/22	vie 3/11/22							
97		APLICACIÓN DE:	5 días	lun 4/4/22	lun 4/11/22							
98		ADITIVO	3 días	lun 4/4/22	jue 4/7/22							
99		JUNTAS HIDROFILICAS	5 días	lun 4/4/22	lun 4/11/22							
100		ESCALERAS	12 días	lun 4/11/22	mié 4/27/22							
101		EXTERIOR METALICA EN FORMA DE EXPIRAL H= 10 días 10.00 MTS (SEGUN DETALLE)		lun 4/11/22	lun 4/25/22							
102		INTERIOR METALICA ESCALERA H=5.00 MTS (SEGUN DETALLE)	12 días	lun 4/11/22	mié 4/27/22							

Proyecto: 2022-09-30_BATEY N
Fecha: vie 9/30/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2021		2022		2023		2024
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
103		ANDAMIAJES	25 días	lun 2/7/22	lun 3/14/22							
104		ENTRADA, SALIDA, REBOSE, BY-PASS Y DESAGUE	15 días	mié 4/27/22	mié 5/18/22							
105		TUB. Ø4" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
106		TUB. Ø3" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
107		TUB. Ø3" PVC SDR-26 C/J.G.	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
108		CODO 4" X 90 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
109		CODO 4" X 45 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
110		CODO 3" X 90 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
111		CODO 3" X 60 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
112		CODO 3" X 45 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
113		MANGA 4 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
114		MANGA 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
115		ABRAZADERA METALICAS P/TUB.	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
116		ANCLAJE H. S PARA PIEZAS (0.15 M3/UD) SEGÚN DETALLE	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
117		TEE 4 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
118		TEE 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
119		YEE 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							

Proyecto: 2022-09-30_BATEY N Fecha: vie 9/30/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2021		2022		2023		2024
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
120		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø4" 150 PS	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
121		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PS	3 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22							
122		VALVULA DE COMPUERTA DE Ø4" 150 PSI H.F. PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS)	10 días	mié 4/27/22	mié 5/11/22							
123		VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3" 150 PSI H.F. PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS)	10 días	mié 4/27/22	mié 5/11/22							
124		REGISTRO Y VENTILACION	15 días	mié 4/27/22	mié 5/18/22							
125		TAPA METALICA 0.80 X 0.80	7 días	mié 4/27/22	vie 5/6/22							
126		REGISTROS PARA VALVULAS (SEGUN DETALLE)	14 días	mié 4/27/22	mar 5/17/22							
127		MANO DE OBRA INSTALACIONES	15 días	mié 4/27/22	mié 5/18/22							
128		VERJA PERIMETRAL MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOQUES CALADOS (SEGÚN DETALLE)	21 días	mié 5/18/22	jue 6/16/22							
129		CONSTRUCCION VERJA (C/3 LINEAS DE BLOCK BAJO NIVEL DE SUELO) EN MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOCK CALADO - BLOQUES VIOLINADOS (TODO COSTO, INC. MOV DE TIERRA)	21 días	mié 5/18/22	jue 6/16/22							
130		COLUMNA C2 0.25 X 0.25, 4.10 QQ/M3, F°C =180 K/CM2,(INC. ZAPATA F°C =180 K/CM2)	5 días	mié 5/18/22	mié 5/25/22							
131		PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4.00 ML	4 días	mié 5/18/22	mar 5/24/22							
132		EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA	3 días	jue 6/16/22	mar 6/21/22							
133		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (INCLUYE BOTE)	4 días	mar 6/21/22	lun 6/27/22							
134		SISTEMA DE CLORACION EN LINEA	30 días	lun 6/27/22	lun 8/8/22							
135		SUMINISTRO DE CLORADOR POR PASTILLA DIRECTO A LINEA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE	30 días	lun 6/27/22	lun 8/8/22							

Proyecto: 2022-09-30_BATEY N
Fecha: vie 9/30/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2021		2022		2023		2024
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
136		REGISTRO EN BLOCK DE 6" DE (1.00 X 1.00) PARA SISTEMA DE CLORACION, SEGÚN DETALLE DE	7 días	lun 6/27/22	mié 7/6/22							
137		REDUCION DE Ø 3" X 2" PVC C/J.G	3 días	lun 6/27/22	jue 6/30/22							
138		MANO DE OBRA INSTALACION CLORADOR	30 días	lun 6/27/22	lun 8/8/22							
139		RED DE DISTRIBUCION	348 días	lun 8/8/22	jue 12/7/23							
140		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	lun 8/8/22	mar 8/9/22							
141		MOVIMIENTO DE TIERRA:	7 días	mar 8/9/22	jue 8/18/22							
142		EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA (INC EXTRACCION) 40 %	7 días	mar 8/9/22	jue 8/18/22							
143		EXCAVACION TIERRA C/EQUIPO 60 %	5 días	mar 8/9/22	mar 8/16/22							
144		ASIENTO DE ARENA	5 días	mar 8/9/22	mar 8/16/22							
145		SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE LA SUPERVISION) D=12 KM	7 días	mar 8/9/22	jue 8/18/22							
146		RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M	4 días	mar 8/9/22	lun 8/15/22							
147		BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM	7 días	mar 8/9/22	jue 8/18/22							
148		SUMINISTRO DE TUBERIAS:	1 día	jue 8/18/22	vie 8/19/22							
149		DE Ø3" PVC SDR-26 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	1 día	jue 8/18/22	vie 8/19/22							
150		COLOCACION DE TUBERIAS:	3 días	vie 8/19/22	mié 8/24/22							
151		DE Ø3" PVC SDR-26 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	3 días	vie 8/19/22	mié 8/24/22							
152		PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS:	336 días	mié 8/24/22	jue 12/7/23							
153		DE Ø3" PVC SDR-26 CON J.G.	3 días	mié 8/24/22	lun 8/29/22							
154		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:	5 días	mié 8/24/22	mié 8/31/22							

Proyecto: 2022-09-30_BATEY N
 Fecha: vie 9/30/22

Tarea		Resumen Inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2021		2022		2023		2024
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
155		CODO DE Ø3" X 90 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	5 días	mié 8/24/22	mié 8/31/22							
156		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 3"	5 días	mié 8/24/22	mié 8/31/22							
157		TAPON DE Ø3" PVC C/J.G	3 días	mié 8/24/22	lun 8/29/22							
158		ANCLAJE H. S PARA PIEZAS (0.15 M3/UD) SEGÚN DETALLE	5 días	mié 8/24/22	mié 8/31/22							
159		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA	7 días	mié 8/24/22	vie 9/2/22							
160		VALVULA DE COMPUERTA DE Ø4" HF 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS)	7 días	mié 8/24/22	vie 9/2/22							
161		VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3" HF 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS)	7 días	mié 8/24/22	vie 9/2/22							
162		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE Ø3"	7 días	mié 8/24/22	vie 9/2/22							
163		REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE Ø4" (SEGUN DETALLE)	7 días	mié 8/24/22	vie 9/2/22							
164		ACOMETIDAS	60 días	mié 8/24/22	mié 11/16/22							
165		ACOMETIDAS RURALES EN POLIETILENO DE Ø3" (50 UD)	60 días	mié 8/24/22	mié 11/16/22							
166		VARIOS	336 días	mié 8/24/22	jue 12/7/23							
167		VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES	3 días	mié 8/24/22	lun 8/29/22							
168		CAMPAMENTO	336 días	mié 8/24/22	jue 12/7/23							
169		FIN	0 días	mié 8/24/22	mié 8/24/22							

Proyecto: 2022-09-30_BATEY N
Fecha: vie 9/30/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			