



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, D.N.  
21 de septiembre, 2023**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 5  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 17/06/2022 al 28/09/2022***

Referencia **Obra:** Ampliación Acueducto Azua, Nuevo campo de pozos,  
Provincia Azua, Zona II.  
**Contrato:** 2021-059  
**Contratista:** COSNTRUCTORA HARMAVILLE, S.R.L.  
**Provincia:** Azua.

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Este proyecto consiste en la colocación de la línea de impulsión de 3,833.44m de tubería Ø24" ACERO SCH20, y 1,222.28 Ø16" ACERO SCH30, y 1300.29m Ø12" ACERO SCH30 del acueducto de Azua

**AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

A la fecha esta obra tiene un 40% de ejecución según planos y presupuesto.


## II) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica, es el suministro de 3,600m de tubería Ø24'' el suministro y la colocación de 1,222.28 m de tubería Ø16'' el suministro y la colocación de 138.21m de tubería Ø12''

No se ha realizado ningún trabajo se espera llegada de tubería.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.

  
**Ing. Carlos Montalvo**  
Supervisor de Obras

