



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

16 de febrero de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 08/10/2022 HASTA 30/12/2022

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Los Limones-El Copey A Loma Atravesada, Línea De Conducción y Redes Desde Estación E5+620 Hasta E8+513, Provincia Montecristi, Zona I
Contrato: 005-2022
Contratista: Ernesto De La Cruz (DRIC-CONSTRUCTORA)
Provincia: Montecristi

Anexo -Reporte de Cubicación No.2
- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos en esta obra contemplan la ejecución de las siguientes actividades:

- Línea de conducción y red de distribución: esta obra tiene previsto ejecutar un total de 4,756.00 m; esta cantidad está distribuida en 2,893.00 de tubería Ø 4" para conducción PVC SDR-26 y 1,863.00 de tubería Ø 3" para la distribución PVC SDR-26.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en ejecución.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Suministro y colocación 1,790.86 ML de tubería de Ø 4" PVC SDR-26 J/G y 885.26 ML de Ø 3" PVC SDR-26 J/G.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Victor A. Felipe De la R

Ing. Víctor Felipe
Supervisor de Obras





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

FOTOS





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, D.N.
27 de enero de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 07/07/2022 HASTA 30/11/2022

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Los Limones-El Copey A Loma Atravesada, Depósito Regulador, Línea De Conducción y Redes E5+124(D.R.) Hasta E0+700, Provincia Montecristi, Zona I, lote XI.
Contrato: 024-2022
Contratista: Osiris Ángel Morales Brito
Provincia: Monte Cristi

Anexo -Reporte de Cubicación No.2
- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos en esta obra contemplan la ejecución de las siguientes actividades:

- Línea de Conducción y Redes: esta obra tiene previsto ejecutar 700 m de línea de tubería Ø 4" PVC SDR-26
- Depósito Regulador de 100 M³, aproximadamente de 26,400 galones de agua.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en ejecución en terminación del depósito regulador.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Hormigón Armado en: Zapata de Muro, Losa de fondo, muros y losa de techo.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Dr. Luis E. Montoro Plat
Ing. Víctor Felipe
Supervisor de Obras





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

Fotos





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

16 de febrero de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2 ✓
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 08/10/2022 HASTA 30/12/2022 ✓

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Los Limones-El Copey A Loma Atravesada, Línea De Conducción y Redes Desde Estación E2+820 Hasta E5+620, Provincia Montecristi, Zona I, Lote XIII ✓
Contrato: 004-2022 ✓
Contratista: Arantxa Ysamar Rodríguez Lora ✓
Provincia: Monte Cristi

Anexo -Reporte de Cubicación No.2 ✓
- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos en esta obra contemplan la ejecución de las siguientes actividades:

- Línea de Impulsión: esta obra tiene previsto ejecutar 4,895.00 m de línea de impulsión, disperso en 2,800.00 de tubería Ø 4" PVC SDR-26 y 1,795.00 de tubería Ø 3" PVC SDR-26.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:


Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en ejecución.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Suministro y colocación 1,136.80 ML de tubería de Ø 4" PVC SDR-26 J/G y 942.40 ML de Ø 3" PVC SDR-26 J/G.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Gabriel Perez
Supervisor de Obras





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

FOTOS

