



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, DN.  
17 de enero del 2023**

***INFORME DE CUBICACION NO.3***  
**PERIODO DE EJECUCION: 03/10/2022 al 17/01/2023**

Referencia : **Obra:** Ampliación Redes del Acueducto de Higuey, Sector las Caobas (parte 2), Lote VI.  
**Contrato:** 012-2022  
**Contratista:** Arq. Freddy Ysmael García Pérez  
**Provincia:** La Altagracia

Anexos : Reporte de Cubicación No.3  
: Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos que contemplan la ejecución de esta obra se corresponde a siguientes elementos:

- A.- Red de Distribución con una longitud de 4,936.55
- Corte y Extracción de Carpeta Asfáltica (L=974.14 M)
- Suministro y colocación de tubería Ø8''PVC SDR +3% C/J.G.
- Suministro y colocación de tubería Ø4''PVC SDR +2% C/J.G.
- Suministro y colocación de tubería Ø2''PVC SDR +2% C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de Hidrante en Tuberías de Ø8' completo.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø8'.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø4'
- Reposición de Acera perimetral 0.80m (hormigón industrial 210 kg/cm<sup>2</sup>).
- Acometidas urbanas
- Acometidas rurales

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**


Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 89.90%.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a la Red de Distribución, conformadas por Corte y Extracción de Capa Asfáltica, Movimiento de Tierra, Colocación de Tubería de Ø8", Ø4", Ø3" PVC SDR-26 con un replanteo de 550.45 M.

Para su conocimiento y fines de lugar



Cortésmente.



**Ing. Juan R. Rodríguez J.**  
Supervisora de Obras



# MEMORIA FOTOGRAFICA





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, DN.  
02 de Noviembre del 2022

**INFORME DE CUBICACION NO.2**  
**PERIODO DE EJECUCION: 06/09/2022 al 02/11/2022**

Referencia : **Obra:** Ampliación Redes Del Acueducto de Higüey, Sector las Caobas (parte 3), Lote VII.  
**Contrato:** 013-2022  
**Contratista:** Onésimo Moreta Cuevas  
**Provincia:** La Altagracia

Anexos : Reporte de Cubicación No.2  
: Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos que contemplan la ejecución de esta obra se corresponde a siguientes elementos:

- A.- Red de Distribución con una longitud de 6,267.80
- Corte y Extracción de Carpeta Asfáltica (L=323.74 M)
- Suministro y colocación de tubería Ø6''PVC SDR +3% C/J.G
- Suministro y colocación de tubería Ø4''PVC SDR +2% C/J.G.
- Suministro y colocación de tubería Ø3''PVC SDR +2% C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø6'.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø4'.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø3'.
- Reposición de Acera perimetral 0.80m (hormigón industrial 210 kg/cm<sup>2</sup>) (14.08 M<sup>2</sup>)
- Acometidas urbanas
- Acometidas rurales

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**


Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 80.54%.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a la Red de Distribución, conformadas por Movimiento de Tierra, Colocación de 330 ML de Tubería de Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana, 772.18 ML de tubería de Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana, 1761.7676 ML de tubería de Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana. Así como la colocación de sus piezas especiales de PVC, de acero y sus anclajes.


Para su conocimiento y fines de lugar

Cortésmente.

  
**Ing. Juan R. Rodríguez J**  
Supervisora de Obras



## MEMORIA FOTOGRAFICA





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, DN.  
25 de enero del 2023

**INFORME DE CUBICACION NO.3**  
**PERIODO DE EJECUCION: 20/10/2022 al 19/12/2022**

Referencia : **Obra:** Ampliación Redes Acueducto de Higüey, Sector las Caobas  
(Parte 4), Lote VIII.  
**Contrato:** 014-2022  
**Contratista:** Fernando Antonio Lara Sánchez  
**Provincia:** La Altagracia

Anexos : Reporte de Cubicación No.3  
: Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

LOS TRABAJOS QUE CONTEMPLAN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE  
CORRESPONDE A SIGUIENTES ELEMENTOS:

- A.- Red de Distribución con una longitud de 3,676.72
- Corte y Extracción de Carpeta Asfáltica (L=323.74 M)
- Suministro y colocación de tubería Ø6''PVC SDR +3% C/J.G.
- Suministro y colocación de tubería Ø3''PVC SDR +2% C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø6'.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø4'
- Suministro y Colocación de Hidrantes.
- Reposición de Acera perimetral 0.80m (hormigón industrial 210 kg/cm<sup>2</sup>) (14.08 M<sup>2</sup>)
- Acometidas urbanas
- Acometidas rurales

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**


Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 90.20%.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Las Partidas A Tomar En Cuenta Para Esta Cubicación Corresponden A La Red De Distribución, Conformadas Por: Replanteo De 207.71 M, Corte Y Extracción De 268.60 M De Capa Asfáltica, Movimiento De Tierra De 143.24 M<sup>3</sup>N, Suministro De 128.57 M De Tubería De Ø3", Colocación De Tubería De 80.95 M De Ø4", Y 126.46 M De Ø3", Se Realizaron Pruebas De Tuberías, Colocación De Piezas Especiales, De Un Hidrante Y De Una Válvula. También Se Colocaron 6 Acometidas Urbanas, Y 92 Acometidas Rurales. Se Repararon Servicios Existentes, Como Demolición Y Repos Ion De Aceras Y Contenes, Además De Señalización Y Limpieza Continua De 207.71 M, El Campamento De 3 Meses. Por Último, Se Cubicaron Las Partidas De Imprevisto Por Aumento De Cantidad por RD\$373,139.20 y Mantenimiento Y Operación De Sistema INAPA por RD\$861,263.70.

Para su conocimiento y fines de lugar

Cortésmente.



**Ing. Juan R. Rodríguez José**  
Supervisora de Obras



MEMORIA FOTOGRAFICA

