

B. Alcantarillado sanitario del Valle

- Mejoramiento red colectora existente
- Limpiezas de tuberías existente
- Sustitución de tramo de tubería de Ø 6'' H.S por tubería de Ø8'PVC-SD32.5
- Suministro de tubería de Ø 8'' PVC-SDR-32.5
- Suministro de servicio existente

B.1 Colector desde el registro 1L-A hasta cárcamo de Bombeo (de planta Circula).

- Replanteo y control de topografía (L 75.57 M)
- Movimiento de tierra
- Suministro y colocación de tubería Ø 12'' SDR-32.5
- Empalme con registro de alcantarillado 1L-A

B-3 Cárcamo de Bombeo (Circular) (D = 6.60 M)

- Replanteo (D 6.60M)
- Movimiento de tierra
- Hormigón Armado FC=280Kg/Cm2
- Construcción de planta de tratamiento de 30 LPS
- **Avance Actual de la obra:**

En este momento en la planta del valle se estuvieron realizando estos trabajos.

- Limpieza de la fosa donde se construirá la planta
- Estabilización y relleno y compactación del suelo
- Vaciado de torta para nivelación del terreno
- Replanteo y encofrado de la planta y colocación de armado en varillas de 3/4 ,1/2 y 3/8
- Vaciado de 204 metros cúbicos 210 kg/cm2 en la losa y los muros

Actividades destacadas:

El hormigón se estuvo vaciando con bomba industrial a cargo de hormigones Oriental, Como parte de los trabajos se estuvieron realizando reparaciones del alcantarillado sanitario, con ellas la colocación de tuberías de 8 pulgada. Para este trabajo se estuvo realizando corte de asfalto, bote de material, colchón de arena, estabilización de zanja, Reposición de material, Compactación de material.


Ing. Carlos Cuartos Tejada Guerrero
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRÁFICA





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, DN.
03 de marzo de 2023**

INFORME DE CUBICACIÓN NO.1
PERIODO DE EJECUCIÓN: 03/01/2023 al 02/03/2023

Referencia : **Obra:** Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Los Hatillos, Provincia Hato Mayor, Zona VI
Contrato: 049-2022
Contratista: Oica, S.R.L.
Provincia: Hato Mayor

Anexos : Reporte de Cubicación No.1
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

LOS TRABAJOS QUE CONTEMPLAN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE
CORRESPONDE A SIGUIENTES ELEMENTOS:

A.- Trabajos Generales

Limpieza y desbroce de malezas
Bote de Material de malezas

B.- Acondicionamiento de Laguna Existente

Limpieza y Extracción de malezas

C.- Suministro Y Colocación Tuberías En Planta

Suministro y colocación de piezas especiales
Movimiento de Tierra
Suministro de tuberías
Colocación de tuberías
Registros en Block de 6"

D.-Terminación en Planta

E.-Muro De Laguna Facultativa Y Movimiento De Tierra

F.- Cámara de Entrada

G.-Garita De Vigilante

H.-Verja En Bloques De 6" Violinados L= 483.44 M

I.-Camino De Acceso A Planta

J.- Varios

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un **23.68%**.


III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación No. 2, se corresponden a los trabajos en Limpieza y desbroce de maleza de 1,902.23 M2, El Acondicionamiento De La Laguna Existente, con extracción de lodos 1,930.47 M3, 2,3160.56 M3 de Bote de Material, y En Verja en bloques de 6" Violinados, L= 483.44 M, Hormigón Armado y Terminación de Superficie, 1.00 valla anunciando la obra y 3.00 meses de campamento.

Los gastos indirectos de Imprevistos y Mantenimiento y Operación de Sistemas de Inapa.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Cortésmente.


Ing. Reyna C. Hernández Mateo
Ingeniero Civil I



MEMORIA FOTOGRÁFICA



