



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

San Francisco de Macorís.
06 septiembre de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 13/07/2023 – 11/08/2023.

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto De San Francisco De Macorís, Red Distribución Sectores Primavera, Colinas del Norte Y Madeja, Provincia Duarte, Zona III. Línea De Impulsión, Matriz Y Camino De Acceso, Parte 6
Contrato: 085 - 2022
Contratista: Ing. Ana Indhira Ramírez Reyes

I) **DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Camino de Acceso L = 231.51 M.L. Ancho B = 4.00 m
- Línea de Impulsión.
 - Ø 12" PVC SDR-21 C/J.G
 - Ø 6" PVC SDR-21 C/J.G
- Línea Matriz.
 - Ø 12" PVC SDR-26 C/J.G
 - Ø 8" PVC SDR-26 C/J.G

II) **AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

- Al momento de realizar este informe la obra presenta un avance de un 90 %, en relación a la línea de impulsión y un avance de un 80 % de la línea matriz.
Concernientes a la colocación de las tuberías de Ø 12" PVC SDR- 21 C. /J.G y Ø 8" PVC SDR- 26 C. /J.G. respectivamente.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe las partidas más importantes que se cubren son correspondientes al suministro de tuberías para la Línea de Impulsión:

Suministro y colocación De Ø 12" PVC SDR-21 C/Junta Goma + 4% de pérdida por campana
→ con una longitud de 123.85 m. l.

Suministro y colocación De Ø 12" PVC SDR-26 C/Junta Goma + 4% de pérdida por campana
→ con una longitud de 348 m. l.

Suministro y colocación De Ø 6" PVC SDR-26 C/Junta Goma + 3% de pérdida por campana
→ con una longitud de 192.90 m.l.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Cesáreo Rosario

Ing. Cesáreo Rosario Cruz

Supervisor de Obras





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

San Francisco de Macorís.
26 septiembre de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 24/07/2023 – 02/09/2023.

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto De San Francisco De Macorís, Red Distribución Sectores Primavera, Colinas del Norte Y Madeja, Provincia Duarte, Zona III. No. Snip 14751-Red de Distribución Sectores Jesús de Nazaret, Parte 1).
Contrato: 080 - 2022
Contratista: Ing. Santo Duncan De La Rosa

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Red de Distribución:
 - Ø 4" PVC SDR-26 C/J.G
 - Ø 3" PVC SDR-26 C/J.G

- Acometidas Urbanas:
 - En tubería de Ø 4" PVC SDR-26 C/J.G
 - En tubería de Ø 3" PVC SDR-26 C/J. G

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

- Al momento de realizar este informe la obra presenta un avance de un 53.07 %, en relación a lo establecido en presupuesto.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe las partidas más importantes que se cubica son correspondientes a la red de Distribución:

Suministro de tuberías De Ø 4 PVC SDR-26 C/Junta Goma + 2% de pérdida por campana
→ con una longitud de 393.05 m. l.

Suministro de tuberías de Ø 3" PVC SDR-26 C/Junta Goma + 2% de pérdida por campana
→ con una longitud de 1,161.96 m.l.

Suministro y colocación de acometidas urbanas de polietileno e tubería de Ø 3"
→ con una cantidad de 169 unidades.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Cesáreo Rosario
Ing. Cesáreo Rosario Cruz
Supervisor de Obra





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

San Francisco de Macorís.
14 noviembre de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 20/09/2023 – 10/10/2023.

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto De San Francisco De Macorís, Red Distribución Sectores Primavera, Colinas Norte Y Madeja, Provincia Duarte, Zona III. (Red de Distribución Sector Madeja, Parte 2).

Contrato: 081 - 2022

Contratista: Ing. Luis Alejandro López Ramírez

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Red de Distribución:
 - Ø 3" PVC SDR-26 C/J.G

- Acometidas Urbanas:
 - En tubería de Ø 3" PVC SDR-26 C/J.G

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

- Al momento de realizar este informe la obra presenta un avance de un 65.33 %, en relación a lo establecido en presupuesto.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe las partidas más importantes que se cubica son correspondientes al suministro de tuberías para la red de Distribución:

- 1- Suministro y colocación De Ø 3" PVC SDR-26 C/Junta Goma + 2% de pérdida por campana
→ con una longitud de 235.36 ml. en suministro y 1,154.66 ml. en colocación.
- 2- Suministro y colocación de acometidas domiciliarias en tuberías de Ø3" PVC SDR-26
→ con una cantidad de 103 acometidas colocadas.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Cesáreo Rosario
Ing. Cesáreo Rosario Cruz
Supervisor de Obras





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

San Francisco de Macorís.
21 Noviembre del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 09/09/2023 – 01/10/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto De San Francisco De Macorís, Red Distribución Sectores Primavera, Colinas Norte Y Madeja, Provincia Duarte, Zona III.
: **Proyecto:** Ampliación Ac. San Francisco de Macorís
: **Contrato:** 083 – 2022
: **Contratista:** Ing. José Arcenio Echavarría

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de distribución.
 - Ø 4 " PVC SDR-26 C/J.G
- Acometidas Domiciliarias en polietileno (Urbanas).
 - Ø 4" PVC SDR-26 C/J.G

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

- Al momento de realizar este informe la obra presenta un avance en el proceso de colocación de la tubería Ø 4 " PVC SDR-26 C/J. G de 816.00 m.l. de colocación y 25 Acometidas Domiciliarias en polietileno (Urbanas).

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe las partidas más importantes que se cubica son correspondientes al suministro de tuberías para la Línea de Impulsión:

Suministro y colocación De Ø 4" PVC SDR-26 C/Junta Goma + 2% de pérdida por campana
→ con una longitud de 816.00 m. l.

Suministro y colocación De Acometidas Domiciliarias (Urbanas).
→ con una cantidad de 25 unidades.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Cesareo Rosario
Ing. Cesáreo Rosario Cruz
Supervisor de Obras

