

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	23		Semestre 2, 2023					Semestre 1, 2024					Ser	
							M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J
1		AC. QUISQUEYA	412 días	6/25/2023	6/25/2024															
2		ADICIONALES	412 días	6/25/2023	6/25/2024															
3		GASTOS DIRECTOS	133 días	6/25/2023	10/21/2023															
4		REHABILITACION CASETA DE BOMBEO Y SUSTITUCCION EQUIPO POZO No.1	34 días	6/25/2023	7/25/2023															
5		EQUIPAMIENTO	4 días	6/25/2023	6/28/2023															
6		ELECTRIFICACION	3 días	6/28/2023	7/1/2023	5														
7		LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	5 días	7/1/2023	7/5/2023	6														
8		TRABAJO PARA SUBIR EL NIVEL DE EQUIPO DE BOMBEO	1 día	7/5/2023	7/6/2023	7														
9		CASETA PARA GENERADOR DE 50 KW - 100 KW EN CASETA DE BOMBEO POZO No.1	10 días	7/6/2023	7/15/2023	8														
10		REPLANTEO Y MOV. DE TIERRA	1 día	7/6/2023	7/7/2023															
11		HORMIGON ARMADO EN :	1 día	7/6/2023	7/7/2023															
12		MURO DE BLOQUES:	2 días	7/7/2023	7/9/2023	11														
13		TERMINACION DE SUPERFICIE	3 días	7/9/2023	7/11/2023	12														
14		ACERA EXT. DE 0.80 DE ANCHO	2 días	7/11/2023	7/13/2023	13														
15		PORTAJE	1 día	7/13/2023	7/14/2023	14														
16		INSTALACIONES ELECTRICAS	1 día	7/14/2023	7/15/2023	15														
17		LOGO Y LETRERO DE INAPA	1 día	7/7/2023	7/8/2023	11														
18		ESTRUCTURA H.A. DE SOPORTE P/DEPOSITO DE COMBUSTIBLE:	11 días	7/15/2023	7/25/2023	9														



Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	23															
							Semestre 2, 2023						Semestre 1, 2024						Ser			
							M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	
35		ACERA PERIMETRAL DE 0.80	1 día	8/5/2023	8/6/2023	34																
36		PUERTA POLIMETAL INC HERRAJE INSTALACION Y LLAVIN TIPO PALANCA (2.10X0.80)	1 día	8/6/2023	8/7/2023	35																
37		VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACION)	1 día	8/5/2023	8/6/2023	35CC																
38		SANITARIA	1 día	8/6/2023	8/7/2023	37																
39		ELECTRIFICACION	1 día	8/7/2023	8/8/2023	38																
40		REABILITACION CASETA DE BOMBEO E INSTALACION DE EQUIPO POZO No.3	10 días	8/8/2023	8/17/2023	24																
41		LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	4 días	8/8/2023	8/11/2023																	
42		INSTALACION SANITARIA EN GARITA PARA VIGILANTE	2 días	8/12/2023	8/13/2023	41																
43		INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GARITA P/VIGILANTE	2 días	8/12/2023	8/13/2023	42CC																
44		LIMPIEZA FINAL	1 día	8/13/2023	8/14/2023	43																
45		VERJA MALLA CICLONICA: ( SEGÚN DETALLE)	1 día	8/12/2023	8/12/2023	43CC																
46		INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO POZO No.3	4 días	8/12/2023	8/15/2023	43CC																
47		ELECTRIFICACION	2 días	8/15/2023	8/17/2023	46																
48		INSTALACIONES DEPÓSITO ACERO VITRIFICADO CAP. 2,500 M3. STAND PIPE @10 M. AC. QUISQUEYA	6 días	8/17/2023	8/22/2023	40																

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023		Semestre 2, 2023					Semestre 1, 2024					Ser	
							M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A		M
49		ENTRADA SALIDA REBOSE Y BY PASS	2 días	8/17/2023	8/19/2023															
50		MOVIMIENTO DE TIERRA	3 días	8/17/2023	8/19/2023	49CC														
51		PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 4.00 MTS.	1 día	8/20/2023	8/20/2023	50														
52		CASETA DE CLORACION EN D.R	5 días	8/17/2023	8/21/2023															
53		REPLANTEO	0.5 días	8/17/2023	8/17/2023															
54		MOVIMIENTO DE TIERRA	0.5 días	8/17/2023	8/18/2023	53														
55		HORMIGON ARMADO EN:	0.5 días	8/18/2023	8/18/2023	54														
56		MURO DE:	0.5 días	8/18/2023	8/19/2023	55														
57		TERMINACION DE SUPERFICIE	1 día	8/19/2023	8/19/2023	56														
58		PUERTAS	0.5 días	8/20/2023	8/20/2023	57														
59		ACERA EXTERIOR 0.80 M	0.5 días	8/20/2023	8/20/2023	58														
60		ELECTRIFICACION	1 día	8/20/2023	8/21/2023	59														
61		LOGO Y LETRERO INAPA	1 día	8/20/2023	8/21/2023	59														
62		MANO DE OBRA DESINTALACION Y REINTALACION SISTEMA DE CLORACION ( PARA INSTALARLO EN OTRO LUGAR), INC. ACCESORIOS	1 día	8/20/2023	8/20/2023	57														
63		ILUMINACION DEPOSITO REGULADOR	2 días	8/20/2023	8/22/2023	62														

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	23		Semestre 2, 2023					Semestre 1, 2024					Ser		
							M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J
64		LINEA DE CONDUCCION DESDE DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO, HASTA PROYECTO INVI Y RED DE DISTRIBUCION	7 días	8/22/2023	8/28/2023	48															
65		LINEA DE CONDUCCION	7 días	8/22/2023	8/28/2023																
66		REPLANTEO	1 día	8/22/2023	8/23/2023																
67		MOVIMIENTO DE TIERRA:	6 días	8/23/2023	8/28/2023	66															
68		SUMINISTRO DE TUBERIAS:	1 día	8/22/2023	8/23/2023	66CC															
69		COLOCACION DE TUBERIAS:	2 días	8/23/2023	8/25/2023	68															
70		PRUBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS:	3 días	8/25/2023	8/27/2023	69															
71		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:	1 día	8/23/2023	8/24/2023	69CC															
72		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA	1 día	8/23/2023	8/24/2023	69CC															
73		RED DE DISTRIBUCION EN CALLE ALEDAÑA AL DEP. REG.	7 días	8/22/2023	8/28/2023	65CC															
74		REPLANTEO	1 día	8/22/2023	8/23/2023																
75		MOVIMIENTO DE TIERRA:	6 días	8/23/2023	8/28/2023	74															
76		SUMINISTRO DE TUBERIAS:	1 día	8/22/2023	8/23/2023	74CC															
77		COLOCACION DE TUBERIAS:	2 días	8/23/2023	8/25/2023	76															
78		PRUBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS:	3 días	8/25/2023	8/27/2023	77															





Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	23	Semestre 2, 2023					Semestre 1, 2024					Ser	
								M	J	J	A	S	O	N	D	E	F		M
94		PUERTA DE BARRA CUADRADA DE (1.80 X1.10 ), COMPLETA INC. INSTALACION	0.5 días	8/30/2023	8/31/2023	93													
95		ACERA EXTERIOR 0.80	0.5 días	8/30/2023	8/31/2023	94CC													
96		ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO BATEY CONSTRUCCION, MUNICIPIO DE QUISQUEYA	30 días	8/28/2023	9/24/2023	88CC													
97		INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA	2 días	8/28/2023	8/30/2023														
98		ELECTRICACION SECUNDARIA.	2 días	8/30/2023	9/1/2023	97													
99		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA	3 días	9/1/2023	9/4/2023	97,98													
100		VERJA DE MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOCK CALADO	1 día	9/4/2023	9/4/2023	99													
101		SISTEMA DE CLORACION	1 día	9/1/2023	9/2/2023	99CC													
102		NICHO PARA PANELES (1.20 X 1.20 X 1.80) M	3 días	8/28/2023	8/31/2023	97CC													
103		REPLANTEO	0.5 días	8/28/2023	8/29/2023														
104		MOVIMIENTO DE TIERRA	0.5 días	8/29/2023	8/29/2023	103													
105		HORMIGON ARMADO EN:	0.5 días	8/29/2023	8/30/2023	104													
106		MUROS DE BLOCKES:	0.5 días	8/30/2023	8/30/2023	105													
107		TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	0.5 días	8/30/2023	8/31/2023	106													





Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	23	Semestre 2, 2023					Semestre 1, 2024					Ser		
							M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J
135		LIMPIEZA FINAL	1 día	10/12/2023	10/13/2023	133														
136		ELECTRIFICACION OFICINA COMERCIAL	7 días	10/13/2023	10/19/2023	135														
137		ELECTRIFICACION PRIMARIA	4 días	10/13/2023	10/16/2023															
138		ELECTRIFICACION SECUNDARIA E ILUMINACION EXTERIOR	4 días	10/13/2023	10/16/2023	137CC														
139		SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO	2 días	10/13/2023	10/14/2023	138CC														
140		ELECTRIFICACION A OFICINA COMERCIAL (1ER NIVEL)	5 días	10/13/2023	10/17/2023	139CC														
141		ELECTRIFICACION A OFICINA COMERCIAL (2DO NIVEL)	5 días	10/13/2023	10/17/2023	140CC														
142		ELECTRIFICACION A ALMACEN DE OPERACIONES	2 días	10/17/2023	10/19/2023	141														
143		VARIOS	30 días	9/24/2023	10/21/2023	4CC														
144		GASTOS INDIRECTOS	267 días	6/25/2023	2/17/2024	4CC														
145		HONORARIOS PROFESIONALES	267 días	6/25/2023	2/17/2024															
146		TRANSPORTE	267 días	6/25/2023	2/17/2024															
147		SUPERVISIÓN	267 días	6/25/2023	2/17/2024															
148		LEY 6-86	267 días	6/25/2023	2/17/2024															
149		SEGURO POLIZA Y FIANZA	267 días	6/25/2023	2/17/2024															
150		GASTOS ADMINISTRATIVO	267 días	6/25/2023	2/17/2024															
151		ITBIS DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES	267 días	6/25/2023	2/17/2024															

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023	Semestre 2, 2023					Semestre 1, 2024					Ser	
							M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M
152		CODIA	267 días	6/25/2023	2/17/2024														
153		IMPREVISTOS	267 días	6/25/2023	2/17/2024														
154		MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA	267 días	6/25/2023	2/17/2024														
155		COMPLETIVO TRANSPORTE EQUIPOS A OBRA	267 días	6/25/2023	2/17/2024														
156		TRANSPORTE DE POSTE A LA OBRA	267 días	6/25/2023	2/17/2024														
157		<b>AFORO Y LIMPIEZA CAMPO DE POZOS QUISQUEYA Y BATEY SACA LENGUA</b>	<b>25 días</b>	<b>9/5/2023</b>	<b>9/28/2023</b>	<b>82</b>													
158		AFORO Y LIMPIEZA CAMPO DE POZOS QUISQUEYA Y BATEY SACA LENGUA	10 días	9/5/2023	9/14/2023														
159		PERFORACION Y AFORO DE POZO, COMUNIDAD BATEY SACA LENGUA. ( NUEVO)	15 días	9/5/2023	9/19/2023														
160		PERFORACION Y AFORO DE POZO, BATEY CONSTRUCCION: (NUEVO)	25 días	9/5/2023	9/28/2023														