



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, DN.  
04 de septiembre del 2023

**INFORME DE CUBICACIÓN NO.8**  
**PERIODO DE EJECUCIÓN: 07/07/2022 al 08/01/2023**

Referencia : **Obra:** Rehabilitación, Equipamiento Campo De Pozos E Instalaciones Depósito Regulador Y Construcción Edificio Comercial Acueducto Quisqueya, Provincia San Pedro De Macorís  
**Contrato:** 010-2019  
**Contratista:** Ing. Livio Mercedes Castillo  
**Provincia:** San Pedro de Macorís

Anexos : Reporte de Cubicación No. 8  
: Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los Trabajos que contemplan la ejecución de esta obra se corresponde a siguientes elementos:

- Rehabilitación y Equipamiento de tres Casetas de Bombeo en Batey Quisqueya, una en Batey Saca Lengua,
- La perforación de un pozo nuevo en Batey Saca Lengua y la perforación de un pozo nuevo en Batey Construcción.
- Instalaciones de Válvulas en Deposito Acero Vitrificado en la Entrada Salida y Rebose
- Una Línea de Conducción de Tubería Ø4'' 450.00ml, Red de Distribución en Tubería Ø3'' 413.00ml
- La colocación de 60 UD de Acometidas Urbanas
- El desmantelamiento de un Deposito Metálico existente y la Construcción de una Oficina Comercial en ese Municipio.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**


Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 99.47%.

### III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las Partidas A Tomar En Cuenta Para Esta Cubicación No. 8, Se Corresponden a los trabajos de: Construcción De **4 Ud** De Registros Para Tub. De Entrada, Salidas Y By-Pass

En Presupuesto Actualizado No.3 D/F Septiembre/ 2023, El Uso De **16 Días** De Grúa De 20 Ton, Uso De **16 Días** De Plataforma Articulada De 50', Suministro y Colocación de **1600.00 M** De Tubería De Ø 3" Pvc Sdr-26 Y **90 uds** de Acometidas.

Cortésmente,

  
**Ing. Reyna C. Hernández**  
Ingeniero Civil I



# MEMORIA FOTOGRÁFICA

