



**INAPA** | INSTITUTO NACIONAL  
DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS

## INFORME SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE, 2025

**PROGRAMA AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA  
GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE INAPA**

No. FED/2015/366-404

Periodo: Julio a septiembre de 2025.

**Ing. Nicolás Grullón Valdez**  
Director de Ejecución de Programas y Proyectos de  
Inversión





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(DEPPI)**

**UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS**

**ÍNDICE**

<b>I.- Descripción y Contexto del Proyecto.....</b>	<b>3</b>
<b>II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa. ....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Gestión Administrativa y Financiera del Proyecto.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Gestión Técnica y avances de las Actividades. ....</b>	<b>9</b>
<b>2.3 Principales Logros. ....</b>	<b>14</b>
<b>III.- Indicadores del Proyecto y Avances.....</b>	<b>16</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>17</b>
<b>ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento. ....</b>	<b>17</b>

## I.- Descripción y Contexto del Proyecto.

En el marco del Programa “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” suscrito entre el Estado Dominicano y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), se desarrolla el subprograma denominado “*La Acción*” con fuente de financiamiento por donación proveniente de la Unión Europea (UE) (Subvención UE/CIF: EUR 10 000 000.00), esta contribución fue aprobada el 19 de mayo del 2015 por el Consejo de la Facilidad de Inversión en el Caribe América Latina (CIF) para financiar componentes específicos del citado Programa de eficiencia de los servicios en el sector agua y saneamiento.

Las instituciones ejecutoras del Programa “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” son el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), y han establecido entre sus metas: i) mejorar el desempeño del servicio de agua potable y saneamiento, ii) reducir los vertidos de aguas residuales y iii) aumentar las capacidades de gestión administrativa, de manera que impacten en el alcance de la obtención del equilibrio financiero del sector.

El Convenio de Crédito CDO 1051/01/H, referente al Programa “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” se firmó el 30 de julio del 2015 entre la República Dominicana (Ministerio de Hacienda) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), por un monto de Cincuenta Millones con 00/100 de Dólares (USD50 000 000.00) para ser destinado al Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), para financiar los “*Gastos Elegibles del Programa*” donde se contempló la participación en el financiamiento de dos (2) proyectos llevados a cabo por dos (2) principales operadores del sector de agua y saneamiento en la República Dominicana, estos son: Proyecto Saneamiento cinco (5) provincias (INAPA) y Proyecto Cien Fuego (CORAASAN). Este Convenio fue promulgado el 21 de octubre de 2016 y publicado en la Gaceta Oficial Núm. 10861 del 27 de octubre de 2016.

El anexo Núm. 2 del Convenio de Crédito CDO 1051/01/H, describe que “El Programa” se articulará alrededor de dos (2) componentes:

- **El componente I**, está dirigido a proyecto de inversión y fortalecimiento de las capacidades del INAPA (USD40 MM) como un refinanciamiento local a partir de 2014 para el Proyecto Saneamiento 5 Provincias, que se desarrolló por INAPA por un monto de EUR 107.7 MM; más acciones de fortalecimiento de capacidades y medidas de acompañamientos por un monto máximo de USD 1 MM. Este proyecto fue ejecutado por el INAPA (contrato finalizado en julio del 2018), se realizaron infraestructuras en sistemas de saneamiento en las provincias de San Cristóbal y Montecristi.
- **El componente II** consiste en un proyecto de inversión y fortalecimiento de la CORAASAN por USD 10 MM financiado por AFD y para el INAPA mediante el Anexo I al Convenio CIF con el Subprograma denominado “La Acción” cuya fuente de financiamiento es una donación proveniente de la Unión Europea (UE) (Subvención UE/CIF: EUR 10 000 000.00). Este último firmado en octubre del año 2015.

El Convenio de Implementación FED/2015/366-404 referente al Subprograma denominado “*La Acción*” (Subvención UE/CIF: EUR 10 000 000.00), donación proveniente de la Unión Europea (UE), se firmó el 03 de octubre del 2015 entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM).

La ejecución del Sub-programa “*La Acción*” financiado por la Unión Europea, se transfiere al INAPA, el 30 de noviembre del año 2015, cuando se firmó el Convenio Amigable para la Transparencia de Responsabilidades Derivadas del Proceso de Implementación del Programa “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” entre la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

El Acuerdo Subsidiario entre el Ministerio de Hacienda (MH) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), fue firmado el 13 de julio del año 2016, y en éste se establecieron algunos términos y condiciones que contribuyan a regir la coordinación entre las entidades ejecutoras y el Ministerio de Hacienda, en lo referente a la ejecución del Proyecto.

El **Apéndice Núm. 1** al Convenio de Préstamo UE/CIF que modifica algunas de las cláusulas del documento inicial de este Programa, con relación al periodo de ejecución y la zona de cobertura, esta última definida para las provincias ubicadas en la Línea Noroeste: Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde se firmó el 19 de enero del año 2017.

El 23 de diciembre del año 2017 fueron dadas por cumplidas las condiciones previas por la AFD, y la UE realizó el primer desembolso al Proyecto CIF-Aumento de la Eficiencia en Agua y Saneamiento “*La Acción*” en fecha 08 de febrero de 2017.

El 16 de marzo de 2017 se firmó entre INAPA y DIGECOOM el Addendum Núm. 1 al Convenio Amigable de Gestión del Proyecto, en el cual la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) transfiere al Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) la responsabilidad por el proceso de Implementación del Programa *Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*.

El **Apéndice Núm. 2** se firmó en fecha 17 de febrero de 2022 para el Convenio de Implementación entre la Unión Europea (UE) y el Ministerio de Planificación y Desarrollo (MEPyD), actualmente Ministerio de Hacienda (MHE).

El 02 de octubre de 2022 correspondía a la fecha de terminación de la ejecución técnica del Proyecto CIF (Subvención UE/CIF); por lo cual, el INAPA sometió al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en noviembre de 2021 la propuesta de extensión del Proyecto y esta fue aprobada por la Unión Europea en febrero de 2022, por tres (3) años, la fecha de **terminación actual del Proyecto es hasta el 02 de octubre del año 2025.** Fue solicitado a la AFD y la UE una extensión del plazo por 24 meses, confirmada en septiembre de 2025.

El **Apéndice Núm. 3** se firmó en fecha 08 de septiembre de 2025, para el Convenio de Implementación entre la Unión Europea (UE) y el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), aprobando un plazo adicional de veinticuatro (24) meses, esto es hasta el 02 de octubre de 2027.

Bajo el componente II se desarrolla la contribución CIF-UE, que describe lo siguiente:

➤ **Componente I: Inversión y Fortalecimiento de Capacidades en el INAPA.**

- **Subcomponente 1.2: Fortalecimiento Institucional del INAPA**, cuyo fin es fortalecer las capacidades gerenciales y habilidades técnicas del personal del INAPA tanto en las localidades beneficiarias de este proyecto como en el Nivel Central para que puedan realizar las funciones de planificación y supervisión a nivel nacional, con las siguientes acciones:
  - **1.2.1:** Asistencia técnica a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y específicamente a la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD) y la Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) del INAPA central.
  - **1.2.2:** Aumento de las capacidades del personal del INAPA.
  - **1.2.3:** Sensibilización en uso racional del agua.
  - **1.2.4:** Estudios y servicios adicionales.
- **Subcomponente 1.3: Apoyo al mejoramiento de los servicios técnicos, administrativos y operacionales en los Departamentos Provinciales que conforman la Zona I**, tiene como meta mejorar la calidad y la gestión de los servicios de agua y saneamiento en los aspectos técnicos, operativos, administrativos y financieros de la Zona I, movilizand o apoyo técnico y pequeñas inversiones en Proyectos integrados, que incluirán inversiones en infraestructuras y equipamiento para las comunidades que se abastecen del acueducto ALINO.
  - **1.3.1 Apoyo y pequeñas inversiones** en “Proyectos integrados en las comunidades” de tipo “quick Win” para el aumento de la calidad de servicio y de la gestión de los servicios técnicos, operativos, administrativos y financieros en la Zona I.
  - **1.3.2 Fondo de inversión y equipamiento**, se creará un “Fondo de inversiones y equipamiento” para las inversiones de mejora del servicio en la zona I, con el fin de optimizar el impacto y de definir Resultados Esperados con respecto a los indicadores de la Acción.
- **Subcomponente 1.4: Comunicación para una Buena Visibilidad, Evaluación y Auditorías.** En esta parte se definirá e implementará un plan de comunicación para una buena visibilidad de la Acción, las evaluaciones y auditorías relativas al proyecto, con el fin de garantizar la buena visibilidad de la Acción, así como de la contribución de la Unión Europea; y sensibilizar sobre los objetivos estratégicos del INAPA, del Programa y de sus resultados.

La Gestión Financiera y administrativa del Proyecto la efectúa el INAPA bajo la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos de Inversión (DEPPI).

En el Proyecto se realizan cada seis (6) meses revisiones de seguimiento y Evaluación del Proyecto, y trimestralmente se reúne un comité técnico para el seguimiento de los procesos de adquisiciones del Proyecto, con la participación de representantes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).



La ejecución financiera de los proyectos se realiza mediante el módulo de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX). En esta herramienta todas las operaciones están asociada a los Módulos de Tesorería y Contabilidad Nacional. La implantación del SIGEF es obligatoria para todas las instituciones del gobierno central y las instituciones descentralizadas autónomas que manejan recursos públicos, según el Artículo núm. 3 del Decreto Núm 9-04, de fecha 06 de enero de 2004, que crea el SIGEF.

El control interno de las operaciones es realizado por dos (2) unidades ubicadas en el INAPA, una es el área de Revisión y Control del INAPA y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR) con la responsabilidad de asegurar la gestión de los aspectos financieros y de adquisiciones del Proyecto.

Asimismo, los pagos son revisados y autorizados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) que es una dependencia subordinada, normativa, administrativa y financiera de la CGR. bajo el ámbito de la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación No. 491-07, a los fines de evidenciar el cumplimiento de los controles previos y la revisión documental del expediente de pago, y los contratos son registrados en el Sistema de Trámite Estructurado (TRE) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR).

Las conciliaciones de cuentas del proyecto se realizan mensualmente y los Estados Financieros se elaboran en periodo semestrales, las cuentas e inversiones del Proyecto son auditadas por una Firma Auditora Externa conforme a lo establecido en el documento del Convenio de este Proyecto.

Este informe resumen los avances de las actividades, indicadores y la gestión financiera del Proyecto para el trimestre julio a septiembre de 2025.

## **II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa.**

### **2.1 Gestión Administrativa y Financiera del Proyecto.**

El 13 de mayo de 2025 (DEPPI No.354/2025) se preparó la solicitud de Extensión del Proyecto y el 02 de junio de 2025, fue presentada al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) para la obtención de una vigencia de la ejecución del Proyecto hasta el 03 de octubre de 2027.

El Plan de Adquisiciones en su versión No.3 se sometió a la No Objeción de la AFD en fecha 04 de abril de 2025 (INAPA-AFD-UE/ 030-2025) y el 16 de junio de 2025 (INAPA-AFD-UE- No.51/2025), la AFD emitió la No Objeción en fecha No Objeción (AFD/SDO/134) el 23 de junio de 2025.

Los Datos Generales del Proyecto se distribuyen en:

- ✓ ***Monto Actual total Aprobado del Proyecto:*** EUROS 10,000,000
- ✓ ***Monto Desembolsado a septiembre, 2025:*** EUROS 5,000,000
- ✓ ***Monto Comprometido:*** EUROS 2,215,719
- ✓ ***Monto Pagado a septiembre de 2025:*** EUROS 1,390,704
- ✓ ***Avance Desembolsados:*** 50% con relación al monto total de la donación.

El presupuesto del Proyecto y los avances de la Ejecución a la fecha por componente se muestra en el siguiente cuadro No.1.

**Cuadro No.1:** Presupuesto y avances de la Ejecución al tercer trimestre de 2025.

Componentes	Propuesta de Transferencia	Presupuesto Actual USD	Monto Comprometido/ Contratado	Ejecutado acumulado USD	Por ejecutar USD	% por Ejecutar 2025
<b>Sub-componente 1.2:</b> Apoyo a INAPA Central	<b>2,429,202.00</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>2,006,902.00</b>	<b>1,290,019.00</b>	<b>1,139,183.00</b>	<b>46.90%</b>
1.2.1 Asistencia Técnica a la UEP y DPD	1,294,540.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,045,000	249,540	19.28%
1.2.2 Capacitación del personal del INAPA	623,662.00	500,000.00	605,662.00	99,487	524,175	84.05%
1.2.3 Sensibilización	150,000.00	150,000.00	150,000.00	12,292	137,708	91.81%
1.2.4 Estudios y Servicios adicionales	361,000.00	500,000.00	151,240.00	133,240	227,760	63.09%
<b>Sub-componente 1.3:</b> Apoyo al Departamento provincial Zona I	<b>7,320,798.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>88,393.00</b>	<b>88,393.00</b>	<b>7,232,405.00</b>	<b>98.79%</b>
1.3.1 Proyectos Integrados	2,172,800.00	2,000,000.00	88,393.00	88,393	2,084,407	95.93%
1.3.2 Inversiones y equipamiento para la mejora del servicio en la Zona I	5,147,998.00	5,500,000.00	0	0	5,147,998.00	100%
<b>Sub-componente 1.4:</b> Comunicación para una mayor visibilidad, evaluación, auditoría	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>120,424.00</b>	<b>12,292</b>	<b>237,708</b>	<b>95.08%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>2,215,719</b>	<b>1,390,704</b>	<b>8,371,588</b>	<b>83.72%</b>

**Cuadro No.2:** Pagos programados 2022 a 2025 y programado.

Monto del Proyecto.	Año 2022		Año 2023		Año 2024		Año 2025				Año 2026-			
	Tr3	Tr4	Sem 1	Sem 2	Sem1	Sem 2	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4
1,100,000.00 €	0%	13.0%	12.0%	25%	20%	10%	5%	5%	-	10%				
25,340.00 €	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194,660.0 €	-	-	-	-	55.4%	-	22.9%	21.7%	-	-	-	-	-	-
% Pagado /total contrato- (1,320,000.00)	-	11%	10 %	22.8%	27.3%	-	8.4%	-	4.2%		-	-	-	-
Capacitaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	25%	25%	15%	-	-
Sensibilización y Comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	50%	10%	20%	-	-
Acumulado del Proyecto- y proyectado a diciembre, 2026	0%	1.42%	1.33%	3.0%	3.28%	1.55%	0.55%	1.43%	2.33%	14.3%	11.6 %	18.7%	*19.4 %	*20.73 %

**Nota\*:** otros procesos programados.

**Monto de los compromisos.** A la fecha se refiere a:

- Contrato de la Asistencia Técnica a la Dirección de Desarrollo Provincial (DDP), actualmente Asistencia Técnica a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y específicamente a la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD) y la Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) del INAPA Central. (Sub-componente 1.2: Fortalecimiento institucional del INAPA, Subcategoría No.1.2.1), por un monto de **1,100,000.00 euros**, para el No.1.2.2 Capacitación, el monto es de **68,760.00 euros** y para el No.1.2.4 Estudios, es de **151,240.00 euros** en total el monto de los compromisos a septiembre de 2025 es de **1,302,000.00 euros**, se realizó una reducción del contrato por un valor de **18,000 Euros** correspondiente al Seguimiento del contrato de Catastro de Usuarios y Redes en ALINO, debido a que este último, aún no se ha contratado.
- **Los contratos de cuatro (4) procesos, estos son:**
  - ❖ La Adquisición de cinco (5) vehículos tipo VAN para la gestión comercial y Catastro de Redes en ALINO e INAPA por un valor de **88,393.45 euros**.
  - ❖ Desarrollo Implementación Plan Comunicación y Sensibilización Proyecto INAPA por un valor de **270,424 euros**.
  - ❖ Coordinación de la Implementación de las Capacitaciones Nacionales-Región Noroeste e INAPA Central, por valor de **164,668.20 euros**.
  - ❖ Implementación de Capacitación Internacional en la Región Noroeste e INAPA Central, por valor de **390,232.90 euros**.

El total de monto comprometido es de: **2,215,718.55 Euros**, para un porcentaje de **22.15%** comprometido en relación al monto total del Proyecto CIF.

**Desembolsos.** El plan de desembolso previsto para el proyecto es:

- (a) Primer pago de la Comisión, distribuido en 2 (dos) Plazos sucesivos, estos son:
  - i) Un primer pago por EUR 5,000,000, efectuado el 12 de enero de 2017.
  - ii) Segundo pago por EUR 5,000,000 conforme a los requerimientos establecidos en el Apéndice 1 del Convenio a solicitar una vez efectuado el 70% del primer desembolso.

**Inversiones/Pagos realizados.** Los pagos a la fecha corresponden a:

- i) Contrato de Asistencia Técnica: anticipo (10%) y los pagos por informes trimestrales y los productos entregados del contrato inicial de la Asistencia Técnica del Proyecto, el monto de la Enmienda No.2 del **90%** y la Enmienda No.3 del **100%**; para un total pagado de **EUROS 1,167,800.0** conforme al plan de acción definido de estos servicios en este contrato de consultoría. El porcentaje de avance con relación al monto total del contrato es del **88.5%**.
- ii) Adquisición de VAN para la ejecución del Catastro en ALINO.
- iii) Anticipo para la Implementación de Capacitación Internacional en la Región Noroeste e INAPA Central.



**Balances en cuentas.** Balance en Cuenta del Banco Central de la República Dominicana al 30 de septiembre de 2025 es de **3,609,296.0 euros**, esto es que resta un **63.9% por ejecutar del monto total desembolsado**. El detalle actual de los ingresos y egresos del Proyecto a septiembre de 2025 se muestra en el cuadro siguiente.

**Cuadro No.3:** Ingresos y egresos en Euros del Proyecto para el periodo.

Periodo	Ingresos Acumulado al periodo (a)	Egresos acumulados (b)	Por ejecutar (a-b)
Año 2017 (febrero)	5,000,000		5,000,000
Año 2022	No se realizaron solicitudes de anticipo	142,441	4,857,559
Año 2023		432,899	4,424,660
Año 2024		482,460	3,942,200
Enero a junio, 2025		198,393	3,743,807
Julio a septiembre, 2025		134,511	3,609,296
Total en Euros		1,390,704	3,609,296

## 2.2 Gestión Técnica y avances de las Actividades.

### 2.2.1 Descripción resumida de las actividades realizadas en el Proyecto.

Las actividades en general realizadas se detallan a continuación:

- La AFD emite la No Objeción (AFD/SDO/134) al Plan de Adquisiciones actualizado V3 y para la contratación de la Auditoría Externa del proyecto CIF ALINO.....23 de junio 2025
- Reuniones realizadas para la evaluación de la DEPI con el Comité designado evaluador del proceso de Catastro ALINO..... 30 de junio de 2025 al 07 de agosto de 2025
- Reunión de seguimiento del Proyecto realizada DEPI-AFD.....25 de julio de 2025
- Coordinación con las áreas Comercial, Operaciones, Regional sobre la lista del personal para las capacitaciones .....agosto y septiembre de 2025
- La DEPI remite a la No Objeción de la AFD el informe Semestral de Ejecución Técnica y Financiera N.17 del proyecto (INAPA-AFD-UE- 58/2025).....04 de agosto de 2025
- Coordinar y realizar las reuniones en el marco de la Misión de arranque del Contrato – Acto de inicio - con la Firma DEM, desarrollo de un Plan de Comunicaciones y Sensibilización para la Región Noroeste- se revisaron el Plan de Trabajo, cronograma y la coordinación de las actividades con el Comité de Seguimiento del Proceso.....05 y 08 de agosto de 2025
- La AFD emite el Aviso de No Objeción al Informe Semestral de Ejecución Técnica y Financiera N.17 del proyecto INAPA-CIF-UE (AFD/SDO/177)..... 18 de agosto 2025.
- Coordinar reuniones en el marco de la Misión de las capacitaciones nacionales con WATURA, instituciones nacionales de capacitación y las áreas del INAPA.....1 al 5 de septiembre de 2025
- La DEPI recibe la aprobación de extensión mediante el Apéndice No.3, del Ministerio de la Presidencia (MINPRE-IN-2025-00128) .....8 de septiembre de 2025

### 2.2.2 Principales avances de los procesos en el presente trimestre.

Los avances correspondientes a seis (6) procesos de adquisiciones, que representan un 50% del total incluido en el Plan de Adquisiciones del Proyecto, se encuentran contratados: tres (3), y (1) un proceso ejecutado – se adquirieron cinco (5) vehículos tipo Van para el catastro de usuarios y redes ALINO, y dos (2) en fase de evaluación.

Las acciones efectuadas para la selección y contratación de los procesos que se encuentran en el Plan de Adquisiciones aprobados por AFD para el proyecto, se resumen a continuación:

**i) CP-B-001-2024/INAPA-UE-AFD: Adquisición de cinco (5) vehículos de carga-tipo furgoneta - (Van)- Completado y bienes entregados 9 de mayo de 2025**

**ii) SBCC-002-2027 INAPA-AFD-UE: Asistencia Técnica a la Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) específicamente a la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) y a la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)**

- La Dirección de Operaciones emite la certificación de Servicios de Capacitación Hidráulica impartida por SEURECA los días 13,14,15 de mayo 2025.....16 de junio 2025
- SEURECA-MCG remite el informe Trimestral No.12 del Contrato..... 20 de junio de 2025
- INAPA emite la Aprobación (INAPA-DEPPI-DPD No.052/2025) del Informe Trimestral No.12 del Contrato..... 25 de junio de 2025
- SEURECA-MCG remite el informe Final del Contrato de AT en fecha 30 de junio de 2025; INAPA emite la Aprobación (INAPA-DEPPI-DPD/054-2025), pendiente de pago..... 02 de julio 2025
- Firma del Finiquito Legal del Contrato reducción producto catastro de usuario-seguimiento, fecha de vencimiento (31 de julio de 2025).....17 de julio de 2025
- La DEPPI remite a SEURECA-MCG el documento de finiquito legal del contrato (INAPA-AFD-UE No.61/2025).....11 de agosto de 2025

**iii) SBCC-002-2024 INAPA AFD-UE: Desarrollo e Implementación de un Plan de Comunicación y de Sensibilización para el Proyecto INAPA CIF-AFD/UE y Específicamente en la Región Noroeste**

- Se registró el Contrato en la Contraloría (BS-0006052-2025), luego que el proveedor completó la documentación requerida por la DGCP..... 27 de junio de 2025
- Se realizó la transferencia del pago de anticipo al Proveedor.....10 de julio de 2025
- Designación del Comité Técnico (INAPA-DEPPI No.570/2025) para la revisión de productos del contrato.....23 de julio de 2025
- Aprobación del Departamento de Comunicaciones Comité de Seguimiento productos del Contrato (Depto. de Comunicaciones y Prensa) (Memo DC No. 117/2025).....31 de julio de 2025
- Firma del Acta de Inicio y reunión con el Comité de Seguimiento de los productos del Contrato.....05 y 08 de agosto de 2025
- Comunicación al Consultor (INAPA-AFD-UE No.61/2025) sobre la conformación del Comité de Seguimiento de productos del contrato.....11 de agosto de 2025
- Se remite a Consultor la presentación del Comité de Evaluación de los productos del Contrato para la coordinación de reuniones y Plan de Trabajo.....09 de septiembre de 2025

- Se remiten las respuestas revisadas por el Comité de seguimiento del contrato referente a preguntas presentadas por el Consultor.....24 de septiembre de 2025
- iv) ***LPI-B-001-2024/INAPA-AFD-UE: Suministro e instalación de Válvulas Reguladoras de Altura, Presión y Macromedidores en el sistema ALINO, Capacitación y Obras conexas – Lote III***
- Se remite a la AFD por correo electrónico las modificaciones realizadas a la lista de partida y así como el documento justificativo adicional con el anexo a ser remitido a VCGP sobre las reducciones aplicadas en los PU.....25 de junio de 2025
  - Se remite al proveedor de este proceso la propuesta final con ajustes en precios unitarios en registros o cámaras (cambio diseño) y borrador de contrato para la revisión de la oferta presentada (INAPA-AFD-UE-053/2025) .....26 de junio de 2025
  - Respuesta del Oferente a la propuesta final de ajuste y borrador de contrato..... 09 de julio de 2025
  - Se informa al proveedor el monto tope del proceso es de 4.5 millones euros....11 de julio de 2025
  - Se remite al Oferente por correo electrónico: i) Borrador de Contrato, ii) minuta de negociación, iii) presupuesto de oferta y iv) plan de entrega de bienes de la oferta.....14 de julio de 2025
  - Solicitud a la AFD sobre la extensión de la Garantía de Mantenimiento de oferta del proceso por 45 días a partir del 20 de julio de 2025 (INAPA-AFD-UE No.55/2025) .....16 de julio de 2025
  - AFD indica que no se requiere No Objeción.....16 de julio de 2025
  - Se solicita (INAPA-AFD-UE No.56/2025) al oferente la extensión de la Garantía de Validez de la Oferta por 45 días a partir del 20 de julio de 2025 (fecha de vencimiento) .....17 de julio de 2025
  - Reunión virtual con el Oferente para revisar los aspectos legales del contrato....17 de julio de 2025
  - El Oferente presenta la garantía Mantenimiento de la Oferta con la extensión del plazo hasta el 03 de septiembre de 2025 (Plazo de vencimiento 20 de julio/2025).....18 de julio de 2025
  - El oferente VCGP solicita la inclusión ***Aclaraciones a Propuesta de Ajuste Oferta LPI-001 2024.pdf*** del 04 de junio de 2025, sea incluido como documento contractual...23 de julio de 2025
  - Respuesta (correo electrónico) de AFD sobre validación del proceso de contratación directa.....24 de julio de 2025
  - El Oferente presenta la garantía Mantenimiento de la Oferta con la extensión del plazo hasta el 09 de septiembre de 2025 (Plazo de vencimiento 03 de septiembre/2025) .....8 de septiembre de 2025
  - La DEPI remite el borrador de contrato y minuta a VCGP referente a comentarios adicionales presentados por el oferente.....12 y 17 de septiembre 2025
- v) ***SBCC-001-2024 Implementación de Capacitación Internacional en la Región Noroeste e INAPA Central***
- Remisión del Contrato al Proveedor con los anexos de las propuestas técnicas y financieras (INAPA-AFD-UE No.045/2025) .....11 de junio de 2025.
  - La garantía del anticipo fue entregada a la DEPI por la Firma WATURA.....21 de julio de 2025
  - Se prevé la firma del acta de inicio para octubre de 2025.
- vi) ***SBC-001-2024 Coordinación de la Implementación de las Capacitaciones Nacionales – Región Noroeste e INAPA***
- Remisión del Contrato al Proveedor (Contraloría BS-0005466-2025) con los anexos de las propuestas técnicas y financieras (INAPA-AFD-UE No.044/2025).....11 de junio de 2025
  - Firma del Acta de inicio del Contrato de capacitación.....28 de julio de 2025

- WATURA comparte los documentos apostillado para obtener el RPE de la DGCP como empresa extranjera.....07 de agosto de 2025
- WATURA comparte el Plan de Trabajo Capacitación nacional y matriz de necesidades 1era versión.....13 de agosto de 2025
- Solicitud a Recursos Humanos de modelo de contratos con proveedores de capacitación externos para remitir a WATURA (DEPPI No.634/2025) .....18 de agosto de 2025
- Reunión con Encargados provinciales de la Región Noroeste y recorrido por la PTAP de ALINO para presentar el Plan de Capacitación y el Plan de Trabajo.....03 de septiembre de 2025
- Reunión realizada por WATURA con IMPROCA e INFOTEP.....04 de septiembre de 2025
- Reunión en San Cristóbal y recorrido con WATURA, PTAP.....05 de septiembre de 2025
- WATURA realizó su primera misión de coordinación .....1 al 5 de septiembre de 2025

**vii) SBCC-003-2024:/INAPA-UE-AFD: Servicios para Actualización del catastro de redes en Mao, el desarrollo del catastro de usuarios en Mao, Esperanza, Sabaneta y Monción, y el Fortalecimiento del INAPA en la Región Noroeste.**

- Carta remitida (INAPA-DEPPI No.465/2025) por la DEPPI al Comité de Compra para la información de apertura el 18 de junio de 2025.....16 de junio de 2025
- Acta de Apertura propuesta técnica y recepción financiera ..... 18 de junio de 2025
- Comité conformado para la evaluación del proceso (Cambio analista legal), aprobado en la comunicación (INAPA-DEPPI No.599/2025).....04 de agosto de 2025
- Se remite el informe de evaluación de las propuestas Técnicas a la AFD (INAPA-AFD-UE No. 062/2025).....14 de agosto de 2025
- La AFD emite observaciones al informe de Evaluación de las propuestas técnicas.....29 de agosto de 2025
- DEPPI remite<sup>1</sup> por correo electrónico el informe revisado a la AFD.....05 de septiembre de 2025
- LA AFD emite la No Objeción al informe de evaluación técnica,,,,,,,,,,,,,05 de septiembre de 2025
- Se realizó la notificación (INAPA-AFD-UE No.68 a la No.72) de puntaje del proceso a los participantes y la fecha de apertura para el 25 de septiembre de 2025..... 12 de septiembre de 2025
- Se remite la convocatoria para la Apertura en fecha 25 de septiembre de 2025, al Comité de Compra (INAPA-DEPPI No.707/2025) .....12 de septiembre de 2025
- La AFD emite la No Objeción al informe de Evaluación Técnica (AFD/SDO/220), remitido el 05 de septiembre de 2025.....16 de septiembre de 2025
- Apertura Financiera del Proceso y elaboración del Acta.....25 de septiembre de 2025

**viii) LPI-B-001-2025: INAPA-UE-AFD: Suministro de Equipos de Medición y Detección de Fugas y servicios conexos.**

- Solicitud de No Objeción a la AFD (INAPA-AFD-UE-049/2025) a los documentos de licitación (Especificaciones Técnicas y Pliego de LPI-O-001-2025).....16 de junio de 2025
- Se solicita a Dirección Ejecutiva (DE) la aprobación de los documentos de licitación del proceso (INAPA-DEPPI No.615/2025),.....08 de agosto de 2025
- Se solicita a Dirección Ejecutiva (DE) la Publicación de los documentos de licitación del proceso (INAPA-DEPPI No.631/2025),.....18 de agosto de 2025

---

<sup>1</sup> We transfer

- Se reciben comentarios de AFD el 17 de julio de 2025 sobre el completo de las especificaciones técnicas y la DEPI emite la respuesta.....21 de agosto de 2025
- La DEPI remite a la AFD el documento revisado del proceso.....01 de septiembre de 2025
- La AFD remite un correo electrónico para el avance a la publicación.....05 de septiembre de 2025
- Se realizó la publicación del proceso en la plataforma DgMarket y Página WEB de INAPA del proceso, fecha de recepción el 11 de noviembre de 2025.....12 de septiembre 2025
- La AFD emite la No Objeción a los documentos compartidos el 1 de septiembre de 2025 sobre la LPI de este proceso (AFD/SDO/220) .....16 de septiembre de 2025
- Se realizó la aprobación del Comité de evaluación del proceso (INAPA-DEPI-No.736/2025) por la Dirección Ejecutiva.....22 de septiembre de 2025

**ix) LPN-O-001-2025: INAPA-UE-AFD: Remodelar Oficinas-Depto. Regional y Construcción de Taller para ALINO.**

- Solicitud No Objeción a la AFD (INAPA-AFD-UE-048/2025) a los documentos (SDP y Especificaciones Técnicas) por correo electrónico el 20 de junio de 2025 ..... 16 de junio de 2025
- La AFD emite comentarios sobre el documento de SDO del proceso.....29 de julio de 2025
- La DEPI remite la solicitud de No Objeción a la AFD (INAPA-AFD-UE-57/2025) del pliego, especificaciones técnicas y se anexan planos del proceso.....01 de agosto de 2025
- Solicitud a la Dirección Ejecutiva (DE) la aprobación de los documentos de licitación del proceso (INAPA-DEPI No.615/2025),.....08 de agosto de 2025
- Solicitud (Memo DEPI No.631/2025) autorización de publicación el martes 26 de agosto al Director Ejecutivo.....18 de agosto 2025
- La AFD emite la No Objeción (AFD/SDO/177- 2025) .....18 de agosto de 2025
- Proceso publicado con fecha de recepción de las ofertas el 21 de octubre de 2025, en la Página WEB de INAPA y en plataforma DgMarket.....26 de agosto de 2025
- Se realizó la aprobación del Comité de evaluación del proceso (INAPA-DEPI-No.740/2025) por la Dirección Ejecutiva.....22 de septiembre de 2025

**x) SBCC-001-2025-INAPA-AFD-UE: Servicios de Auditoría Externa del Programa.**

- Solicitud de No Objeción a la AFD (INAPA-AFD-UE- 047/2025) de los TDR y SDP del proceso para publicar.....16 de junio de 2025
- No Objeción de la AFD a documentos de TDR y SDP (AFD/SDO/134).....23 de junio de 2025
- Remisión de la SDP a la lista Corta propuesta por AFD, para entregar el 14 de agosto de 2025.....02 de julio de 2025
- Proceso remitido a la lista Corta recomendada por la AFD<sup>2</sup>.....02 de julio de 2025
- Carta a Comité de Compra de INAPA sobre apertura técnica y recepción propuesta financiera del Proceso (INAPA-DEPI No.616/2025) para 14 de agosto de 2025.....11 de agosto de 2025
- Se realizó la aprobación del Comité de evaluación del proceso (INAPA-DEPI-No.561/2025) por la Dirección Ejecutiva.....18 de julio de 2025
- Se declara desierto y se solicita la No Objeción a la AFD sobre una segunda convocatoria (INAPA-AFD-UE No.064 y 65/2025)..... 25 de agosto y 02 de septiembre de 2025
- Se realiza la devolución (INAPA-AFD-UE No.65/2025) de un (1) documento recibido de propuesta en la primera convocatoria.....25 de agosto de 2025

<sup>2</sup> BDO, Deloitte, EY, PK, Grand Thornton, KPMG y PWC



- La AFD remite el correo electrónico recomendando adelantar las invitaciones a las firmas auditoras de la segunda convocatoria a presentar propuestas.....05 de septiembre de 2025
  - La DEPPI remite la invitación al Comité de Compra de INAPA para la apertura de la propuesta financiera (INAPA-DEPPI-707/2025).....12 de septiembre de 2025
  - Autorización de autorización y publicación Dirección Ejecutiva (DE) (INAPA-DEPPI No.716 y No.720/2025).....16 y 18 de septiembre de 2025
  - La AFD emite la No objeción a la Declaración Desierta y lanzamiento de la segunda convocatoria de Solicitud de Interés para el lote sobre la contratación de la Auditoría Externa compartido el 05 de septiembre de 2025.....16 de septiembre de 2025
  - Se remitió a la lista corta de Firmas Auditoras seleccionadas los documentos de Solicitud de Propuestas (SDP) con fecha de recepción del 11 de noviembre de 2025...25 de septiembre de 2025
- xi) Rehabilitación Depósitos y construcciones de Redes (Lote IV y V) internacional.**
- La DEPPI completa las especificaciones técnicas para la publicación del proceso en octubre de 2025.....10 al 20 de septiembre de 2025
- xii) Suministro de Equipamiento Brigada, Materiales para Almacén Nivel Regional (Lote I Internacional).**
- Aprobación final Documento de licitación a DE (INAPA-DPPE 640/2024)... ....9 de julio de 2024
  - Estos equipos requieren que el almacén en ALINO esté rehabilitado y acondicionado.
- xiii) SBCC-002-2025: Supervisión Técnica de la ejecución de los procesos del Programa INAPA-CIF-AFD/UE, y específicamente en la Región Noroeste-**
- Documento de TDR compartido con AFD para revisión.....17 de julio de 2025
  - Respuesta positiva de la AFD sobre el proceso de Contratación Directa, a validar después del examen de la oferta del consultor y de la versión final del contrato.....29 de julio de 2025
  - Respuesta AFD con observaciones a la SDP.....01 de agosto de 2025
  - Documento de SDP y TDR contratación directa remitido al Consultor .....04 de agosto de 2025
  - Respuesta de AFD a la Extensión de la apertura del 28 de agosto de 2025.....04 de agosto de 2025
  - Solicitud de No Objeción a la AFD (INAPA-AFD-UE 060-2025) a Enmienda No.1 Extensión de plazo presentación de propuesta para el 04 de septiembre de 2025.....11 de agosto de 2025
  - La AFD emite la No Objeción a los documentos SDP y TDR del proceso (AFD/SDO177- 2025) .....18 de agosto de 2025
  - Remisión de Enmienda No.1 al Consultor.....19 de agosto de 2025
  - El Consultor entrega la Propuesta Técnica y Financiera a la DEPPI.....01 de septiembre 2025
  - El Acta de Apertura del proceso fue realizado.....12 de septiembre 2025
  - El Comité de Evaluación de este proceso fue aprobado (INAPA-DEPPI-No.737/2025) por la Dirección Ejecutiva.....22 de septiembre de 2025

## 2.3 Principales Logros.

El Proyecto empieza la ejecución con el Acta que define el 13 de junio de 2022 como fecha de inicio de los servicios de la Asistencia Técnica a la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) y específicamente a la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD) y la Dirección de Proyectos Especiales (DPPE), a la fecha se han entregado los siguientes productos:

- Informe trimestral No.1 (para el periodo julio a septiembre, 2022).
- Informe trimestral No.2, 3, 4 y 5 (4to trimestre 2022 y del Año 2023).
- Informe trimestral No.6, 7, 8 y 9 (4to trimestre 2023 y del Año 2024).
- Informe trimestral No.10 (para el periodo de octubre a diciembre 2024)
- Informe trimestral No.11 (para el periodo de enero a marzo 2025)
- Informe trimestral No.12 (para el periodo de abril a junio 2025)
- **Nota No.1:** de Alcance del Contrato; **Nota No.2:** Análisis de Depósitos ALINO y **No.3.** Reorganización Región Noroeste y **Nota No.4:** Reorganización de la Estructura orgánica para la Región Noroeste.
- **Otras Notas técnicas:** i) Dos Notas (Enero 2025 y Mayo 2025) sobre la variación de la estimación de costos del Lote III (válvulas y macromedición; LPI-B-001-2024); ii) Notas sobre el Plan de Adquisiciones relativas a Procesos de Tanques y Redes en ALINO.
- **Informe:** Documentos revisados para la Gestión Efectiva de la Región Noroeste- Procedimientos administrativos, comerciales y operativos- Diagnóstico Preliminar.
- Informe de Herramientas para el seguimiento de los indicadores por Resultados.
- Plan de Capacitaciones.
- Informe Diagnóstico Preliminar de válvulas en el sistema ALINO.
- Propuesta de Plan de Inversión priorizado Proyectos Integrados en comunidades basado en diagnóstico detallado.
- Procesos de seguimiento de la gestión efectiva del servicio en la Región (**Plan de Negocios**).
- Desarrollo de una Estrategia Provisional de ANF.
- Desarrollo de una Estrategia de Eficiencia Energética.
- Desarrollo de una Estrategia de Catastro de Usuario y su Normalización.
- Taller de Mantenimiento 360
- Taller de Agua No Facturada
- Taller de Modelización Hidráulica

Los documentos de procedimientos preparados y revisados<sup>3</sup> a la fecha son:

- ✓ Manual con propuesta de procedimientos para la gestión del Almacén regional.<sup>1</sup>
- ✓ Propuesta de procedimiento para compra y contrataciones públicas en la Región NO.
- ✓ Propuesta de procedimiento para la formulación del presupuesto para los gastos corrientes en las provincias de la Región NO.
- ✓ Propuesta de procedimiento para reclutamiento y selección de personal en las provincias de la Región NO.
- ✓ Propuesta de procedimiento para arqueo de caja chica en la Región NO.
- ✓ Flujograma de reclutamiento y selección del INAPA.

---

<sup>3</sup> INAPA a través de la DPPE aprobó los procedimientos de: i) Requisición de materiales, ii) Recepción de almacén, iii) Despacho de almacén y iv) Inventario de Almacén.

- ✓ Propuesta de procedimiento para asignación y despacho de tickets de combustible para la Línea Noroeste.

### III.- Indicadores del Proyecto y Avances.

El siguiente cuadro No.4 describe los principales indicadores a septiembre de 2025; relacionados al impacto de los proyectos de inversiones vinculados a los documentos del proyecto de la AFD y UE, y las modificaciones realizadas e incluidas en el Apéndice No.2 actualizado.

Los avances en los indicadores del Proyecto iniciarán su medición una vez realizada las contrataciones de las Firmas Consultoras y los procesos de obras que se encuentran programados en el marco de desarrollo de este Proyecto.

**Cuadro No.4:** *Indicadores del Programa al periodo septiembre de 2025*

No.	Indicador -Apéndice No.3	Unidad	Valor de referencia en 2014	Valor esperado	Valor al 30/09/2025
<b>Subcomponente 1.2: Fortalecimiento Institucional del INAPA</b>					
2	Número de usuarios introducidos en la base de datos del catastro *(1)	usuarios/ registrados	31,986	57,000 <sup>4</sup>	-

**Fuente:** *Informaciones del Proyecto Saneamiento Cinco Municipios Pilotos.*

**\*(1) Nota:** Usuarios **registrados en OPEN**, para la Región Noroeste. Al mes de diciembre de 2022 se facturaron un *total de 12,716 clientes del total registrado.*

<sup>4</sup> Se espera que con la implementación de la Consultoría de Catastro de usuario y Técnico en ALINO se completarán los avances de este indicador.

## ANEXOS

### ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento.

Descripción	Detalles del Avance
<b>SBC-001-2024- INAPA AFD/UE:</b> Capacitación Nacional para INAPA y la Región Noroeste.	Contrato en Ejecución se realizó la firma del Acta de Inicio el 28 de julio de 2025 1era. Misión de los servicios realizada en la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025
<b>SBCC-001-2024- INAPA AFD/UE:</b> Capacitación Internacional para INAPA y la Región Noroeste	Fue realizado el pago del anticipo previo a programar la fecha de firma del Acta de Inicio
<b>LPI-B-001-2024:</b> Adquisición de Válvulas, Macromedidores y micromedición Sistema ALINO	Declarado Desierto en dos oportunidades- sólo se presentó un proveedor. Pendiente la publicación de una 3era Convocatoria. Se remitió al único interesado en fecha 12/13 de agosto de 2024- <b><u>8 semanas para la entrega.</u></b> <i>La presentación de la oferta fue extendida al 22 de noviembre de 2024. <b><u>Apertura realizada.</u></b></i> El Proveedor trabaja en una oferta modificada, porque el monto propuesto no cuenta con recursos en el Programa,
<b>SBCC-002-2024- INAPA AFD/UE:</b> Desarrollo e Implementación de un Plan de Comunicación y Sensibilización para el Proyecto INAPA-CIF-UE, específicamente Región Noroeste.	Fue realizado el pago del anticipo y se firmó el acta de inicio el 05 de agosto de 2025.
<b>LPI-B-002-2024 INAPA AFD/UE:</b> Suministro de Equipamiento para un Departamento ANF a nivel Regional y la Brigada	Se publicará posteriormente al inicio de la construcción del almacén
<b>SBCC-003-2024- INAPA AFD/UE:</b> Servicios para la actualización del catastro de redes en Mao, desarrollo del Catastro de Usuarios en Mao, Esperanza, Sabaneta y el Fortalecimiento del INAPA en la Región Noroeste	Fue realizado el informe de Evaluación de la Propuesta Técnica, AFD emitió la No Objeción y la apertura Económica se programa para el 25 de septiembre de 2025
<b>CP-001-2024 INAPA AFD/UE:</b> Adquisición de cinco (5) VAN (Furgonetas) para la gestión de catastro en la Región Noroeste	<b><i>Los bienes fueron recibidos por el INAPA en junio de 2025</i></b>
<b>Rehabilitación Depósitos y construcciones de Redes (Lote IV y V) internacional.</b>	Se revisan y completan las especificaciones técnicas. El Estudio de Suelos fue realizado y presentado a la DEPPi en fecha 23 de abril de 2025. <b><i>Se programa la publicación para octubre de 2025</i></b>
<b>Rehabilitación de oficina para la Regional- ANC y Almacén y Taller</b>	Proceso Publicado en fecha 26 de agosto de 2025 Se programa la contratación en noviembre de 2025

## ANEXO II

### Productos/ Informes Programados del Proyecto Año 2025-2026

Productos Sensibilización y Comunicación	Fecha	Fecha
<b>Acta de Inicio de fecha: 05 de septiembre de 2025</b>		
Documento de Diagnóstico Base para la Estrategia de sensibilización ( No.1.1)	Mes 2	Nov. 2025
Documento de Diagnóstico Base para la Estrategia de de comunicación y visibilidad (No.1.2)		
Plan de Sensibilización (No.2)	Mes 4	Enero-2026
Plan de comunicación y visibilidad (No.3)		
Material Impreso y Digital – Herramientas e instrumentos (4.1.a/ 4.1.b)	Mes 6	Marzo-2026
Material de Seguimiento y Monitoreo de los planes (4.1.c)		
Informe de Evaluación implementación herramientas y recomendaciones de ajustes- (No.5)	Mes 10	Jul- 2026
Informe Final y el Kit completo de herramientas de cada uno de los planes-	Mes 12	Sept- 2026

Informe/Productos Capacitación internacional	Fecha	Fecha entrega
<b>Pendiente Acta de Inicio/ Octubre de 2025</b>		
Documento de Estrategia/Manuales para la implementación/ Instrumentos para la capacitación	Mes 3	2025
Documento de Línea base e instrumento de evaluación	Mes 5	2026
2- Informes trimestrales sobre el Plan de capacitación e implementación a partir del segundo trimestre	Mes 6	2026
Informes trimestrales	Mes 9	2026
Documento de Evaluación Intermedia posterior al 70% de las capacitaciones implementadas	Mes 9	2026
Documento de Evaluación final	Mes 12	2026
Documento de Capacitación para capacitadores	Mes 10	2026
Documento informe Final/ Informe de evaluación y capacitaciones desarrolladas mayor al 90%	Mes 12	2026



<b>Producto</b> <b>Capacitación nacional</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha entrega</b>
<b>Acta de Inicio de fecha: 28 de julio de 2025</b>		
Documento de Plan de trabajos, instrumentos y acuerdos interinstitucionales	Mes 3	Octubre de 2025
Informe trimestral No.1 a partir del segundo trimestre de iniciado los trabajos-	Mes 5	Diciembre- 2025
Documento de Línea Base e instrumento de evaluación	Mes 5	Diciembre- 2025
Informe trimestral (2)	Mes 8	Marzo- 2026
Informe trimestral (3)	Mes 11	Junio- 2026
Documento de Evaluación Intermedia entre 70% a 80% de las capacitaciones realizadas	Mes 9	Abril- 2026
Informe Final/ Documento de Evaluación final y capacitaciones desarrolladas entre 90% al 100%	Mes 12 Informe final validado	Junio-2026

<b>Descripción AT y Seguimiento del Proyecto</b>	<b>Mes</b>	<b>Producto</b>	<b>2026-2027</b>
<b>Proceso pendiente de informe y adjudicación</b>			
<b>Capacitaciones Internacionales – Lote VIII</b>	<b>Mes 6-</b> Luego de la firma contrato del proceso	<b>Nota Técnica 1C:</b> Revisión del producto de Evaluación Intermedia	<b>2026</b>
	<b>Mes 12</b>	<b>Nota Técnica 2C:</b> Revisión del Informe Final	<b>2026</b>
<b>Adquisición de Bienes – Lote 1A Nacional y Lote I Internacional</b>	<b>Mes 3:</b> con la entrega de los Bienes	<b>Nota Técnica 1B:</b> Revisión previa a la recepción de bienes (por DEPI)	<b>2026</b>
	<b>Mes 6:</b> Anterior a la Capacitación	<b>Nota Técnica 2B:</b> Revisión del plan de entrenamiento del Proveedor	<b>2026</b>
<b>Normalización, Catastro y Fortalecimiento – Mao, Esperanza, Sabaneta – Lote II</b>	<b>Mes 6-</b> 1er Informe Trimestral - Luego de la firma contrato del proceso	<b>Cuatro (4) informes trimestrales, iniciando en el mes 3</b>	<b>2026 y 2027</b>
	<b>Mes 9:</b> 2do Informe Trimestral		
	<b>Mes 12:</b> 3er Informe Trimestral		
	<b>Mes 15:</b> 4to. Informe Trimestral		

Descripción AT y Seguimiento del Proyecto	Mes	Producto	2026-2027
<b>Proceso pendiente de informe y adjudicación</b>			
<b>Construcción Depósito Regulador y Línea / Suministro Tubería – Lote V-A</b>	<b>Mes 2</b> - Luego de la firma contrato del proceso	<b>Siete (7) informes bimensuales del Consultor con recomendaciones técnicas</b>	<b>2026 y 2027</b>
	<b>Mes 4-</b>		
	<b>Mes 6 -</b>		
	<b>Mes 8 -</b>		
	<b>Mes 10 -</b>		
	<b>Mes 12 -</b>		
	<b>Mes 14 -</b>		
<b>Macromedidores, Válvulas y Micromedición – Lote III</b>	<b><u>Mes 1 al Mes 16-</u></b> Posterior a la firma del Contrato	<b>Dieciséis (16) informes mensuales del Consultor con <u>recomendaciones técnicas</u></b>  (incluyendo la evaluación de los diagnósticos que serán realizados)	<b>2026 y 2027</b>