

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE COTUL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	1078 días	Jun 24/11/22	mié 28/12/26	23%									
2	PRELIMINARES	760.38 días	Jun 24/11/22	sáb 15/7/25	99%									
3	ACTA DE INICIO	1.11 días	Jun 23/2/23	Jun 23/2/23	100%									
12	MOVILIZACIÓN/INICIO DE OBRA	10 días	Jun 6/3/23	Jun 14/3/23	90%									
13	PARALIZACIÓN POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A ZONA DE POZCO	10 días	Jun 6/3/23	Jun 14/3/23	100%									
14	PRESENTACIONES AL INGENIERO SUPERVISOR (SUBMITTALS)	616.89 días	Jun 17/3/23	mié 26/4/23	97%									
28	PROCESOS CLAVES	627 días	Jun 8/5/23	Jun 11/1/25	93%									
31	TRABAJOS CONTRACTUALES	560.11 días	Jun 29/2/24	Jun 11/1/25	9%									
34	CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA METÁLICA ELEVADA, (6 UD)	108 días	Jun 14/2/25	Jun 11/1/25	0%									
69	PARALIZADA POR REVISIÓN DE REDISEÑO DE FUNDACIONES DE LAS PLATAFORMAS	200 días	Jun 1/4/24	Jun 11/1/25	95%									
70	Fin Construcción Plataforma Metálica	0 días	Jun 11/1/25	Jun 11/1/25	0%									
71	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO A CÁMAMO DE BOMBEO	60 días	Jun 11/1/25	Jun 11/1/25	0%									
212	Fin Electrificación y Equipamiento	0 días	Jun 11/1/25	Jun 11/1/25	0%									
213	LÍNEA DE IMPULSIÓN	560.11 días	Jun 29/2/24	Jun 11/1/25	11%									
214	REVISIÓN DE OBRA POR INSTRUCCIÓN D ENAPSA	17 días	Jun 29/2/24	Jun 29/2/24	100%									
215	LEVANTAMIENTO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	4 días	Jun 29/2/24	Jun 29/2/24	100%									
216	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CATEO DE LAS INSTALACIONES	100 días	Jun 29/2/24	Jun 29/2/24	40%									
217	CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L=6,193.800 M	505.67 días	Jun 29/2/24	Jun 29/2/24	15%									
221	MOVIMIENTO DE TIERRA	503.22 días	Jun 29/2/24	Jun 29/2/24	6%									
225	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	503.22 días	Jun 29/2/24	Jun 29/2/24	0%									
230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EN ACERO, CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.	75.5 días	Jun 12/6/25	Jun 12/6/25	0%									
250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS EN LA LÍNEA	46 días	Jun 13/6/25	Jun 13/6/25	0%									
261	CRUCES	22 días	Jun 23/6/25	Jun 23/6/25	0%									
271	SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA	237.78 días	Jun 24/6/25	Jun 24/6/25	0%									
276	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	100 días	Jun 24/6/25	Jun 24/6/25	0%									
281	INTERCONEXIÓN DESDE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø 16 A DEPÓSITOS REGULADORES EXISTENTES	0 días	Jun 24/6/25	Jun 24/6/25	0%									
282	Fin Línea de Impulsión	39 días	Jun 24/6/25	Jun 24/6/25	0%									
347	DEPÓSITOS REGULADORES EXISTENTES	0 días	Jun 24/6/25	Jun 24/6/25	0%									
348	Fin interconexión línea de impulsión a Depósitos	0 días	Jun 24/6/25	Jun 24/6/25	0%									
349	INTENSIÓN A BARRIO DELETADO	48 días	Jun 11/6/25	Jun 11/6/25	0%									
440	Fin Trámites de la Unidad	0 días	Jun 23/6/25	Jun 23/6/25	0%									
441	FIN TRABAJOS CONTRACTUALES	0 días	Jun 23/6/25	Jun 23/6/25	0%									
442	TRABAJOS ADICIONALES: POTOS LAS GUARANIAS LA NATA	236.88 días	Jun 13/7/24	Jun 13/7/24	100%									
443	IMPRESISTOS DEL CONTRATISTA	27 días	Jun 23/10/25	Jun 23/10/25	0%									
446	DOCUMENTOS DE CIERRE	30 días	Jun 23/12/25	Jun 23/12/25	0%									
447	IMPRESISTOS CONTRACTUALES	25 días	Jun 23/12/25	Jun 23/12/25	0%									
448	FIN DE OBRA	0 días	Jun 28/12/26	Jun 28/12/26	0%									

btd