



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME TÉCNICO

Proyecto:

- Terminación Alcantarillado Sanitario Juan Dolio y Guayacanes Parte B ✓

Contrato:

-053/2005 ✓

Contratista:

- Constructora Montebianco, S.R.L. ✓

Fecha de Cubicación:

-Desde 01/12/2024, hasta 30/05/2025. ✓

Cubicación:

-16 ✓

I-Descripción General del proyecto

Este proyecto surge por la ausencia de sistema de alcantarillado sanitario, lo que podría provocar el brote de enfermedades, si las aguas residuales no son colectadas y tratadas adecuadamente, afectando de este modo a los habitantes y fuentes de agua potable de la comunidad.

A continuación, presentamos los componentes principales del proyecto:

- **Redes Colectoras:**
 - Colocación de tuberías 21,587 ml (Varios Diámetros).
 - Registros Prefabricados 440 uds.
 - Acometidas Domiciliarias 1,332 uds.
- **Estaciones de bombeo (6mx8m) 5uds.**
- **Línea de Impulsión:**
 - Colocación de tuberías 7,585.61 ml (Varios Diámetros).

Avance actual del proyecto

➤ Fecha de inicio de los trabajos:	Enero 2022.
➤ Fecha pago de Anticipo de obra de 20%:	15 Diciembre 2021
➤ Porcentaje General de Avance de la Obra	70.0%



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Resumen de actividades

En esta cubicación se esta reportando partidas de asfaltado que seran ejecutadas en Juan Dolio, en calles intervenidas con la colocacion de Redes colectoras y Lineas de Impulsión.

Héctor López
Ing. Héctor A. López L.

Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

