



INAPA

**INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS**

**INFORME SEGUIMIENTO CUARTO
TRIMESTRE, 2025**

**PROGRAMA AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA
GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE INAPA**

No. FED/2015/366-404

Periodo: octubre a diciembre de 2025.

HP

Ing. Nicolás Grullón Valdez
Director de Ejecución de Programas y Proyectos de
Inversión





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(DEPPI)**

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

ÍNDICE

I.- Descripción y Contexto del Proyecto.....	3
II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa.	6
2.1 Gestión Administrativa y Financiera del Proyecto.....	6
2.2 Gestión Técnica y avances de las Actividades.	10
2.3 Principales Logros.	16
III.- Indicadores del Proyecto y Avances.....	18
ANEXOS.....	19
ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento.	19

I.- Descripción y Contexto del Proyecto.

En el marco del Programa “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” suscrito entre el Estado Dominicano y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), se desarrolla el subprograma denominado “*La Acción*” con fuente de financiamiento por donación proveniente de la Unión Europea (UE) (Subvención UE/CIF: EUR 10 000 000.00), esta contribución fue aprobada el 19 de mayo del 2015 por el Consejo de la Facilidad de Inversión en el Caribe América Latina (CIF) para financiar componentes específicos del citado Programa de eficiencia de los servicios en el sector agua y saneamiento.

Las instituciones ejecutoras del Programa “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” son el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), y han establecido entre sus metas: i) mejorar el desempeño del servicio de agua potable y saneamiento, ii) reducir los vertidos de aguas residuales y iii) aumentar las capacidades de gestión administrativa, de manera que impacten en el alcance de la obtención del equilibrio financiero del sector.

El Convenio de Crédito CDO 1051/01/H, referente al Programa “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” se firmó el 30 de julio del 2015 entre la República Dominicana (Ministerio de Hacienda) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), por un monto de Cincuenta Millones con 00/100 de Dólares (USD50 000 000.00) para ser destinado al Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), para financiar los “*Gastos Elegibles del Programa*” donde se contempló la participación en el financiamiento de dos (2) proyectos llevados a cabo por dos (2) principales operadores del sector de agua y saneamiento en la República Dominicana, estos son: Proyecto Saneamiento cinco (5) provincias (INAPA) y Proyecto Cien Fuego (CORAASAN). Este Convenio fue promulgado el 21 de octubre de 2016 y publicado en la Gaceta Oficial Núm. 10861 del 27 de octubre de 2016.

El Anexo Núm. 2 del Convenio de Crédito CDO 1051/01/H, describe que “El Programa” se articulará alrededor de dos (2) componentes:

- **El componente I**, está dirigido a proyecto de inversión y fortalecimiento de las capacidades del INAPA (USD40 MM) como un refinanciamiento local a partir de 2014 para el Proyecto Saneamiento 5 Provincias, que se desarrolló por INAPA por un monto de EUR 107.7 MM; más acciones de fortalecimiento de capacidades y medidas de acompañamientos por un monto máximo de USD 1 MM. Este proyecto fue ejecutado por el INAPA (contrato finalizado en julio del 2018), se realizaron infraestructuras en sistemas de saneamiento en las provincias de San Cristóbal y Montecristi.
- **El componente II** consiste en un proyecto de inversión y fortalecimiento de la CORAASAN por USD 10 MM financiado por AFD y para el INAPA mediante el Anexo I al Convenio CIF con el Subprograma denominado “La Acción” cuya fuente de financiamiento es una donación proveniente de la Unión Europea (UE) (Subvención UE/CIF: EUR 10 000 000.00). Este último firmado en octubre del año 2015.

El Convenio de Implementación FED/2015/366-404 referente al Subprograma denominado “*La Acción*” (Subvención UE/CIF: EUR 10 000 000.00), donación proveniente de la Unión Europea (UE), se firmó el 03 de octubre del 2015 entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM).

La ejecución del Sub-programa “*La Acción*” financiado por la Unión Europea, se transfiere al INAPA, el 30 de noviembre del año 2015, cuando se firmó el Convenio Amigable para la Transparencia de Responsabilidades Derivadas del Proceso de Implementación del Programa “*Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*” entre la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

El Acuerdo Subsidiario entre el Ministerio de Hacienda (MH) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), fue firmado el 13 de julio del año 2016, y en éste se establecieron algunos términos y condiciones que contribuyan a regir la coordinación entre las entidades ejecutoras y el Ministerio de Hacienda, en lo referente a la ejecución del Proyecto.

El **Apéndice Núm. 1** al Convenio de Préstamo UE/CIF que modifica algunas de las cláusulas del documento inicial de este Programa, con relación al periodo de ejecución y la zona de cobertura, esta última definida para las provincias ubicadas en la Línea Noroeste: Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde se firmó el 19 de enero del año 2017.

El 23 de diciembre del año 2017 fueron dadas por cumplidas las condiciones previas por la AFD, y la UE realizó el primer desembolso al Proyecto CIF-Aumento de la Eficiencia en Agua y Saneamiento “*La Acción*” en fecha 08 de febrero de 2017.

El 16 de marzo de 2017 se firmó entre INAPA y DIGECOOM el Addendum Núm. 1 al Convenio Amigable de Gestión del Proyecto, en el cual la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) transfiere al Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) la responsabilidad por el proceso de Implementación del Programa *Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento*.

El **Apéndice Núm. 2** se firmó en fecha 17 de febrero de 2022 para el Convenio de Implementación entre la Unión Europea (UE) y el Ministerio de Planificación y Desarrollo (MEPyD), actualmente Ministerio de Hacienda (MHE).

El 02 de octubre de 2022 correspondía a la fecha de terminación de la ejecución técnica del Proyecto CIF (Subvención UE/CIF); por lo cual, el INAPA sometió al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en noviembre de 2021 la propuesta de extensión del Proyecto y esta fue aprobada por la Unión Europea en febrero de 2022, por tres (3) años, la fecha de **terminación actual del Proyecto es hasta el 02 de octubre del año 2025.** Fue solicitado a la AFD y la UE una extensión del plazo por 24 meses, confirmada en septiembre de 2025.

El **Apéndice Núm. 3** se firmó en fecha 08 de septiembre de 2025, para el Convenio de Implementación entre la Unión Europea (UE) y el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), aprobando un plazo adicional de veinticuatro (24) meses, esto es hasta el 02 de octubre de 2027.

Bajo el componente II se desarrolla la contribución CIF-UE, que describe lo siguiente:

➤ **Componente I: Inversión y Fortalecimiento de Capacidades en el INAPA.**

- **Subcomponente 1.2: Fortalecimiento Institucional del INAPA**, cuyo fin es fortalecer las capacidades gerenciales y habilidades técnicas del personal del INAPA tanto en las localidades beneficiarias de este proyecto como en el Nivel Central para que puedan realizar las funciones de planificación y supervisión a nivel nacional, con las siguientes acciones:
 - **1.2.1:** Asistencia técnica a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y específicamente a la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD) y la Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) del INAPA central.
 - **1.2.2:** Aumento de las capacidades del personal del INAPA.
 - **1.2.3:** Sensibilización en uso racional del agua.
 - **1.2.4:** Estudios y servicios adicionales.
- **Subcomponente 1.3: Apoyo al mejoramiento de los servicios técnicos, administrativos y operacionales en los Departamentos Provinciales que conforman la Zona I**, tiene como meta mejorar la calidad y la gestión de los servicios de agua y saneamiento en los aspectos técnicos, operativos, administrativos y financieros de la Zona I, movilizand o apoyo técnico y pequeñas inversiones en Proyectos integrados, que incluirán inversiones en infraestructuras y equipamiento para las comunidades que se abastecen del acueducto ALINO.
 - **1.3.1 Apoyo y pequeñas inversiones** en “Proyectos integrados en las comunidades” de tipo “quick Win” para el aumento de la calidad de servicio y de la gestión de los servicios técnicos, operativos, administrativos y financieros en la Zona I.
 - **1.3.2 Fondo de inversión y equipamiento**, se creará un “Fondo de inversiones y equipamiento” para las inversiones de mejora del servicio en la zona I, con el fin de optimizar el impacto y de definir Resultados Esperados con respecto a los indicadores de la Acción.
- **Subcomponente 1.4: Comunicación para una Buena Visibilidad, Evaluación y Auditorías.** En esta parte se definirá e implementará un plan de comunicación para una buena visibilidad de la Acción, las evaluaciones y auditorías relativas al proyecto, con el fin de garantizar la buena visibilidad de la Acción, así como de la contribución de la Unión Europea; y sensibilizar sobre los objetivos estratégicos del INAPA, del Programa y de sus resultados.

La Gestión Financiera y administrativa del Proyecto la efectúa el INAPA bajo la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos de Inversión (DEPPI).

La ejecución financiera de los proyectos se realiza mediante el módulo de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX). En esta herramienta todas las operaciones están asociada a los Módulos de Tesorería y Contabilidad Nacional. La implantación del SIGEF es obligatoria para todas las instituciones

del gobierno central y las instituciones descentralizadas autónomas que manejan recursos públicos, según el Artículo núm. 3 del Decreto Núm 9-04, de fecha 06 de enero de 2004, que crea el SIGEF.

El control interno de las operaciones es realizado por dos (2) unidades ubicadas en el INAPA, una es el área de Revisión y Control del INAPA y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR) con la responsabilidad de asegurar la gestión de los aspectos financieros y de adquisiciones del Proyecto.

Asimismo, los pagos son revisados y autorizados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) que es una dependencia subordinada, normativa, administrativa y financiera de la CGR. bajo el ámbito de la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación No. 491-07, a los fines de evidenciar el cumplimiento de los controles previos y la revisión documental del expediente de pago, y los contratos son registrados en el Sistema de Trámite Estructurado (TRE) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR).

Las conciliaciones de cuentas del proyecto se realizan mensualmente y los Estados Financieros se elaboran en periodo semestrales, las cuentas e inversiones del Proyecto son auditadas por una Firma Auditora Externa conforme a lo establecido en el documento del Convenio de este Proyecto.

Este informe resume los avances de las actividades, indicadores y la gestión financiera del Proyecto para el trimestre octubre a diciembre de 2025.

II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa.

2.1 Gestión Administrativa y Financiera del Proyecto.

El Plan de Adquisiciones en su versión No.3 se sometió a la No Objeción de la AFD en fecha 04 de abril de 2025 (INAPA-AFD-UE No.30-2025) y el 16 de junio de 2025 (INAPA-AFD-UE No.51/2025), la AFD emitió la No Objeción en fecha No Objeción (AFD/SDO No.134) el 23 de junio de 2025. En octubre se gestiona con el Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) el cambio de montos de presupuesto entre categorías indicado en el Anexo 2 del Convenio de Implementación, el MEH da respuesta mediante correo electrónico en fecha 20 de noviembre de 2025 realizando los cambios.

Los datos Generales del Proyecto se distribuyen en:

- ✓ ***Monto Actual total Aprobado del Proyecto:*** EUROS 10,000,000
- ✓ ***Monto Desembolsado a septiembre, 2025:*** EUROS 5,000,000
- ✓ ***Monto Comprometido:*** EUROS 7,477,280.2 (74.77%)
- ✓ ***Monto Pagado a diciembre de 2025:*** EUROS 1,445,704.45 (14.5%)
- ✓ ***Avance Desembolsados:*** 50% con relación al monto total de la donación.

El Proyecto está organizado actualmente en un total de doce (12) procesos de adquisiciones de los cuáles: dos (2) se encuentran finalizados, tres (3) en ejecución, dos (2) en fase de inicio posterior a que se realice el Registro del Contrato en la Contraloría de la República, dos (2) en fase de evaluación, uno (1) a publicar en segunda Convocatoria y dos (2) por publicar posterior a la obtención de la No Objeción de los documentos preparados.

El 08 de septiembre de 2025 MINPRE-IN-2025-00128 se emitió la aprobación del Apéndice No. 3 Convenio de Implementación de la Factibilidad de Inversión el Caribe (CIF) del Programa: “Aumento de

la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento” FED/2015/366-404, con la extensión adicional de 24 meses.

El presupuesto del Proyecto y los avances de la ejecución financiera a la fecha por componente se muestra en el siguiente cuadro No.1.

Cuadro No.1: Presupuesto y avances de la ejecución al cuarto trimestre de 2025.

Componentes	Presupuesto Aprobado Apéndice No. 3 2025	Monto Comprometido/ Contratado	Ejecutado acumulado EUROS	Por ejecutar EUROS	% por Ejecutar 2025
Sub-componente 1.2: Apoyo a INAPA Central	2,429,202.0	2,369,396	1,345,019.0	1,081,183.0	44.6%
1.2.1 Asistencia Técnica a la UEP y DPD	1,294,542.0	1,256,064.0	1,082,000	212,542.0	16.4%
1.2.2 Capacitación del personal del INAPA	623,660.0	623,660.0	99,487	524,173	84.05%
1.2.3 Sensibilización	150,000.0	150,000.0	12,292	137,708	91.81%
1.2.4 Estudios y Servicios adicionales	361,000.0	339,670.0	151,240	209,760.0	41.8%
Sub-componente 1.3: Apoyo al Departamento provincial Zona I	7,320,798.0	4,987,460.2	88,393.00	7,232,405.00	98.79%
1.3.1 Proyectos Integrados	2,172,800.0	703,499.4	88,393	2,084,407	95.93%
1.3.2 Inversiones y equipamiento para la mejora del servicio en la Zona I	5,147,998.0	4,283,960.8	0	5,147,998.00	100%
Sub-componente 1.4: Comunicación para una mayor visibilidad, evaluación, auditoría	250,000.0	120,424.00	12,292	237,708	95.08%
TOTAL	10,000,000	7,477,280.2	1,445,704.45	8,554,295.6	85.54%

Cuadro No.2: Pagos programados 2022 a 2027 y programado.

Monto del Proyecto.	Año 2022		Año 2023		Año 2024		Año 2025		Año 2026				Año 2027	
	Tr3	Tr4	Sem 1	Sem 2	Sem1	Sem 2	Sem 1	Sem.2	Tr1	Tr2	Tr1	Tr2	Sem 1	Sem 2
1,100,000.00 €	0%	13.0%	12.0%	25%	20%	10%	5%	5%	-	10%				
25,340.00 €	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194,660.0 €	-	-	-	-	55.4%	-	22.9%	21.7%	-	-	-	-	-	-
% Pagado /total contrato-(1,320,000.00)	-	11%	10 %	22.8%	27.3%	-	8.4%	-	4.2%		-	-	-	-
Capacitaciones Nac. e internacionales	-	-	-	-	-	-	-	5.5%	10%	25%	25%	9.5%	-	-
Sensibilización y Comunicación	-	-	-	-	-	-	-	10%	10%	50%	10%	20%	-	-

Monto del Proyecto.	Año 2022		Año 2023		Año 2024		Año 2025		Año 2026				Año 2027	
	Tr3	Tr4	Sem 1	Sem 2	Sem1	Sem 2	Sem 1	Sem.2	Tr1	Tr2	Tr1	Tr2	Sem 1	Sem 2
Acumulado del Proyecto y proyectado a junio, 2027	0%	1.42%	1.33%	3.0%	3.28%	1.55%	0.55%	3.37%	2.33%	14.3%	11.6%	18.7%	*19.78%	*18.79%

Nota*: Otros procesos programados.

Monto de los compromisos. A la fecha se refiere a:

- Contrato de la Asistencia Técnica a la Dirección de Desarrollo Provincial (DDP), actualmente Asistencia Técnica a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y específicamente a la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD) y la Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) del INAPA Central. (Sub-componente 1.2: Fortalecimiento institucional del INAPA, Subcategoría No.1.2.1), por un monto de **1,100,000.00 euros**, para el No.1.2.2 Capacitación, el monto es de **68,760.00 euros** y para el No.1.2.4 Estudios, es de **151,240.00 euros**, el monto del contrato total es de **1,302,000.00 euros**, se realizó una reducción del contrato por un valor de **18,000 Euros** correspondiente al Seguimiento del contrato de Catastro de Usuarios y Redes en ALINO, debido a que este último, aún no había iniciado. El monto del impuesto por ITBIS fue pagado por el INAPA y mediante exoneraciones.
- **Los contratos de siete procesos (7), estos son:**
 - ❖ La Adquisición de cinco (5) vehículos tipo VAN para la gestión comercial y Catastro de Redes en ALINO e INAPA por un valor de **88,393.45 euros**, el impuesto por ITBIS fue pagado por el INAPA.
 - ❖ Desarrollo Implementación Plan Comunicación y Sensibilización Proyecto INAPA por un valor de **270,424 euros**, incluye impuestos.
 - ❖ Coordinación de la Implementación de las Capacitaciones Nacionales-Región Noroeste e INAPA Central, por valor de **164,668.20 euros**, incluye impuestos.
 - ❖ Implementación de Capacitación Internacional en la Región Noroeste e INAPA Central, por valor de **390,232.90 euros**, incluye impuestos.
 - ❖ Actualización del Catastro de Redes en Mao, el Desarrollo del Catastro de Usuarios en Mao, Esperanza y Sabaneta, y Capacitación en la Región Noroeste, por valor de **615,106.39 euros. (725,825.54 Euros con Impuestos incluidos)**. El impuesto por ITBIS será pagado por el INAPA.
 - ❖ Suministro e instalación de Válvulas Reguladoras de Altura, Presión y Macromedidores en el sistema ALINO, Capacitación y Obras conexas (**4,490,390.32 Euros** y el monto por ITBIS de **105,002.34 Euros**) a pagar por INAPA, para un total con impuestos incluidos de **4,595,392.66 Euros**.
 - ❖ Supervisión Técnica de la ejecución de los procesos del Programa INAPA-CIF-AFD/UE, y específicamente en la Región Noroeste-¹, por un monto de **DOP11,668,259.52 (156,064 Euros)**, más el ITBIS por **DOP 2,100,286.71 (28,091.52 Euros)**, que será pagado por el INAPA.

¹ Tasa: 74.7660- 5 de diciembre de 2025

El total de monto comprometido es de: **7,477,280.2 Euros**, para un porcentaje de 74.77% comprometido con relación al monto total del Proyecto CIF.

Desembolsos. El plan de desembolso previsto para el proyecto es:

- (a) Primer pago de la Comisión, distribuido en 2 (dos) Plazos sucesivos, estos son:
 - i) Un primer pago por EUR 5,000,000, efectuado el 12 de enero de 2017.
 - ii) Segundo pago por EUR 5,000,000 conforme a los requerimientos establecidos en el Apéndice 1 del Convenio a solicitar una vez efectuado el 70% del primer desembolso.

Inversiones/Pagos realizados. Los pagos a la fecha corresponden a:

- i) **Contrato de Asistencia Técnica:** anticipo (10%) y los pagos por informes trimestrales y los productos entregados del contrato inicial de la Asistencia Técnica del Proyecto, el monto de la Enmienda No.2 del **90%** y la Enmienda No.3 del **100%**; para un total pagado de **Euros 1,167,800.0** conforme al plan de acción definido de estos servicios en este contrato de consultoría. El porcentaje de avance con relación al monto total del contrato es del **88.5%**.
- ii) Adquisición de VAN para la ejecución del Catastro en ALINO.
- iii) Anticipo para la Implementación de Capacitación Internacional en la Región Noroeste e INAPA Central (SBCC-001-2024) por un monto de **30,727.00 Euros** y el pago del primer producto por un monto de **73,347.58 Euros** está programado para el primer trimestre del 2026.
- iv) Primer producto de Capacitación Nacional (SBC-001-2024) por **22,773.64 Euros**, programado para el primer trimestre del 2026.
- v) Anticipo para la ejecución del Contrato del Desarrollo e Implementación de un Plan de Comunicación y de Sensibilización para el Proyecto INAPA CIF-AFD/UE y Específicamente en la Región Noroeste (SBCC-002-2024) por **24,584.00 Euros**.

Balances en cuentas. Balance en Cuenta del Banco Central de la República Dominicana al 31 de diciembre de 2025 es de **3.554.296 Euros**; esto es, que resta un 71.1% por ejecutar del monto total desembolsado. El detalle actual de los ingresos y egresos del Proyecto a diciembre de 2025 se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro No.3: Ingresos y egresos en Euros del Proyecto para el periodo.

Periodo	Ingresos Acumulado al periodo (a)	Egresos acumulados (b)	Por ejecutar (a-b)
Año 2017 (febrero)	5,000,000		5,000,000
Año 2022	No se realizaron solicitudes de anticipo	142,441	4,857,559
Año 2023		432,899	4,424,660
Año 2024		482,460	3,942,200
Enero a junio, 2025		198,393	3,743,807
Julio a septiembre, 2025		134,511	3,609,296
Octubre a diciembre 2025		55,000	3.554.296
Total en Euros		1,445,704	3.554.296

2.2 Gestión Técnica y avances de las Actividades.

2.2.1 Descripción resumida de las actividades realizadas en el Proyecto.

Las actividades en general realizadas se detallan a continuación:

- La DEPPI recibe la aprobación de extensión mediante el Apéndice No.3, del Ministerio de la Presidencia (MINPRE-IN-2025-00128)8 de septiembre de 2025
- El Ministerio de la Presidencia remite la comunicación MINPRE-IN-2025-00650 referente al Anexo I y los cambios en montos entre categorías del presupuesto del Programa.....20 de noviembre de 2025
- Coordinación de los contratos que iniciaron su ejecución el presente año, realizando las convocatorias a reuniones y la logística para el desarrollo de los productos, con los distintos comités designados para el seguimiento de los contratos.
- Reuniones con las diferentes Direcciones para la preparación de la lista de colaboradores que recibirán las capacitaciones en el marco de la implementación del Plan de Capacitaciones para la Región Noroeste e INAPA Central que tiene la meta de lograr al menos que 700 o más colaboradores participen en diferentes talleres y cursos de las capacitaciones.
- Tres (3) contratos firmados en el presente periodo.

2.2.2 Principales avances de los procesos en el presente trimestre.

Los avances correspondientes a los procesos de adquisiciones, que representan un 75% del total incluido en el Plan de Adquisiciones del Proyecto, se encuentran contratados: cinco (5), dos (2) terminados y uno (1) en proceso de evaluación y uno (1) declarados desiertos, tres (3) con documentos de licitaciones preparados en revisión y por completar, las actividades se resumen a continuación:

i) SBCC-002-2017/INAPA-UE-AFD: Asistencia Técnica a la Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) específicamente a la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) y a la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)

- Contrato terminado, pago efectuado de la factura final a SEURECA- MCG y la explicación de caudalímetro prestado por el INAPA (21 de octubre de 2025) 30 de octubre de 2025

ii) SBCC-002-2024/INAPA AFD-UE: Desarrollo e Implementación de un Plan de Comunicación y de Sensibilización para el Proyecto INAPA CIF-AFD/UE y Específicamente en la Región Noroeste

- Se remiten las respuestas revisadas por el Comité de seguimiento del contrato referente a preguntas presentadas por el Consultor.....24 de septiembre de 2025
- Correo electrónico de DEM relativo a: i) Plan de Trabajo y Cronograma, ii) Instrumento de Investigación, el cual fue remitido al Equipo Técnico de Seguimiento.....22 de octubre de 2025
- Se remite (INAPA-DEPPI-No.836/2025 de fecha 27 de octubre de 2025) al área de comunicaciones los documentos presentados por DEM referente a: i) Plan de Trabajo y Cronograma, ii) Instrumento de Investigación, validado en la reunión virtual con DEM.....05 de noviembre de 2025

- DEM solicitó una enmienda de extensión del periodo de vigencia del contrato, debido a que el Acta de inicio es de fecha 05 de agosto de 2025 y el contrato fue firmado en fecha 17 de febrero de 2025.....17 de noviembre del 2025

iii) LPI-B-001-2024/INAPA-AFD-UE: Suministro e instalación de Válvulas Reguladoras de Altura, Presión y Macromedidores en el sistema ALINO, Capacitación y Obras conexas – Lote III

- Se remitió el borrador de contrato y minuta a VCGP referente a comentarios adicionales presentados por el oferente.....28 julio de julio, y 12/17 de septiembre 2025
- Documento de VCGP – Confirmación de Expertos y la Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social con fecha actualizada - Solicitada por correo y remitida por VCGP en correo.....23 de septiembre de 2025
- Solicitud de No Objeción a la AFD (INAPA-AFD-UE No.74-2025) al borrador de Contrato y Acta de Negociación del proceso.....29 de septiembre de 2025
- La AFD (AFD/SDO No. 227) confirma No Objeción el 2 de octubre de 2025 y remitió la comunicación de No Objeción al borrador de contrato y Minuta de Negociación para el proceso.....08 de octubre de 2025
- Se remitió a VCGP la comunicación de Carta de Aceptación de la Oferta08 de octubre 2025
- La empresa VCGP adjudicataria del proceso, remite los documentos de: i) Estatus de la Empresa registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, ii) Registro Mercantil vigente y Certificado de nombre Comercial, faltan el certificado de la DGII y el Registro de Proveedores del Estado como empresa nacional.....24 de octubre de 2025
- VCGP confirmó la recepción del Acta de Negociación firmada relativa al borrador de Contrato y remitida por correo electrónico por la DEPPI, informó que están gestionando: i) Certificación Bancaria, ii) Acta de Asamblea de Sociedad, iii) RNC y iv) RPE..... 28 de octubre de 2025
- Póliza de mantenimiento de Oferta actualizada del 17/10/2025 hasta el 31/12/2025.
- Correo de la DEPPI a VCGP donde se envió el modelo de Garantía cumplimiento de contrato con las notas de respuestas a los cambios propuestos.....06 de noviembre de 2025

iv) SBCC-001-2024/INAPA-AFD-UE: Implementación de Capacitación Internacional en la Región Noroeste e INAPA Central

- La garantía del anticipo fue entregada a la DEPPI por la Firma WATURA.....21 de julio de 2025
- Acta de inicio del contrato firmada.....08 de octubre de 2025
- Solicitud de pago de anticipo de este proceso por WATURA.....30 de septiembre de 2025
- Se remitió a la Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Planificación y Desarrollo (INAPA-DEPPI No. 766/2025) la solicitud de recomendación de firmas para los certificados de los cursos de capacitaciones.....03 de octubre de 2025
- Se remite a WATURA los requerimientos de INAPA para la configuración de la Plataforma (INAPA-AFD-UE No. 082-2025)03 de noviembre de 2025
- Producto aprobado del 1er entregable: 1.1 Documentos de Estrategias, 1.2 Instrumentación y 1.3 Manual para la Implementación de las Capacitaciones por Comité de Seguimiento (INAPA-DEPPI No.855/2025 de fecha 14 de noviembre de 2025)20 de noviembre de 2025
- Se realizaron reuniones con WATURA para la organización de las capacitaciones del Nivel Central y Región Noroeste.....28 de noviembre y 12 de diciembre de 2025

v) ***SBC-001-2024/INAPA-AFD-UE: Coordinación de la Implementación de las Capacitaciones Nacionales – Región Noroeste e INAPA***

- WATURA realizó su primera misión de coordinación1 al 5 de septiembre de 2025
- Se remitió a WATURA la autorización para uso de información referente a Procedimiento y Código de ética. Procedimiento de Compra y Contrataciones y seguimiento del plan Anual de Compra y Contrataciones (PACC) (INAPA-AFD-UE No.67-2025).....09 de septiembre de 2025
- Se compartió por correo electrónico a WATURA los procedimientos del INAPA relativo a: *PR-GFI-002. V2 Procedimiento para la Formulación y Seguimiento del Presupuesto Institucional; PR-GFI-001 V2. Procedimiento para Realizar Conciliaciones de Efectivo, Cuentas por Cobrar, Inventarios de Materiales y Activos Fijos; Código de Ética*.....10 de septiembre de 2025
- Comunicación de WATURA al Ministerio de Hacienda y Economía referente a los cursos de CAPGEFI.....15 de septiembre de 2025
- Se remite para revisión a la Dirección de Recursos Humanos (INAPA-DEPPI No. 765/2025) información referente a Plataforma de aprendizaje para los colaboradores del INAPA – 29 de septiembre de 2025
- Solicitud de la lista de personal para las capacitaciones del Programa a las Direcciones de Operaciones, Financiera, Comercial, Administrativa y Tratamiento..... octubre de 2025
- Se remitió al Comité de Seguimiento los Documentos remitidos por WATURA del 1er Entregable para su revisión y evaluación (INAPA-DEPPI No.797/2025).....07 de octubre de 2025.
- Carta remitida a INFOTEP para capacitaciones nacionales..... 08 de octubre de 2025
- Se remitió a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección de Planificación y Desarrollo (INAPA-DEPPI No.766/2025) la solicitud de recomendación sobre las firmas en certificados de capacitaciones a emitir para los cursos13 de octubre de 2025
- Minuta de reunión de Seguimiento de Capacitaciones y Coordinación próximas actividades de la reunión realizada con WATURA.....14 de octubre de 2025
- El Comité de Seguimiento aprueba los primeros entregables (INAPA/DRRHH/DPD No.01-2025)15 de octubre de 2025
- Se remitió a la **Dirección Administrativa** la información de la Capacitación de Gestión de Almacén (INAPA- DEPPI No.821/2025) para incluir personal de su área..... 16 de octubre de 2025
- Se solicita a **Dirección de Electromecánica** (INAPA-DEPPI-No.736/2025) revisar la solicitud de WATURA respecto al cambio de proveedor de IMPROCA por TSIGO para la capacitación de PLC.....16 de octubre de 2025
- Solicitud de revisión de cambio de proveedor para capacitaciones en PLC a TSIGO por IMPROCA (INAPA/DEPPI No.819/2025) a la Dirección de Electromecánica..... 16 de octubre de 2025
- Se informa al **área de Seguridad de INAPA** (INAPA-DEPPI-No.822/2025) sobre el curso de Salud y Seguridad Laboral para incluir personal de su área.....16 de octubre de 2025
- Confirmación del **Encargado de Seguridad** (Memo DSO-01-28-10-2025) sobre los cursos: i) Salud y Seguridad Ocupacional, ii) seguimiento y Análisis de indicadores y Medición, iii) Atención al Cliente y iv) Operación y Mantenimiento de Tanques.....28 de octubre de 2025
- Se remitió a WATURA la Confirmación cambio del Proveedor de IMPROCA por TSIGO (INAPA-AFD-UE No.86/2025)03 de noviembre de 2025
- Se remitió a WATURA la lista de participantes para los cursos de Seguridad Laboral Ocupacional y de Redacción de Informes (INAPA-AFD-UE No.87-2025)..... 03 de noviembre, 2025
- Se realizó el cambio de proveedor nacional de servicios de capacitación para el curso de Capacitación en Programación de PLC inicialmente identificado con IMPRONCA para ser

- impartido por TSIGO, WATURA realizó la cotización en fecha 03 de noviembre de 2025, con respuesta de TSIGO en fecha.....10 de noviembre de 2025
- Solicitud a la Dirección Administrativa (INAPA-DEPPI No.925/2025) habilitación de espacio en la PTAP de ALINO para capacitaciones de la Región Noroeste.....18 de noviembre de 2025
- Inician los cursos de capacitaciones nacionales con el INFOTEP nivel central y Regional cursos de Capacitación Seguridad y Salud Laboral.....21 de noviembre 2025
- Se remitió a la Dirección de Comercial los temas a impartir en las capacitaciones (INAPA-DEPPI No.929/2025)24 de noviembre de 2025
- Se remitió a la Dirección de Aguas Potables los temas a impartir en las capacitaciones (INAPA-DEPPI No.930/2025)24 de noviembre de 2025
- Se remitió a la Dirección de Planificación y Desarrollo los temas a impartir en las capacitaciones (INAPA-DEPPI No.931/2025)24 de noviembre de 2025
- Se realizó reunión WATURA e INAPA para la planificación de la logística en capacitaciones.....28 de noviembre de 2025
- Se impartieron los cursos de Salud y Seguridad Laboral, y de Redacción de Informes en Nivel Central y en la Región Noroeste.....noviembre y diciembre de 2025

vi) SBCC-003-2024/INAPA-UE-AFD: Servicios para Actualización del catastro de redes en Mao, el desarrollo del catastro de usuarios en Mao, Esperanza, Sabaneta y Monción, y el Fortalecimiento del INAPA en la Región Noroeste.

- Se realizó la Apertura Financiera del proceso y la elaboración del Acta del proceso.....25 de septiembre de 2025
- Remisión del Informe técnico Financiero (Combinado) del proceso realizado en fecha 30 de septiembre de 2025 (INAPA-AFD-UE No.73/2025).....06 de octubre de 2025
- Informe técnico-financiero del proceso realizado con revisiones incorporadas- No Objeción condicionada del 13 de octubre de 2025 de la AFD.....16 de octubre de 2025
- Convocatoria a revisión (INAPA-AFD-UE No.078/2025) Acta de Negociación para ajustar impuestos, seguros y la distribución de montos del Contrato.....17 de octubre de 2025
- No objeción remitida por AFD (SDO/AFD No.230/2025) del informe combinado (técnico-financiero).....27 de octubre de 2025
- Solicitud de No Objeción a la AFD de la extensión del periodo de vigencia de las Propuestas (INAPA-AFD-UE No.81/2025) hasta el 1 de diciembre de 2025.....28 de octubre de 2025
- AFD emite la No Objeción a la Extensión del plazo de vigencia del mantenimiento de la propuestas técnicas y financieras hasta el 1 de diciembre de 2025.....29 de octubre de 2025
- Solicitud (INAPA-AFD-UE No.82, 83 y 84/2025) de Extensión del plazo de vigencia del mantenimiento de las propuestas técnicas y financieras a las firmas de la lista corta hasta el 1 de diciembre de 2025.....30 de octubre de 2025
- Acta de Negociación del Contrato del proceso03 de noviembre de 2025
- Solicitud de No Objeción al borrador del contrato y Acta de Negociación del proceso (INAPA-AFD-UE No.88/2025) de fecha 04 de noviembre de 2025.....06 de noviembre de 2025
- Solicitud de No Objeción a la AFD al borrador de Contrato y Acta de Negociación del proceso (INAPA-AFD-UE No.91/2025).....13 noviembre de 2025
- AFD emite la No Objeción (AFD/SDO No.248/2025) al borrador de Contrato del proceso y Acta de Negociación (correo del 14 de noviembre de 2025)17 noviembre de 2025

- Invitación a negociación del Contrato (INAPA-AFD-UE No.78/2025) a Grupo Soluciones Urbanas, revisar impuestos, seguros y distribución final pagos.....17 de octubre de 2025
- Aprobación de la designación del comité Evaluador por la DE para revisión y validación de los productos del contrato (INAPA-DEPPI No.921/2025)18 de noviembre de 2025
- Notificación a Firmas de la Lista Corta sobre adjudicación y firma del contrato del proceso (INAPA-AFD-UE No.93, 94, 95 y 96/2025).....19 de noviembre 2025
- Remisión a Dirección Jurídica contrato para la Firma de la Dirección Ejecutiva (DE) (INAPA-DEPPI No. 923/2025) del proceso20 de noviembre de 2025
- Solicitud del Registro del Contrato a la Contraloría General de la Rep.....3 de diciembre de 2025
- Se remite el Contrato firmado del proceso a la AFD para su Registro (INAPA-AFD-UE No. 101/2025).....05 de diciembre de 2025
- Contrato Certificado por la CGRD18 de diciembre 2025

vii) LPI-B-001-2025/ INAPA-UE-AFD: Suministro de Equipos de Medición y Detección de Fugas y servicios conexos.

- Se realizó la aprobación del Comité de evaluación del proceso (INAPA-DEPPI-No.736/2025) por la Dirección Ejecutiva.....22 de septiembre de 2025
- Solicitud de No Objeción a la AFD de las aclaraciones al proceso (INAPA-AFD-UE No.80-2025), AFD informa que las mismas no implican cambios en los documentos..... 28 de octubre de 2025
- Publicación de Aclaraciones No. 1 al proceso28 de octubre de 2025
- La AFD emite la No Objeción (AFD/SDO No.236/2025) en relación al aclaración y enmienda de documentos de licitación Lote I.A29 de octubre 2025
- Se realizó la enmienda (INAPA-AFD-UE No. 90/2025) extensión del 11 de noviembre para el 25 de noviembre de 2025.....7 de noviembre de 2025
- Convocatoria al Comité de Compra (INAPA-DEPPI No. 885/2025) para la Apertura del proceso el 25 de noviembre de 2025.....11 de noviembre de 2025
- La AFD emite la No Objeción (AFD/SDO No.248/2025) a dos semanas adicionales para la presentación de las Ofertas al 25 de noviembre de 2025 -correo remitido 11 de noviembre de 2025.....17 de noviembre de 2025
- Acta de apertura de los documentos de Oferta del proceso.....25 de noviembre de 2025
- Solicitud de No Objeción a la AFD del informe de evaluación y la Declaración de Desierto para una segunda Convocatoria (INAPA-AFD-UE No.104/2025)18 de diciembre de 2025
- Se remitió la solicitud de autorización a la Dirección Ejecutiva para publicar la Segunda Convocatoria en enero de 2026 (INAPA-DEPPI No. 1001/2025)15 de diciembre de 2025
- Se remitió la solicitud de autorización a la Dirección Ejecutiva para publicar la Segunda Convocatoria para el 7 enero de 2026 (DEPPI No. 1024/2025)16 de diciembre de 2025

viii) LPN-O-001-2025/INAPA-UE-AFD: Remodelar Oficinas-Depto. Regional y Construcción de Taller para ALINO.

- Se realizó la aprobación del Comité de evaluación del proceso (INAPA-DEPPI No.740/2025) por la Dirección Ejecutiva.....22 de septiembre de 2025
- Se remite (INAPA-DEPPI No.817/2025) al Comité de Compra y Contrataciones del INAPA la invitación a la apertura del proceso.....15 de octubre de 2025
- Acta de apertura realizada al proceso en la DEPPI.....21 de octubre de 2025

- Solicitud de No Objeción y declaración desierto y una 2da. publicación del proceso (INAPA-AFD-UE No. 102/2025).....08 de diciembre de 2025
- Solicitud de No Objeción al informe de evaluación Declaración desierto del proceso (INAPA-AFD-UE No. 099 y 2025).....26 de noviembre/08 de diciembre de 2025
- La AFD emitió la No Objeción al Informe de Evaluación y a la Declaración de Desierto (SDO/AFD No.266/2025)11 de diciembre 2025
- Se remitió la Notificación Resultados de la Evaluación al Oferente (INAPA-AFD-UE No. 103/2025)15 de diciembre 2025
- Se remitió la solicitud de autorización a la Dirección Ejecutiva para publicar la Segunda Convocatoria para el 7 enero de 2026 (DEPPI No. 1024/2025)16 de diciembre de 2025

ix) SBCC-001-2025/INAPA-AFD-UE: Servicios de Auditoría Externa del Programa.

- Se remitió a la lista corta de Firmas Auditoras la Solicitud de Propuestas (SDP) (Segunda Convocatoria) con fecha de recepción del 11 de noviembre de 2025.....25 de septiembre de 2025
- Convocatoria (INAPA-DEPPI No.818/2025) a Comité de Compra del INAPA para la apertura técnica y recepción de las ofertas Financieras del proceso del 28 de octubre de 2025, - 2da Convocatoria.....15 de octubre de 2025
- Se realizó la Convocatoria al Comité de Compras (INAPA-DEPPI No.835/2025) a la Apertura de de las Propuestas Técnicas y Recepción de las propuestas Financieras.....27 de octubre 2025
- Solicitud presentada a la AFD de No Objeción (INAPA-AFD-UE No.079-2025) a las aclaraciones del proceso presentadas por los interesados28 de octubre de 2025
- Respuesta de AFD con comentarios, no es necesaria la emisión de una No Objeción- no se requieren cambios en el documento de licitación.....29 de octubre de 2025
- Se realizó la Apertura de las Propuestas Técnicas y Recepción de las propuestas Financieras06 de noviembre de 2025

x) LPI-O-001-2025/INAPA-AFD-UE: Construcción de redes en Guayubín y Depósito Regulador de H.A, en Santa María, Provincia Montecristi (Lote IV y V) internacional.

- La DEPPI completa las especificaciones técnicas para la publicación del proceso en octubre de 2025.....10 al 20 de septiembre de 2025
- Solicitud de Autorización de proceso a la Dirección Ejecutiva (DE) (INAPA-DEPPI No. 891/2025)11 de noviembre de 2025
- Solicitud de No Objeción a los documentos de licitación para el proceso (INAPA-AFD-UE No. 98/2025).....24 de noviembre de 2025
- Respuesta AFD recomienda el INAPA realice el Estudio y diseño planos de la obra debido a que faltan de elementos en el diseño preliminar.....28 de noviembre de 2025
- Se remite a la Dirección de Ingeniería (INAPA-DEPPI No. 1001/2025), para la preparación de los Diseños y planos detallados de las obras.....8 de diciembre de 2025

xi) LPI-B-001-2025/INAPA-AFD-UE: Suministro de Equipamiento y Herramientas para la Brigada y Almacén de ALINO (Lote I Internacional). (Lote I: Suministro equipo Taller Bobinado e Industrial/ Lote II: Suministro de Herramientas para Taller y Brigada)

- Autorización de la DE (INAPA-DEPPI No. 878/2025) del Lote I: Suministro Equipo Taller Bobinado e Industrial y Lote II: Herramientas para Taller y Brigada.....11 de noviembre 2025
- La AFD emitió la No Objeción al proceso (AFD/SDO No.248/2025) a la última versión de los documentos de licitación y de las especificaciones técnicas- Lote I.B (correo 4 de noviembre de 2025) integrar comentarios AFD 6 de noviembre de 202517 de noviembre 2025
- Solicitud de No Objeción a la AFD de los documentos de licitación del proceso (INAPA-AFD-UE No. 097/2025), incluyendo comentarios de la AFD del 4 de noviembre de 2025.- Respuesta por correo electrónico de condiciones levantadas el 04 de diciembre/2025.....24 de noviembre 2025

xii) SBCC-002-2025/INAPA-AFD-UE: Supervisión Técnica de la ejecución de los procesos del Programa INAPA-CIF-AFD/UE, y específicamente en la Región Noroeste-

- Acta de Apertura del proceso a la Propuesta entregada por el Proveedor en fecha 01 de septiembre de 2025.....12 de septiembre de 2025
- El Comité de Evaluación de este proceso fue aprobado (INAPA-DEPPI-No.737/2025) por la Dirección Ejecutiva.....22 de septiembre 2025
- Se remite la No Objeción a la AFD (INAPA-DEPPI-No.077/2025) del informe de Evaluación del 13 de octubre de 2025 y a la contratación directa del proceso.....16 de octubre de 2025
- No Objeción de la AFD al Informe de Evaluación y contratación directa por AFD emitida por correo electrónico, condicionada a revisión Acta Apertura.....31 de octubre de 2025
- No Objeción de la AFD (AFD/SDO-248) al Informe de Evaluación técnica y financiera del proceso (correo de fecha 03 de noviembre de 2025).....17 de noviembre de 2025
- Solicitud de No Objeción (INAPA-AFD-UE No. 092/2025) al borrador de contrato y minuta de negociación del proceso.....13 de noviembre de 2025
- Solicitud de No Objeción (INAPA-AFD-UE No. 100/2025) al borrador de contrato y minuta de negociación del proceso revisada conforme a comentarios de la AFD.....26 de noviembre de 2025
- No Objeción emitida por la AFD (AFD/SDO No. 263) al borrador de contrato y Minuta de negociación.....01 de diciembre de 2025
- Firma del contrato del proceso.....05 de diciembre de 2025

2.3 Principales Logros.

El Proyecto empieza la ejecución con el Acta que define el 13 de junio de 2022 como fecha de inicio de los servicios de la Asistencia Técnica a la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) y específicamente a la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD) y la Dirección de Proyectos Especiales (DPPE), a la fecha se han entregado los siguientes productos:

- Doce (12) Informes trimestrales desde julio de 2022 a junio de 2025, donde describen los avances de las actividades del contrato y las recomendaciones para el seguimiento del proyecto CIF-UE-AFD.
- **Nota No.1:** de Alcance del Contrato; **Nota No.2:** Análisis de Depósitos ALINO y **No.3.** Reorganización Región Noroeste y **Nota No.4:** Reorganización de la Estructura orgánica para

la Región Noroeste.

- **Otras Notas técnicas:** i) Dos Notas (Enero 2025 y Mayo 2025) sobre la variación de la estimación de costos del Lote III (válvulas y macromedición; LPI-B-001-2024); ii) Notas sobre el Plan de Adquisiciones relativas a Procesos de Tanques y Redes en ALINO.
- **Informe:** Documentos revisados para la Gestión Efectiva de la Región Noroeste- Procedimientos administrativos, comerciales y operativos- Diagnóstico Preliminar.
- Informe de Herramientas para el seguimiento de los indicadores por Resultados del Proyecto.
- Plan de Capacitaciones.
- Informe Diagnóstico Preliminar de válvulas en el sistema ALINO.
- Propuesta de Plan de Inversión priorizado Proyectos Integrados en comunidades basado en diagnóstico detallado.
- Procesos de seguimiento de la gestión efectiva del servicio en la Región (**Plan de Negocios**).
- Desarrollo de una Estrategia Provisional de ANF.
- Desarrollo de una Estrategia de Eficiencia Energética.
- Desarrollo de una Estrategia de Catastro de Usuario y su Normalización.
- Taller de Mantenimiento 360
- Taller de Agua No Facturada
- Taller de Modelización Hidráulica
- Informe final de los servicios

Los documentos de procedimientos preparados y revisados² a la fecha son:

- ✓ Manual con propuesta de procedimientos para la gestión del Almacén regional.¹
- ✓ Propuesta de procedimiento para compra y contrataciones públicas en la Región NO.
- ✓ Propuesta de procedimiento para la formulación del presupuesto para los gastos corrientes en las provincias de la Región NO.
- ✓ Propuesta de procedimiento para reclutamiento y selección de personal en las provincias de la Región NO.
- ✓ Propuesta de procedimiento para arqueo de caja chica en la Región NO.
- ✓ Flujograma de reclutamiento y selección del INAPA.
- ✓ Propuesta de procedimiento para asignación y despacho de tickets de combustible para la Línea Noroeste.

² INAPA a través de la DPPE aprobó los procedimientos de: i) Requisición de materiales, ii) Recepción de almacén, iii) Despacho de almacén y iv) Inventario de Almacén.

III.- Indicadores del Proyecto y Avances.

El siguiente cuadro No.4 describe los principales indicadores a diciembre de 2025; relacionados al impacto de los proyectos de inversiones vinculados a los documentos del proyecto de la AFD y UE, y las modificaciones realizadas e incluidas en el Apéndice No.2 actualizado.

Los avances en los indicadores del Proyecto iniciarán su medición una vez realizada las contrataciones de las Firmas Consultoras y los procesos de obras que se encuentran programados en el marco de desarrollo de este Proyecto.

Cuadro No.4: Indicadores del Programa al periodo diciembre de 2025

No.	Indicador -Apéndice No.3	Unidad	Valor de referencia en 2014	Valor esperado	Valor al 31/12/2025
Subcomponente 1.2: Fortalecimiento Institucional del INAPA					
2	Número de usuarios introducidos en la base de datos del catastro *(1)	usuarios/ registrados	31,986	57,000 ³	-

Fuente: Informaciones del Proyecto Saneamiento Cinco Municipios Pilotos.

***(1) Nota:** Usuarios **registrados en OPEN**, para la Región Noroeste. Al mes de diciembre de 2022 se facturaron un *total de 12,716 clientes del total registrado*.

³ Se espera que con la implementación de la Consultoría de Catastro de usuario y Técnico en ALINO se completarán los avances de este indicador.

ANEXOS

ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento.

Descripción	Detalles del Avance
1.-SBCC-002-2027 INAPA-AFD-UE: Asistencia Técnica a la Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) específicamente a la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) y a la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)	Contrato terminado y cerrado.
2.-CP-B-001-2024/INAPA-UE-AFD: Adquisición de cinco (5) vehículos de carga-tipo furgoneta - (Van)	Finalizado. Los bienes fueron recibidos por el INAPA en junio de 2025
3.-SBCC-001-2024 <i>Implementación de Capacitación Internacional en la Región Noroeste e INAPA Central</i> SBC-001-2024: <i>Coordinación de la Implementación de las Capacitaciones Nacionales – Región Noroeste e INAPA</i>	Contrato en Ejecución se realizó la firma del Acta de Inicio el 28 de julio de 2025 (SBC-001-2024) y el 08 de octubre de 2025 (SBCC-001-2024) 1era. Misión de los servicios realizada en la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025
4.-SBCC-002-2024 INAPA AFD-UE: Desarrollo e Implementación de un Plan de Comunicación y de Sensibilización para el Proyecto INAPA CIF-AFD/UE y Específicamente en la Región Noroeste	Fue realizado el pago del anticipo previo a programar la fecha de firma del Acta de Inicio el 05 de agosto de 2025. <i>Enmienda en proceso de extensión de tiempo hasta agosto 2026.</i>
5.-LPI-B-001-2024/INAPA-AFD-UE: Suministro e instalación de Válvulas Reguladoras de Altura, Presión y Macromedidores en el sistema ALINO, Capacitación y Obras conexas – Lote III	Declarado Desierto en dos oportunidades- sólo se presentó un proveedor. Pendiente la publicación de una 3era Convocatoria. Se remitió al único interesado en fecha 12/13 de agosto de 2024- <u>8 semanas para la entrega.</u> <i>La presentación de la oferta fue extendida al 22 de noviembre de 2024. <u>Apertura realizada.</u></i> Se realizó la firma del Contrato, espera por RPE para el Registro en la Contraloría de la República.
6.- LPI-B-001/2025/INAPA-AFD-UE: Suministro de Equipamiento y Herramientas para la Brigada y Almacén Nivel Regional (Lote I Internacional).	Se publicará posteriormente al inicio de la construcción del almacén
7.- SBCC-003-2024- INAPA AFD/UE: Servicios para la actualización del catastro de redes en Mao, desarrollo del Catastro de Usuarios en Mao, Esperanza, Sabaneta y el Fortalecimiento del INAPA en la Región Noroeste	Proceso contratado, y registrado en la Contraloría de la República- Inicio programado en enero, 2026.

Descripción	Detalles del Avance
8.- SBCC-002-2025: Supervisión Técnica de la ejecución de los procesos del Programa INAPA-CIF-AFD/UE, y específicamente en la Región Noroeste-	Proceso contratado, en proceso de registro en la Contraloría de la República- Inicio programado en enero, 2026.
9.- LPN-O-001-2025: INAPA-UE-AFD: Remodelar Oficinas-Depto. Regional y Construcción de Taller para ALINO.	Proceso Publicado en fecha 26 de agosto de 2025 Fue declarado desierto el oferente presentado no cumple requisitos.
10.- LPI-B-001-2025: INAPA-UE-AFD: Suministro de Equipos de Medición y Detección de Fugas y servicios conexos.	Proceso Publicado en fecha 12 de septiembre de 2025 Fue declarado desierto los oferentes presentados no cumplen los requisitos.
11.- SBCC-001-2025-INAPA-AFD-UE: Servicios de Auditoría Externa del Programa.	Documento remitido a Lista Corta en fecha 25 de septiembre de 2025, recepciones de documentos en fecha 6 de noviembre de 2025. Actualmente en evaluación de la propuesta técnica.
12.- LPI-O-001-2025/INAPA-AFD-UE: Construcción de redes en Guayubín y Depósito Regulador de H.A, en Santa María, Provincia Montecristi (Lote IV y V) internacional.	Se revisan y completan las especificaciones técnicas. El Estudio de Suelos fue realizado y presentado a la DEPMI en fecha 23 de abril de 2025. Fue remitido a la Dirección de Ingeniería para completar el diseño del Depósito Regulador de 1,000 m3.

ANEXO II

Seguimiento de Productos/ Informes Programados del Proyecto Año 2025-2026

Productos- Sensibilización y Comunicación-DEM	Fecha	Fecha
Acta de Inicio de fecha: 05 de Agosto de 2025		
Documento de Diagnóstico Base para la Estrategia de sensibilización (No.1.1)	Mes 2	Nov. 2025
Documento de Diagnóstico Base para la Estrategia de comunicación y visibilidad (No.1.2)		
Plan de Sensibilización (No.2)	Mes 4	Enero-2026
Plan de comunicación y visibilidad (No.3)		
Material Impreso y Digital – Herramientas e instrumentos (4.1.a/ 4.1.b)	Mes 6	Marzo-2026
Material de Seguimiento y Monitoreo de los planes (4.1.c)		
Informe de Evaluación implementación herramientas y recomendaciones de ajustes- (No.5)	Mes 10	Jul- 2026
Informe Final y el Kit completo de herramientas de cada uno de los planes-	Mes 12	Sept- 2026

Informe/Productos Capacitación internacional- WATURA	Fecha	Fecha entrega
Acta de Inicio/ el 8 de Octubre de 2025		
Documento de Estrategia/Manuales para la implementación/ Instrumentos para la capacitación	Mes 3	2025- Entregados y validados
Documento de Línea base e instrumento de evaluación	Mes 5	2026
2- Informes trimestrales sobre el Plan de capacitación e implementación a partir del segundo trimestre	Mes 6	2026
Informes trimestrales	Mes 9	2026
Documento de Evaluación Intermedia posterior al 70% de las capacitaciones implementadas	Mes 9	2026
Documento de Evaluación final	Mes 12	2026
Documento de Capacitación para capacitadores	Mes 10	2026
Documento informe Final/ Informe de evaluación y capacitaciones desarrolladas mayor al 90%	Mes 12	2026

Producto Capacitación nacional	Fecha	Fecha entrega
Acta de Inicio de fecha: 28 de julio de 2025		
Documento de Plan de trabajos, instrumentos y acuerdos interinstitucionales	Mes 3	Octubre de 2025- Entregados y validados
Informe trimestral No.1 a partir del segundo trimestre de iniciado los trabajos-	Mes 5	Diciembre- 2025
Documento de Línea Base e instrumento de evaluación	Mes 5	Diciembre- 2025
Informe trimestral (2)	Mes 8	Marzo- 2026
Informe trimestral (3)	Mes 11	Junio- 2026
Documento de Evaluación Intermedia entre 70% a 80% de las capacitaciones realizadas	Mes 9	Abril- 2026
Informe Final/ Documento de Evaluación final y capacitaciones desarrolladas entre 90% al 100%	Mes 12 Informe final validado	Junio-2026

Descripción AT y Seguimiento del Proyecto- Jean Morillas	Mes	Producto	2026-2027
Capacitaciones Internacionales – Lote VIII	Mes 6- Luego de la firma contrato del proceso	Nota Técnica 1C: Revisión del producto de Evaluación Intermedia	2026
	Mes 12	Nota Técnica 2C: Revisión del Informe Final	2026
Adquisición de Bienes – Lote 1A Nacional y Lote I Internacional	<u>Mes 3:</u> con la entrega de los Bienes	Nota Técnica 1B: Revisión previa a la recepción de bienes (por DEPPI)	2026
	<u>Mes 6:</u> Anterior a la Capacitación	Nota Técnica 2B: Revisión del plan de entrenamiento del Proveedor	2026
Normalización, Catastro y Fortalecimiento – Mao, Esperanza, Sabaneta – Lote II	<u>Mes 6-</u> 1er Informe Trimestral - Luego de la firma contrato del proceso	Cuatro (4) informes trimestrales, iniciando en el mes 3	2026 y 2027
	<u>Mes 9:</u> 2do Informe Trimestral		
	<u>Mes 12:</u> 3er Informe Trimestral		
	<u>Mes 15:</u> 4to. Informe Trimestral		

Descripción AT y Seguimiento del Proyecto- Jean Morillas	Mes	Producto	2026-2027
Construcción Depósito Regulador y Línea / Suministro Tubería – Lote V-A	Mes 2 - Luego de la firma contrato del proceso	Siete (7) informes bimensuales del Consultor con recomendaciones técnicas	2026 y 2027
	Mes 4-		
	Mes 6 -		
	Mes 8 -		
	Mes 10 -		
	Mes 12 -		
	Mes 14 -		
Macromedidores, Válvulas y Micromedición – Lote III	<u>Mes 1 al Mes 16-</u> Posterior a la firma del Contrato	Dieciséis (16) informes mensuales del Consultor con <u>recomendaciones técnicas</u> (incluyendo la evaluación de los diagnósticos que serán realizados)	2026 y 2027

Descripción	Mes	2026-2027
SBCC-003-2024- INAPA AFD/UE: Servicios para la actualización del catastro de redes en Mao, desarrollo del Catastro de Usuarios en Mao, Esperanza, Sabaneta y el Fortalecimiento del INAPA en la Región Noroeste- Soluciones Urbanas		
P1: Enfoque metodológico y Plan detallado para Catastro de Redes y de usuarios.	Mes 2	2026
P2: Informe del Catastro de redes (140 Km del levantamiento, según indica TDR)	Mes 5	2026
P.3: Catastro de usuarios (60% de levantamiento, según indica TDR)	Mes 7	2026
PT1, PT2 y PT3: Informes trimestrales a partir del mes 3-	Mes 6, 9 y 12	2026
P.4: Informe del Catastro de usuarios (100% de levantamiento, según indica TDR)	Mes 10	2026
P.5: Informe del Catastro de redes (250 Km o más de levantamiento, según indica TDR)	Mes 13	2027
D.1: Informe de Capacitación en catastro de redes y de Usuarios / manual de usuario y procedimientos	Mes 7	2026
Informe Final- PF	Mes 16	2027
El Consultor establecerá un monto para el pago de cateos indicando el alcance (Reembolsable - Opcional)	Posterior a su realización	-
Compra de Equipamientos conforme a lo indicado en los TDR- (Reembolsable)	Posterior a su realización	-