



**INAPA**

INSTITUTO NACIONAL  
DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS

**INFORME SEGUIMIENTO**  
**CUARTO TRIMESTRE, 2025**

**PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO  
DE AGUA Y SERVICIOS DE AGUAS RESIDUALES EN  
MOCA Y GASPAR HERNÁNDEZ**

No. 9242-DO

Periodo: octubre a diciembre de 2025.

**Ing. Nicolás Grullón Valdez**  
Director de Ejecución de Programas y Proyectos de  
Inversión





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(DEPPI)  
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

## ÍNDICE

### Tabla de contenido

<b>I.- Descripción y Contexto del Proyecto.....</b>	<b>3</b>
<b>II.- Resumen de las actividades. ....</b>	<b>5</b>
2.1 Gestión Administrativa y Financiera del Proyecto. -.....	5
2.2 Gestión Técnica y Avances de las Actividades.....	10
<b>III. Indicadores del Proyecto y Avances. ....</b>	<b>15</b>
ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento de productos.....	17
ANEXO II: Seguimiento de Acciones Ambientales y Sociales del Proyecto.....	19
ANEXO III: Procesos de Adquisiciones en ejecución o en desarrollo.....	21

---

## **I.- Descripción y Contexto del Proyecto.**

El Convenio de Préstamo del Proyecto para el Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales fue firmado, en fecha 14 de julio de 2021, entre el Ministerio de Hacienda en representación del Gobierno de la República Dominicana y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por el monto de cuarenta y tres millones quinientos mil dólares estadounidenses con 00/100 (US\$43,500,000.00).

El Proyecto fue aprobado por el Senado de la República Dominicana en fecha 19 de octubre de 2021 y por la Cámara de Diputados en fecha 09 de diciembre del mismo año; el Congreso Nacional emitió la Resolución Núm. 350-21, y fue publicado en la Gaceta Oficial núm. 11049 del 24 de diciembre del 2021.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) fue designado para realizar la gestión administrativa y operativa de este financiamiento; a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP). El Banco Mundial emitió la No Objeción a la UEP interina del Proyecto en fecha 25 de agosto de 2021.

El 22 de diciembre de 2021, el Banco Mundial emitió la No Objeción al Manual de Operaciones del Proyecto (MOP); el INAPA confirma la adopción al referido Manual, el 25 de enero de 2022. Este describe que la UEP estará conformada por un coordinador general responsable ante el Banco Mundial apoyado por un equipo técnico especializado para la administración de proyectos, la ejecución técnica, supervisión de las obras, el fortalecimiento institucional, los aspectos de gestión financiera y de adquisiciones, los temas ambientales, social, monitoreo y otras tareas vinculadas al Proyecto.

El 03 de febrero de 2022 se firmó el Acuerdo Cooperación Interinstitucional entre la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), donde definen de manera conjunta la gestión, coordinación y supervisión eficaz para la implementación de los componentes del proyecto.

El 8 de febrero de 2022 se firmó el Acuerdo Subsidiario entre el Ministerio de Hacienda (MH) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), en cumplimiento a las condiciones de efectividad adicionales, establecidas en el artículo 4.01 literal c. del Convenio.

El lanzamiento del Proyecto se efectúa en INAPA, en fecha 14 de marzo de 2022 y el 17 de junio del mismo año se emite la No Objeción a la Estrategia de Adquisiciones del Proyecto y el Plan de Adquisiciones se registra en la Plataforma STEP del Banco Mundial.

Este Proyecto se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP-14498) como *Mejoramiento de Agua Potable y Aguas Residuales en los municipios de Moca y Gaspar Hernández, Provincia Espaillat*. El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP) consiste en aumentar el acceso y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las áreas objetivo de la República Dominicana.

Los objetivos específicos se vinculan a cada uno de los componentes del Proyecto, y están dirigidos a financiar la ejecución de obras de infraestructuras y el fortalecimiento institucional principalmente en Moca y Gaspar Hernández.

---

Los componentes del Proyecto son:

- 1: Infraestructura y eficiencia del Abastecimiento de Agua.
- 2: Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Tratamiento.
- 3. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional.
- 4: Gestión y Supervisión del Proyecto.
- 5: Componente Contingente de Respuesta a Emergencias (CERC).

La Unidad Ejecutora del Proyecto tiene conformado un equipo contratado y del INAPA que realiza las funciones de ejecución del Proyecto, entre ellos: i) Coordinadora General del Proyecto, ii) Especialista de Adquisiciones, iii) Especialista Ambiental y Social, iv) Especialista Financiero, v) Especialista en Administración de Contrato, vi) Especialista Senior Saneamiento, vii) Coordinador Técnico en Moca, viii) Analistas de Adquisiciones (I y II), ix) Analista Social; x) Auxiliar Social; xi) Ingeniera Fiscalizadora; xii) y el apoyo del personal de la DEPI para labores administrativas y técnicas.

El cierre del Proyecto está indicado en los documentos del Convenio para la fecha del 27 de mayo de 2026. En fecha 10 de marzo de 2025 fue solicitada una extensión (INAPA DE-000171) y se obtuvo una aprobación de la extensión del plazo de ejecución del Proyecto por casi veinticuatro (24) meses, esto es hasta el 15 de mayo de 2028.

La ejecución financiera de los proyectos se realiza mediante el módulo de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX). En esta herramienta todas las operaciones están asociadas a los Módulos de Tesorería y Contabilidad Nacional. La implantación del SIGEF es obligatoria para todas las instituciones del Gobierno Central y las instituciones descentralizadas autónomas que manejan recursos públicos, según el Artículo núm. 3 del Decreto Núm 9-04, de fecha 06 de enero de 2004, que crea el SIGEF.

El control interno de las operaciones es realizado por dos (2) unidades ubicadas en el INAPA, una es el área de Revisión y Control del INAPA y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR) con la responsabilidad de asegurar la gestión de los aspectos financieros y de adquisiciones.

Asimismo, los pagos son revisados y autorizados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) que es una dependencia subordinada, normativa, administrativa y financiera de la CGR. bajo el ámbito de la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación No. 491-07, a los fines de evidenciar el cumplimiento de los controles previos y la revisión documental del expediente de pago, y los contratos son registrados en el Sistema de Trámite Estructurado (TRE) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR).

Las conciliaciones de cuentas del proyecto se realizan mensualmente y los Estados Financieros se elaboran en periodo semestrales, las cuentas e inversiones del Proyecto son auditadas por una Firma Auditora Externa anualmente conforme lo indica el documento del Convenio de Préstamo.

Las regularizaciones de los fondos son presentadas al Ministerio de Hacienda y Economía trimestralmente a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo del INAPA.

Este informe resume los avances de las actividades, indicadores, gestión ambiental y social, y la gestión técnica financiera del Proyecto hasta el trimestre octubre a diciembre de 2025.

---

## II.- Resumen de las actividades.

- Se realizaron diferentes reuniones con el equipo de expertos de Banco Mundial para revisar las especificaciones técnicas de los Pliego de obras para el Alcantarillado Sanitario de Moca.
- Se llevaron a cabo viajes técnicos para supervisar las actividades del Contrato **DO-INAPA-001-2022-CS-QCBS**. Esta consultoría incluye auditoría de agua, catastro de redes, modelo hidráulico, macrosectorización, Agua No Contabilizada (ANC) y auditoría energética. Las actividades de seguimiento se centraron en:
  - Verificar el progreso de las pruebas de micromedidores.
  - Dar seguimiento a la estrategia social del proyecto.
- Se realizaron viajes técnicos para dar seguimiento a las actividades del Contrato **DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ**. Y la preparación del primer reporte de cubicaciones del contrato dividido en dos lotes:
  - **Lote I - Obra Electromecánica:** incluye un nuevo suministro eléctrico en la planta “La Dura”, el pozo número 2 en Gaspar Hernández, y la rehabilitación de transformadores en la estación de bombeo Güaucí.
  - **Lote II - Obra Civil:** corresponde a la remodelación y nuevas obras para la oficina de la UEP en Moca y la rehabilitación del laboratorio CORAAMOCA.

### 2.1 Gestión Administrativa y Financiera del Proyecto. -

Los Datos Generales del Proyecto se distribuyen en:

- ✓ **Monto Actual total Aprobado del Proyecto:** USD 43,500,000
- ✓ **Monto Desembolsado a diciembre, 2025:** USD 9,358,750
- ✓ **Monto Comprometido a diciembre de 2025:** USD14,352,301 – 33.0% - con relación al monto total del Convenio de préstamo.
- ✓ **Monto Pagado enero a diciembre de 2025:** USD 1,782,865.
- ✓ **Monto Pagado acumulado a diciembre de 2025:** USD7,166,361.8 –16.9% en relación al monto total desembolsado en el Proyecto.
- ✓ **Monto Comisión de la Operación:** USD 108,750
- ✓ **Avance Desembolsados:** 21.51% con relación al monto total del Proyecto.
- ✓ Se realizaron las conciliaciones de cuentas y justificaciones de gastos correspondientes al Proyecto.

#### 2.1.1 Gestión Administrativa de los procesos de Adquisiciones.

El Plan de Adquisiciones en su versión No. 38 del 13 de noviembre de 2025, presenta un monto asignado a procesos de Adquisiciones de USD 37,653,521. Esto significa una diferencia de USD5,846,479 de disponibilidad a la fecha con relación al monto programado del Proyecto.

Durante el cuarto trimestre el Plan de Adquisiciones incluía un total de 90 procesos de los cuales quedan en total 79 procesos (sin considerar los procesos eliminados), clasificados en terminados o cerrados, en ejecución, declarados desiertos, en evaluación y no iniciado (o sea no publicados al finalizar el mes de diciembre de 2025).

La cantidad de 79 (setenta y nueve) procesos al 31 de diciembre de 2025, se detalla a continuación:



---

i)	Ejecutados y cerrados.....	39 U
ii)	Contratados y en ejecución.....	25 U
iii)	En fase de selección y adjudicación.....	10 U
iv)	Pendientes (No iniciado).....	4 U
v)	Declarado Desierto.....	2 U (Incluyendo el Lote I: Supervisión Condominial).

Del total de los procesos 51 (64.6%) unidades corresponden a Selección y contratación / Reconstrucciones de consultores individuales. El monto de contrataciones del Plan de Adquisiciones es de **USD8,487,795.0 (19.5%)**.

#### **A.- Para el Componente 1.- Infraestructura y Eficiencia del Abastecimiento de Agua**

##### **i.- DO-INAPA-002-2024-CW-RFQ – Obras de Saneamiento y Agua Potable en Moca y Gaspar Hernández.**

El 21 de agosto de 2025, se notificó la Intención de Adjudicación, resultando adjudicatarios:

- **Lote I:** Constructora SERINAR, S.R.L., por un monto de RD\$ 63,896,229.98.
- **Lote II:** Consorcio SOLSANIT, S.R.L., por un monto de RD\$ 431,285,496.10.

Actualmente este contrato se encuentra en ejecución, espera de la orden inicio de la supervisión-

**ii.- DO-INAPA-001-2024-CS-LCS – Lote I: Supervisión de la obra del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Moca y Gaspar Hernández. Lote II: Supervisión de la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Dura” – Moca.** El 29 de septiembre de 2025 fue realizada la Apertura de Propuestas Financieras, la notificación de negociación fue realizada el 9 de octubre de 2025, el contrato se firmó el 28 de noviembre del 205, y la certificación de la contraloría fue emitida en fecha 19 de diciembre 2025,

**iii.- DO-INAPA-006-2024-NC-RFB: Extracción, Almacenamiento y Transporte y disposición final en Vertedero de Rafey de Placas de Asbesto-Cemento en la Planta de Tratamiento de Agua La Dura”.** El 18 de septiembre de 2025 fue realizada la Apertura de la propuesta financiera. El Informe de Evaluación fue realizado el 25 de septiembre de 2025. La Notificación a los participantes el 03 de octubre de 2025 y la firma del Contrato en fecha 20 de noviembre de 2025. La certificación de la Contraloría fue emitida 22 diciembre 2025

##### **iv.-DO-INAPA-001-2025-GO-RFB, Suministro de Equipos de Medición y Transmisión de Datos”**

El proceso fue publicado el 01 de septiembre de 2025, se emitió una enmienda de extensión del plazo de recepción hasta el 14 de octubre de 2025 y fue realizada la apertura en esa fecha. El informe de El Informe de evaluación en preparación en fecha 27 de octubre de 2025; y el 05 de diciembre de 2025 se canceló para ampliar la participación por tener una sola oferta y solo se presentó para dos lotes y eran tres (3). - **Proceso Cancelado**

#### **B.- Componente 2.- Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Saneamiento**

**i.- DO-INAPA-001-2025-CW-RFB/ Lote I: Obras para el Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado sanitario convencional de Moca; Lote II: Rehabilitación de Planta Tratamiento de Aguas Residuales “Las Colinas en la ciudad Moca.** Se remitió al Banco para la No Objeción el reenvío de la Solicitud de Oferta (SDO) en fecha 22 de diciembre de 2025.

**ii.- DO-INAPA-002-2025-CS-QBCS, Selección de firmas para la: Supervisión del Lote I: Obras para el Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado Sanitario de Moca y Lote II: Supervisión de**

**Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Las Colinas en la ciudad Moca.** El 17 de julio de 2025, se publicó la convocatoria para la presentación de Expresiones de Interés (EOI), el 15 de septiembre de 2025 se recibieron las Expresiones de Interés; el 13 de noviembre de 2025 se solicitó la No Objeción de la lista corta de firmas consultoras, el 21 de noviembre de 2025 el Banco emite la No Objeción al informe de evaluación y a la selección de la lista corta; el 16 de diciembre de 2025, se sometió al Banco la Solicitud de No Objeción al documento de Pedido de Propuestas (SDO) para ser remitido a la Lista Corta seleccionada.

**iii.-DO-INAPA-003-2025-CS-QBCS, Selección de firmas para la: Supervisión Obras Sistema de redes colectoras alcantarillado sanitario y construcción PTAR’s Gaspar Hernández.** El 17 de julio de 2025, se publicó la convocatoria para la presentación de Expresiones de Interés (EOI). El 15 de septiembre de 2025 se recibieron las Expresiones de Interés, las cuales se encuentran en evaluación para la conformación de la lista corta.

### **C.- Para el Componente 3.- Fortalecimiento de la Capacidad Institucional**

Los procesos pendientes por este componente son:

- **DO-INAPA-001-2025-NC-DIR / Contratación de un Partner Odoo, para Instalar y configurar el sistema ODOO en CORAAMOCA**
- **DO-INAPA-002-2025-NC-RFQ / Servicio de Intermediación ante la DGII para la facturación electrónica para plataforma de gestión comercial en las oficinas de CORAAMOCA**

### **D.- Para el Componente de Administración, Auditoría y Gestión del Proyecto**

- **DO-INAPA-003-2025-CS-LCS – Auditoría Externa de los EEFF de Propósito Especial del Proyecto.** Envío oficial de documento de Solicitud de Propuesta (SDP) a lista corta el 10 de octubre de 2025. Apertura de las Propuestas Técnicas el 12 de noviembre de 2025. La Apertura Financiera fue efectuada el 26 de noviembre de 2025. Se encuentra en evaluación al terminar el cuarto trimestre de 2025.
- **DO-INAPA-001-2025-CS-INDV: Analistas Ambientales Moca y Gaspar Hernández.** Se recibieron los CV el 07 de julio de 2025; se efectuó la evaluación. En el caso de Moca, no se obtuvo un consultor disponible, quedando el proceso desierto. Para Gaspar Hernández se recibió el borrador de contrato y la negociación tuvo lugar el 1 de septiembre de 2025, se firmó el contrato el 19 de septiembre de 2025 con vigencia del 1 de octubre del 2025 hasta el 30 septiembre del 2026.
- **DO-INAPA-011-2024-CS-INDV: Especialista administración de Contrato.** Durante el período, se realizó la evaluación; la negociación tuvo lugar el 14 de agosto de 2025; se notificó el 18 de agosto de 2025; y se suscribió el Contrato No. 07/2025, con vigencia del 1.º de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026.
- **DO-INAPA-004-2025-CS-INDV: Ingeniera de Costos y Presupuesto.** Se recibieron los CV el 07 de julio de 2025; se efectuó la evaluación y la elaboración del borrador de contrato negociado el 29 de agosto de 2025; se emitió la adjudicación y se suscribió el Contrato No. 08/2025 el 2 de septiembre de 2025, quedando la consultoría con vigencia del 1 de octubre de 2025 al 31 de marzo de 2026.

- **DO-INAPA-012-2025-CS-INDV: Especialista Ambiental y Social (Recontratación).** El 21 de noviembre de 2025 el Banco emitió la No Objeción sobre la contratación del Especialista y la modificación a TDR, solicitada el 19 de noviembre de 2025.
- **DO-INAPA-006-2025-CS-INDV: Coordinador Técnico en Moca (Recontratación).** El 02 de octubre de 2025, fue otorgada la No Objeción a los TDR y a la recontractación, y se suscribió el Contrato No. 11/2025 el 03 de octubre de 2025, quedando la consultoría con vigencia del 1 de octubre de 2025 al 30 de noviembre de 2026.
- **DO-INAPA-008-2025-CS-INDV - Especialista Adquisiciones (Recontratación):** No Objeción del 24 de noviembre de 2025; se suscribió el contrato No.16/2025 en fecha 25 de noviembre, con vigencia desde el primero (01) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta (30) de abril del año 2027, para un período total de diecisiete (17) meses.
- **DO-INAPA-009-2025-CS-INDV – Auxiliar Social (Moca) (Recontratación),** el 22 de octubre de 2025, el Banco emitió la No Objeción para proceder con la publicación y posterior contratación, firmó contrato No.12/2025 en fecha 07 de noviembre de 2025, con vigencia desde 15 de noviembre de 2025 hasta el 15 de mayo de 2026.
- **Adquisición de equipos de Protección Personal y Señalización DO-INAPA-001-2025-GO-RFQ Próximos pasos – DO-INAPA-002-2025-NC-RFQ (ajustados con publicación en periódico)** en evaluación al finalizar el año 2025.

**En el Anexo III se presenta un cuadro con el estatus de todos los contratos de bienes y servicios.**

## **2.1.2 Gestión Financiera.**

El monto estimado de contratos de los procesos indicados en el Plan de Adquisiciones es de **USD12,572,290.**

A continuación, el detalle del avance de la ejecución financiera del Proyecto para el presente año 2025, montos desembolsados y la ejecución de la inversión. El presupuesto del Proyecto y los avances de la ejecución a la fecha por componente se muestran en el siguiente cuadro:

**Cuadro no. 1:** Presupuesto y avances de la ejecución a diciembre de 2025

Componentes	Presupuesto Actual USD	Monto Comprometido/ Contratado	Ejecutado acumulado USD	Por ejecutar USD	% Ejecución acumulada diciembre, 2025
<b>1.-Infraestructura y Eficiencia del Abastecimiento de Agua.</b>	9,815,973	7,713,494	1,637,177	8,178,796	16.7%
<b>2.-Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Saneamiento.</b>	26,048,573	-	-	24,200,136	7.10%
<b>2.- Gastos de reasentamientos (Pago de Terrenos ptar GH)</b>		1,848,437	1,848,437		



Componentes	Presupuesto Actual USD	Monto Comprometido/ Contratado	Ejecutado acumulado USD	Por ejecutar USD	% Ejecución acumulada diciembre, 2025
3.-Fortalecimiento de la Capacidad Institucional	3,261,972	2,845,209	2,317,177	944,795	71.0%
4. Gestión y Supervisión del Proyecto	4,264,732	1,836,411	1,425,542	2,839,190	33.4%
Comisión Inicial	108,750	108,750	108,750	0	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>43,500,000</b>	<b>14,352,301</b>	<b>7,337,083</b>	<b>36,162,917</b>	<b>16.9%</b>

Los componentes 1, 2, 3 y 4, presenta un movimiento de USD1,637,176.50 (16.7%), USD1,848,437 (7.10%), USD2,317,177 (71.0%) y USD1,425,542 (33.4%), respectivamente. La ejecución acumulada respecto al monto total del Proyecto corresponde a un 16.9%.

Del total ejecutado durante el año 2025 (USD7,337,083) corresponde al cuarto trimestre un total de USD 1,782,865.

El monto total ejecutado corresponde al 78.4% del monto desembolsado a la fecha.

El detalle de los ingresos y egresos del Proyecto a diciembre de 2025, se muestra en el cuadro siguiente:

**Cuadro no. 2:** Ingresos, egresos y balance de los desembolsos del Proyecto en USD.

Semestre	Desembolsos		Ejecutado		Por ejecutar (US\$) (a-b)
	Durante el periodo	Acumulado (USD) (a)	Durante el periodo	Ejecutado acumulado (USD) (b)	
2022	700,000	808,750	426,580	426,580	382,170
2023	800,000	1,608,750	193,134	619,714	989,036
2024	1,750,000	3,358,750	1,026,892	1,646,606	1,712,144
Enero-marzo 2025	-	3,358,750	385,854	2,032,460	1,326,290
Abril a junio 2025	6,000,000	9,358,750	630,569	2,663,029	6,695,721
Julio a Septiembre 2025	-	9,358,750	2,891,188	5,554,217	3,804,533
Octubre a diciembre 2025	-	<b>9,358,750</b>	<b>1,782,866</b>	<b>7,337,083</b>	<b>2,021,667</b>

El desembolso de 6.0 millones de dólares fue efectuado el 05 de mayo de 2025.

## 2.2 Gestión Técnica y Avances de las Actividades.

El cronograma del Proyecto se resume a continuación:

**Cuadro no. 3:** Programación y avances generales del Proyecto en porcentajes.

Componente	Descripción	2023-2024		2025		2026		2027		2028
		2023	2024	1er S	2do S	1er S	2do S	1er S	2do S	1er S
1.-Infraestructura y Eficiencia del Abastecimiento de Agua.	Programado	D-25%		D-50%	D-100%	E-35%	E-45%	E-20%		
	Avance	-	D-10%	D-40%	D-50%					
2.-Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Saneamiento.	Programado		D-25%	D-50%	D-25%		E-10%	E-35%	E-20%	E-35%
	Avance	-		D-20%	D-25%	D-45%				
3.-Fortalecimiento de la Capacidad Institucional	Programado	-	D-25%	D-75%	E-25%	E-25%	E-25%	E-25%		
	Avance	-		E-25%	E-30%	E-10%				

D: Proceso de contratación (% de actividades de contratación y diseño del Componente).

E: Ejecución- % de avance Físico a la fecha y Programado para el semestre.

Los porcentajes indican el avance de cada Componente con relación a la programación, diseño y construcción de los diferentes procesos de obras, bienes y servicios.

### **Componente 1.-Infraestructura y Eficiencia del Abastecimiento de Agua. –**

Se realizaron ajustes en los documentos de licitaciones para el inicio de las obras de rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Dura”, para mejorar su funcionamiento y su eficiencia de tratamiento del agua que llega a las diferentes comunidades de Moca. La UEP realizó la contratación del proceso:

- i) **DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ / Lote I - Obra Electromecánica:** Este lote incluye un nuevo suministro eléctrico en la planta “La Dura”, el pozo número 2 en Gaspar Hernández, y la rehabilitación de transformadores en la estación de bombeo Güaucí. registrando un **avance financiero del 13.83 %**.

**Lote II - Obra Civil:** Este lote se enfoca en la remodelación y nuevas obras para la oficina de la UEP en Moca y la rehabilitación del laboratorio CORAAMOCA, con avances financieros del **13.19 %** para las oficinas y **85.89 %** para el laboratorio. De este proceso fue realizada la revisión del Estudio Estructural del edificio de oficinas de la UEP-Moca el 25 de septiembre de 2025 y presentado el primer reporte de cubicaciones el 20 de octubre de 2025 de los trabajos ejecutados.

#### **Avances clave de este contrato:**

- Se ha completado en un 95% la rehabilitación del Laboratorio La Dura.
- Las actividades en las estaciones de bombeo de Guauci y Monte de la Jagua han progresado según lo previsto.
- En la estación de bombeo Pozo #2 en Gaspar Hernández, se ha completado la perforación y el encamisado, y se está a la espera de los resultados del aforo correspondiente.

- 
- Al finalizar el presente semestre se ha presentado la primera cubicación de esta obra por un monto de RD\$6,907,104.01 incluyendo indirectos.

## **Componente 2.- Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Saneamiento.**

Se realizaron ajustes y revisiones en las especificaciones técnicas y documentos de licitaciones de las Obras de los sistemas de Alcantarillado Sanitario de los municipios de Moca y Gaspar Hernández con el acompañamiento de consultores del Banco Mundial y el equipo de la UEP. Los terrenos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Gaspar Hernández fueron adquiridos, el 19 de septiembre fue realizada el Acta de Acuerdo para la compra y el pago fue efectuado en octubre de 2025. Se notificó a CORAAMOCA el 02 de octubre de 2025 que se requiere mantener vigilancia permanente sobre los terrenos adquiridos a CORAAMOCA, a fin de prevenir ocupaciones ilegales, previendo el inicio de las obras en el año 2026.

En este Componente, el proceso de entrega y aprobación de los Diseños de los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales (*DO-INAPA-003-2022-CS-QCBS*) que se preparan por el Componente 3 del proyecto, y otros procesos preparados por lo UEP, concluyó el 31 de agosto 2025. Se inició con la preparación de las especificaciones técnicas y pliegos de los procesos de licitaciones para la construcción de los sistemas de alcantarillados sanitarios de Moca y Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

La construcción de los referidos sistemas de alcantarillado sanitario incluye la construcción de los colectores principales, redes secundarias y las acometidas sanitarias domiciliarias tanto en Moca como en Gaspar Hernández, que permitirá que los residentes en el casco urbano, de ambas ciudades, puedan tener un sistema eficiente de recolección y tratamiento de las aguas residuales, y de esta manera mejorar el entorno ambiental de los diferentes sectores y el mejoramiento de la salud de sus habitantes.

- i. El proceso *DO-INAPA-002-2024-CW-RFB / Construcción de Obras de Saneamiento y Agua Potable en Moca y Gaspar Hernández": Lote I: Alcantarillado Condominial*. El contrato fue firmado y considera los sectores seleccionados correspondiente a:
  - Residencial Moca en la municipalidad de Moca, con una población beneficiaria de 200 viviendas.
  - Barrio María Trinidad Sánchez (El Semillero) en Gaspar Hernández, con una población beneficiaria de 174 viviendas.

## **Componente 3.- Fortalecimiento de la Capacidad Institucional.**

En este componente se encuentran en ejecución los procesos de desarrollo del Fortalecimiento de CORAAMOCA:

- *Proceso DO-INAPA-003-2022-CS-QCBS, Estudios de Factibilidad y Diseño de las obras del Alcantarillado Sanitario y PTAR para Moca y Gaspar Hernández, concluido el 31 de agosto 2025.*
- *Proceso DO-INAPA-001-2022-CS-QCBS: DO-INAPA-001-2022-CS-QCBS-BIS / Consultoría para la preparación de la "Auditoría de Agua, Catastro de Redes, Modelo Hidráulico, Sectorización, Estrategia de Reducción de Agua No Comercializada (ANC) y Auditoría Energética".*

Este contrato inició en septiembre de 2024 con una vigencia de 18 meses. Tiene el objetivo de identificar las brechas de mejora institucional en la gestión comercial; y realizar el censo de clientes actuales y potenciales mediante un

---

catastro de clientes. Además, se enfocará en reducir el Agua No Comercializada, contribuyendo al fortalecimiento institucional al mejorar la calidad de los servicios de agua ofrecidos a los usuarios.

Se elaboró un contrato de adenda No. 1 para incluir la construcción de registros para instalación de los macromedidores, el registro en la CGR fue realizado el 25 de septiembre de 2025. Entre los principales avances de este proceso se citan las siguientes actividades:

i) **Actualización del Informe Técnico: Auditoría (Producto R1) y Mediciones (Producto R2)**

**i.1)** La Firma Consultora realiza actualmente la construcción de Registros para instalar los equipos de medición para levantar información de los caudales de agua que se distribuyen en el sistema de agua de Moca para determinar las pérdidas de agua en el funcionamiento del Acueducto.

A la fecha, la firma Consultora realiza actividades para la entrega del **Producto 1 - Auditoría del Agua**; los sectores pilotos seleccionados para trabajar en la reducción del ANC, son:

- **DMA 1:** Barrio Villa Elsa
- **DMA 2:** Barrio Villa del Rosario
- **DMA 3:** Barrio Villa Olga
- **DMA 4:** Centro de Gaspar Hernández y Barrio María Trinidad Sánchez en Gaspar Hernández

**i.2 Avances en los Trabajos para el Producto 2 - Auditoría Energética**

Se ha logrado avances importantes en el levantamiento de información para el **Producto 2 - Auditoría Energética y Diagnóstico de Sistemas Electromecánicos**. Los hallazgos de la visita técnica a CORAAMOCA, realizada del 28 de julio al 8 de agosto de 2025, revelaron un patrón de fallas en la infraestructura y las prácticas operativas, como resultado del levantamiento de información realizado por la Firma.

**i.2.1 Análisis de Eficiencia Energética**

En relación al análisis de Eficiencia Energética más de 1,000 facturas eléctricas, de julio de 2022 a junio de 2025, mostró que el consumo de energía eléctrica es el segundo gasto operativo más grande de la empresa, después de los salarios fijos del personal.

Representa el **18% del presupuesto**. Un hallazgo crítico fue la identificación de los centros de mayor consumo:

- El contrato 6005327, de la estación de bombeo de Guauci, por sí solo representa el **50.8% del consumo total** de la empresa.
- Un grupo de aproximadamente 10 contratos concentra la mayor parte del consumo energético. **Impacto Financiero por Ineficiencias.**

**i.2.2 Penalizaciones por Bajo Factor de Potencia**

Otro de los hallazgos encontrados por la Firma consultora es la pérdida financiera evitable atribuida a la penalización por Factor de Potencia que se considera una multa (que queda incluida en el pago de la energía que realiza CORAAMOCA a la compañía eléctrica EDENORTE) por la utilizando deficiente de la energía. Durante el proceso de auditoria se detectaron penalizaciones recurrentes por un bajo factor de potencia en 13 de los 51 contratos

---

activos. Estas penalizaciones tienen un costo mensual promedio de aproximadamente **RD\$200,000**. Estas deficiencias técnicas se deben a que los motores eléctricos operan muy por debajo de su carga nominal.

Las inspecciones técnicas en más de 15 instalaciones revelaron la ausencia de un inventario actualizado de equipos electromecánicos y un modelo de mantenimiento que tiende a ser reactivo en lugar de preventivo. Las mediciones preliminares también confirmaron que las bombas operan lejos de su Punto de Máxima Eficiencia (BEP). Por ejemplo:

- En la **Estación La Rosa**, la bomba operaba fuera de su punto de diseño y era incapaz de presurizar la red.
- En la **Estación Quebrada Honda**, la bomba operaba lejos de un punto eficiente, lo que se evidenció por la baja presión en la impulsión incluso con un caudal reducido.

### **i.3 Fortalecimiento de Capacidades**

En el Componente de Fortalecimiento Institucional

El equipo de la UEP y de CORAAMOCA han realizado reuniones periódicas con el equipo consultor de ANC para definir los indicadores y línea base que permitirá medir el desempeño institucional de CORAAMOCA. Los productos entregados y revisados por este Contrato se encuentran detallado en el Anexo I de este Informe.

- ***Procesos DO-INAPA-002 y 003- 2023-CS-QCBS: Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) para los sistemas de recolección y tratamiento de Moca y Gaspar Hernández.***

Estos contratos fueron adjudicados el 25 de septiembre 2024, se le emitió el Acta de Inicio 27 de noviembre 2024. Los productos entregados y aprobados a junio de 2025 son: i) Primer entregable: cronograma y Plan de trabajo (D1); ii) Informe inicial (D-2) Informe de evaluación y revisión completa de la información existente para las alternativas propuestas, recibido en marzo 2025; iii) D3: Análisis de alternativas. Se le emitió una adenda de extensión del tiempo en fecha 02 de mayo de 2025. iv) Se recibe el entregable (D4): Borrador de las EIAS tanto de Moca como de GH, se remiten al BM para fines de revisión, el BM devuelve el 10 de septiembre las observaciones. En revisión para la aprobación final al final de diciembre de 2025.

#### ***Componente 4.- Gastos Administrativos y Operativos.***

El equipo del proyecto contratado a la fecha consiste en: i) Coordinadora General del Proyecto (realizado por personal de INAPA), ii) Especialista de Adquisiciones, iii) Especialista Ambiental y Social, iv) Especialista Financiero; iv) Especialista Contador (realizado por personal designado por INAPA); v) Especialista Senior Saneamiento vi) Coordinador Técnico en Moca, vii) dos (2) Analistas de Adquisiciones (I y II), viii) Analista Social ix) Auxiliar Social; x) Ingeniera Fiscalizadora; y xi) Especialista en Administración de Contratos.

La DEPI realiza el apoyo administrativo de secretarías, conserjes, choferes, e ingenieros de apoyo al Proyecto.



---

### 2.3 Cumplimiento Ambiental y Social.

En el marco de la misión de supervisión del Banco Mundial, clausurada el 04 de diciembre de 2025, se desarrollaron sesiones de trabajo con los equipos de Adquisiciones, Financiero y Ambiental y Social; además, se realizaron visitas de campo a: (i) los terrenos de la PTAR de Gaspar Hernández y la zona de descarga del río Joba al mar, (ii) el sitio del proyecto piloto de alcantarillado condominial en Gaspar Hernández (Bo. María Trinidad Sánchez), (iii) la PTAR Las Colinas (Moca) y (iv) la PTAP La Dura (Moca).

Como parte de los acuerdos y próximos pasos en materia ambiental y social:

- EIAS – Moca: completar el levantamiento/línea base de calidad de agua (incluyendo laboratorios) y el análisis básico de balance hidrológico del río Moca.
- EIAS – Gaspar Hernández: completar el levantamiento/línea base de calidad de agua (incluyendo laboratorios) y el análisis básico de balance hidrológico del río Joba.
- **Estrategia de Pacto Social:** desarrollar la estrategia de Pacto Social en la provincia Espaillat.
- Fortalecimiento institucional: desarrollar el Plan de Capacitaciones.
- Otros: (i) participación activa en los pliegos de licitación y Solicitudes de Oferta (SDO), (ii) entrega del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) al MIMARN y (iii) actualización del informe del PCAS correspondiente al período julio–diciembre 2025.

Al finalizar el tercer período del 2025, se había logrado la finalización y aprobación por el Banco de importantes instrumentos ambientales y sociales, tales como:

- MGAS-CERC (28 de febrero de 2024)
- Plan de Capacitaciones (3 de abril de 2024)
- Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) (15 de mayo de 2024)
- Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para la Planta La Dura (21 de junio de 2024)
- PGAS para el alcantarillado condominial (09 de diciembre 2024).
- PGAS para el alcantarillado convencional y PTAR de Gaspar Hernández (07 de marzo 2025).
- PRI para el alcantarillado convencional de Gaspar Hernández (07 de marzo 2025).
- PGAS para el alcantarillado convencional y PTAR de Moca (15 de marzo 2025).
- EIAS de Moca (Entregado a Revisión del BM).
- EIAS de Gaspar Hernández (En proceso).

El detalle de cada instrumento se indica en el Anexo II.

### III. Indicadores del Proyecto y Avances.

Los avances en los indicadores iniciarán su medición una vez se reciban los resultados de las consultorías contratadas y los procesos de obras que se encuentran programados en el marco de desarrollo de este Proyecto.

Como parte de la reestructuración aprobada en fecha 26 de mayo de 2025, se ha acordado un conjunto de ajustes a los indicadores del Proyecto, principalmente debido a la brecha de financiamiento causada por la inflación y el sobrecosto. Los cambios se detallan a continuación:

**Cuadro no. 4:** Indicadores Programados.

Componente	Descripción	Anterior	Presente	Observaciones
<b>1: Infraestructura y Eficiencia del Abastecimiento de Agua</b>	(i) el número de medidores de agua a instalar	10,000	2,500	acceso a nuevas conexiones de agua
	(ii) la longitud de las redes de distribución de agua a rehabilitar	50 kilómetros	20 kilómetros	Para Moca y Gaspar Hernández
	el número estimado de personas que obtendrán acceso a un suministro de agua gestionado de forma segura	123,000	117,750	
<b>II Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Saneamiento</b>	número estimado de personas que obtendrán acceso a un tratamiento mejorado de aguas residuales	90,000	72,000	

La firma consultora para el Agua No Contabilizada trabaja en una propuesta para revisar estos valores, según las auditorías realizadas como parte de su alcance.

**Cuadro no. 5:** Indicadores intermedios.

Nombre del Indicador	Línea Base	Avance a 4to Trimestre, 2025
<b>Componente 1</b>		
Número de personas que obtienen acceso a nuevas conexiones de suministro de agua (Número de personas)	0	-
Número de nuevas conexiones de suministro de agua en los hogares (Número de personas)	0	-
Número de áreas medidas del distrito (AMD) implementadas (Número)	0	-
Kilómetros de red rehabilitada (km)	0	-
<b>Componente 2</b>		-
Número de personas que obtienen nuevo acceso al alcantarillado (Número)	0	-
Número de nuevas conexiones de alcantarillado (Número)	0	-
Kilómetros de colectores rehabilitada (km)	0	-
Kilómetros de colectores nuevas instaladas (km)	0	-
<b>Componente 3</b>		
<b>Monto facturado (USD)</b>	3,759,000.00	-
Tasa de cobro (porcentaje)	85	-
Número de pactos sociales firmados (Número)	0	-

Nombre del Indicador	Línea Base	Avance a 4to Trimestre, 2025
% de indicadores del cuadro de mando que han alcanzado su meta en 4 de los 6 meses anteriores (como % de todos los indicadores de resultados)	0	-
% de cambio en las percepciones sobre la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes en áreas donde las instalaciones de agua y saneamiento son compartidas (porcentaje)	0	-

**Cuadro no. 6:** Indicadores de Resultados

Nombre del Indicador	Línea Base	Avance a 4to Trimestre, 2025
<b><i>Eficiencia Mejorada</i></b>		
Reducción de Agua No Contabilizada (ANC)	82.0 %	-
Índices de Cobertura de Costos Operativos Mejorado (Número)	0.71	-
<b><i>Acceso Mejorado</i></b>		
Personas que obtienen acceso a un suministro de agua gestionado de manera segura (Número)	18,000	-
Personas que obtienen acceso a un suministro de agua gestionado de manera segura- femenino (Número)	-	-
Personas que obtienen acceso a un tratamiento mejorado de aguas residuales (Número)	0	-
Personas que obtienen acceso a un tratamiento mejorado de aguas residuales - femenino (Número)	0	-
<b><i>Calidad Mejorada</i></b>		

## ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento de productos

Descripción	Detalles del Avance	Monto de los Servicios USD
<b>DO-INAPA-003-2022-CS-QCBS</b> / Consultoría Estudio de Factibilidad y Diseño del sistema de alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas residuales de Moca y Gaspar Hernández	<p><b>Contrato en Ejecución.</b>          Tiene un total de 7 productos/entregables. Total, entregado: 7; Avance del 100%</p> <p>Se preparó una enmienda 1 de extensión en julio 2024 + trabajos adicionales incluidos y se le incluyeron trabajos relativos a Encuesta para desarrollar el Condominial en Moca y Gaspar Hernández. Se preparó una enmienda 2 de extensión de tiempo en este período. Productos recibidos, aprobados y pagados. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Producto 1:</b> Diagnóstico integral, catastro de redes y catastro de usuarios</li> <li>◦ <b>Producto 2:</b> Análisis, predimensionamiento y presentación de alternativas propuestas incluyendo la evaluación de impacto ambiental y social.</li> <li>◦ <b>Producto 3:</b> Informe criterios básicos de diseño- diciembre 2025</li> <li>◦ <b>Producto 4:</b> Informe diseños preliminares de la alternativa seleccionada. En revisión – abril, 2025.</li> <li>◦ <b>Producto 5:</b> Análisis y Gestión Predial y Ambiental. El 21 de abril de 2025 presentan el manual de Operación para el sistema de Moca.</li> <li>◦ <b>Producto 6:</b> Informe de Gestión Ambiental y Social y Plan de Manejo Social y Ambiental.</li> <li>◦ <b>Informe Final (7)</b></li> <li>◦ <b>En septiembre de 2025, Concremat realizó revisiones a los presupuestos y en los diseños de algunos barrios incluidos en la licitación de las obras.</b></li> </ul>	<b>USD 1,316,325</b>
<b>DO-INAPA-001-2022-CS-QCBS-BIS</b> /Consultoría para la preparación de la auditoría de agua, el catastro de redes, el modelo hidráulico, la macrosectorización, la estrategia de reducción de ANC y la auditoría energética	<p><b>Contrato en Ejecución.</b> Acta de inicio se firmó en septiembre de 2024, Vigencia hasta marzo, 2026</p> <p>Se recibió el primer (1er) <b>entregable (R0)</b> (Cronograma y Plan de Acción) el 22 de noviembre de 2024.</p> <p>Hasta la fecha de este informe, se ha recibido (1) Informe Trimestral, en febrero 2025, el producto R2 referente al Diagnóstico de Eficiencia Energética en diciembre de 2025</p> <p>R4- Plan de Capacitación y R5- Especificaciones Técnicas de Equipos a Corto Plazo, entregados en fecha 27 y 29 marzo 2025 respectivamente.</p> <p><b>Pendientes:</b> Los informes (R1, R2, R3, R6 y R7); informes trimestrales (3).          Se incorporó la construcción de Registro para realizar mediciones de caudales  <b>El 26 de septiembre de 2025, AVSA entregó el Informe Preliminar de Auditoría Energética (R2).</b></p>	<b>USD 1,053,192</b>

Descripción	Detalles del Avance	Monto de los Servicios USD
<b>DO-INAPA-002 y 003-2023 CS-QCBS:</b> Consultoría para la elaboración de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para los sistemas de recolección y tratamiento de Aguas Residuales de Moca y de Gaspar Hernández, provincia Espaillat.	<b>Contrato en Ejecución.</b> El Acta de Inicio se firmó en noviembre 2024. Vigencia hasta el 02 de noviembre de 2025  <b>D1- Cronograma y Plan de Acción</b> aprobado en fecha 28 de noviembre de 2024; <b>D-2 Informe para las alternativas propuestas</b> el 03 de febrero de 2025 fue aprobado; <b>D-3 Informe resultados de la evaluación de alternativa seleccionada</b> , aprobado el 31 de marzo de 2025; <b>D-4: Documento Preliminar del EIAS</b> en revisión por parte del consultor incluyendo las observaciones del BM, aprobado en septiembre 2025 ; <b>D-5: Borrador PGAS y PRI</b> entregados y aprobado el 15 de abril de 2025.	<b>GH: USD 68,711</b> <b>Moca: USD 68,711</b>
<b>DO-INAPA-005-2024-GO-RFQ / Equipos Laboratorio de Agua Potable Planta de Tratamiento La Dura</b>	<b>Contrato en Ejecución:</b> Adjudicado el 24 de octubre de 2024. Se realizó la recepción del 90% de los materiales en CORAAMOCA el 21 de marzo 2025 y 02 de mayo de 2025. Equipos instalados en septiembre 2025. Actualmente en fase de prueba. <b>Concluido y pagado</b>	<b>USD 158,817.42</b>
<b>DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ / Lote I:</b> Obra Electromecánica ubicaciones: Planta la Dura y Pozo No.2 en Gaspar Hernández, Estación de bombeo Guaucí en la provincia Espaillat, <b>Lote II:</b> Oficina de la UEP en Moca, provincia Espaillat	Se notifica la adjudicación el 03 de febrero de 2025 el Lote I y el 12 de marzo de 2025, el <b>Lote II</b> y un adicional del Rehabilitación del laboratorio de la Planta de tratamiento de agua potable de la Dura. El Contrato se firma en fecha 29 de abril de 2025. Las obras iniciaron en fecha 17 de junio de 2025 según el Acta de inicio.	<b>USD553,608.13</b>
<b>DO-INAPA-002-2024-CW-RFB: Lote I:</b> Proyecto piloto de construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en el barrio Residencial Moca, municipio Moca, y en el barrio María Trinidad Sánchez, municipio Gaspar Hernández; <b>Lote II:</b> Oficina de la UEP en Moca, provincia Espaillat	El 20/08/2025 se presentó en STEP el Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación. El 21/08/2025 se notificó la Intención de Adjudicación, resultando adjudicatarios: <b>Lote I:</b> Constructora SERINAR, S.R.L., por un monto de RD\$ 63,896,229.98. <b>Lote II:</b> Consorcio SOLSANIT, S.R.L., por un monto de RD\$ 431,285,496.10. Al cierre del trimestre, ambos contratos se encuentran en proceso de formalización de firma con los adjudicatarios.	<b>USD 7,986,802.03</b>
<b>DO-INAPA-489527-NC-DIR</b>	Contratación directa de la empresa CILPEN GLOBAL BUSINESS, SRL, para disposición final en una celda sanitaria para la placa de asbestos cemento que retiren de la planta	<b>102,000.00</b>



## ANEXO II: Seguimiento de Acciones Ambientales y Sociales del Proyecto

Instrumento A&S	Estatus Actual	Observaciones
Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) y su Informe semestral	<b>Finalizado y enviado.</b> Emitido el 30 de junio de 2025 se emitirá la siguiente versión.	Desde la fecha de efectividad del proyecto 9 de febrero de 2022 hasta la fecha, se han remitido al Banco los informes semestrales correspondientes con las informaciones de implementación, seguimiento y monitoreo de los instrumentos ambientales y sociales elaborados para el proyecto.
Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI)	<b>Finalizado y publicado.</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 4 de marzo, 2022.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
Procedimiento de Gestión de Mano de Obra (PGMO)	<b>Finalizado y publicado.</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 4 de marzo, 2022.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
Plan de Participación de Partes interesadas (PPPI)	<b>Finalizado y publicado.</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 4 de marzo, 2022.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
MGAS del proyecto	<b>Finalizado y publicado.</b> Remitidos para revisión del Banco el 13 de diciembre 2023 y comentarios recibidos el 26 de febrero 2024. Aprobado por la Gerencia del BM en fecha 24 de abril, 2024. Fue publicado en la página del INAPA el 15 de mayo 2024.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
CERC-MGAS	<b>Finalizado y publicado.</b> Revisado y aprobado por el BM en fecha 26 de febrero 2024 y publicado en la página Web del INAPA el 28 de febrero 2024.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
Plan de Capacitaciones	<b>Finalizado y publicado.</b> Fue remitido por la especialista ambiental el 16 de febrero 2024 y los comentarios del BM recibidos en fecha 26 de febrero 2024. Finalizado y aprobado por el BM el 03 de abril, 2024.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
PGAS La Dura	<b>Finalizado y publicado</b> Versiones actualizadas aprobadas por el	

Instrumento A&S	Estatus Actual	Observaciones
	BM en fecha 03 de julio, 2024.	
PGAS para obras alcantarillado (convencional) y PTAR en Moca y GH	<b>Finalizado y publicado.</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 16 de junio, 2025.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) para afectados por adquisición de tierras para construcción de PTAR y estaciones de bombeo en Moca y GH	<b>Finalizado y publicado</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 16 de junio, 2025.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
PGAS- Alcantarillado Condominial en Moca y GH	<b>Finalizado y publicado</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 09 de diciembre, 2024	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
EIAS del Sistema de Alcantarillado y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Moca y Gaspar Hernández.	<b><u>En tiempo</u></b> , se formalizó una primera entrega de ambos borradores en fecha 28 de julio al BM, se recibieron las observaciones por parte del BM el 10 de septiembre 2025, <u>se estima la entrega al final en el primer período del 2026.</u>	En proceso de revisión.
PGAS Red de Agua Moca (50 km)	<b><u>Pendiente.</u></b> Adaptar PGAS del alcantarillado Moca.	Fecha pendiente de definir según los resultados de la Consultoría de ANC que definirá las zonas a intervenir.

### ANEXO III: Procesos de Adquisiciones en ejecución o en desarrollo.

No.	Descripción Procesos	Estado de avance al 31/12/2025
1	DO-INAPA-001-2025-GO-RFQ / Adquisición de equipos de Protección Personal y Señalización	Iniciado, recepción realizada el 11 de diciembre de 2025. Actualmente en Evaluación
2	DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ / Contratación: <b>Lote 1:</b> Obras electromecánica: nuevo suministro eléctrico en Planta La Dura y Pozo No. 2 en Gaspar Hernández, rehabilitación de transformadores en estación de Bombeo Guacú, <b>Lote 2:</b> Obras Civil: Remodelación y construcción oficina UEP-MOCA.	<b>LOTE I:</b> \$10,755,427.40; <b>Lote II:</b> \$24,094,204.55; Hasta el 15 febrero. 2026
3	DO-INAPA-002-2024-CW-RFB / <b>Lote I:</b> Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en el barrio Residencial Moca, municipio Moca, y en el barrio María Trinidad Sánchez, municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat. <b>Lote II:</b> Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Dura” en Moca, provincia Espaillat.	<b>Lote II: SOLSANITPOR</b> \$431,285,496.1; Hasta el 15 nov. 2026; <b>Contrato de fecha: 29-09-2025</b>  <b>SERINAR SRL Condominial-</b> <b>\$63,896,229.98</b> <b>En Proceso de Adjudicación</b>
4	DO-INAPA-001-2025-CW-RFB/ Contratación del <b>Lote I:</b> Obras para el Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado sanitario convencional de Moca; <b>Lote II:</b> Rehabilitación de Planta Tratamiento de Águas Residuales “Las Colinas en la ciudad Moca.	SDO EN STEP PARA la publicación
5	DO-INAPA-002-2025-CW-RFB/Contratación del Lote I: Obras para el Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado Sanitario convencional de Gaspar Hernández Lote II: Obras de Construcción de Planta Tratamiento de Águas Residuales en la ciudad Gaspar Hernández	No iniciado
6	DO-INAPA-001-2022-CS-QCBS-BIS/Consultoría para la preparación de la auditoría de agua, el catastro de redes, el modelo hidráulico, la macrosectorización, la estrategia de reducción de ANC y la auditoría energética	Completado y en ejecución hasta 9 de marzo de 2026
7	DO-INAPA-002-2023-CS-QCBS / Consultoría para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIA) para el desarrollo de infraestructuras de recolección y tratamiento de aguas residuales Gaspar Hernández	Completado y en ejecución// Plazo extendido hasta el 2 de abril de 2026
8	DO-INAPA-003-2023-CS-QCBS / Consultaría para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) para el desarrollo de infraestructuras de recolección y tratamiento de aguas residuales en Moca	Completado y en ejecución// Plazo extendido hasta el 2 de abril de 2026
9	DO-INAPA-001-2024-CS-LCS / <b>Lote I:</b> Supervisión obra Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial – Moca y Gaspar Hernández// <b>Lote II:</b> Supervisión de obra para la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Dura” – Moca- <u>Condominial</u>	Declarado Desierto
		Completado y adjudicado del 08 de diciembre de 2025 hasta el 08 de enero del 2027
10	DO-INAPA-001-2025-CS-QBS/ Supervisión obra Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial – Moca y Gaspar Hernández	Publicado el 03 y 04 de noviembre de 2025; recepción SEI en fecha 01 de diciembre de 2025
11	DO-INAPA-002-2025-CS-QCBS: Supervisión de la Obras del Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado Sanitario de Moca y la Supervisión de la Rehabilitación de la Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Publicado Expresión de Interés el 18 de julio de 2025; se remitirá la SDP a la Lista Corta en primer trimestre de 2026.
12	DO-INAPA-003-2025-CS-QCBS:Contratación de la Supervisión de Obras Sistema de Redes Colectoras Alcantarillado Sanitario y construcción de PTAR’s Gaspar Hernández.	Publicado Expresión de Interés el 18 de julio de 2025; se remitirá la SDP a la Lista Corta en primer trimestre de 2026.

No.	Descripción Procesos	Estado de avance al 31/12/2025
13	DO-INAPA-003-2025-CS-LCS/ Selección y contratación Auditoría Externa de los Estados Financieros de propósito Especial del Proyecto CORAAMOCA	Publicado, recepción el 18 de noviembre de 2025; y actualmente en Evaluación Técnica
14	DO-INAPA-009-2024-CS-INDV / Analista Social UEP en Moca	Completado y en ejecución, hasta el 31/01/2026
15	DO-INAPA-011-2024-CS-INDV / Especialista en Administración de Contrato	Completado y en ejecución hasta el 31/08/2026
16	DO-INAPA-031-2024-CS-INDV / Contratación de un Ingeniero Fiscalizador de Obras	Completado y en ejecución, hasta el 28/02/2026
17	DO-INAPA-001-2025-CS-INDV / Analista Ambiental 1 para la UEP Moca y 1 para Gaspar Hernández	Completado y en ejecución, hasta el 30/09/2026
18	DO-INAPA-002-2025-CS-INDV / Analista de Adquisiciones II	Completado y en ejecución, hasta el 31/07/2026
19	DO-INAPA-004-2025-CS-INDV / Ingeniero de Costos y Presupuesto	Completado y en ejecución, hasta el 31/03/2026
20	DO-INAPA-005-2025-CS-INDV / Especialista Senior en Saneamiento	Completado y en ejecución, hasta el 31/08/2026
21	DO-INAPA-006-2025-CS-INDV / Coordinador Técnico de Moca	Recontratación firmada el 03/10/2025, hasta el 30/11/2026
22	DO-INAPA-008-2025-CS-INDV / Especialista Adquisiciones de la UEP	Recontratación firmada el 26/11/2025, hasta el 28/02/2027
23	DO-INAPA-009-2025-CS-INDV / Especialista Auxiliar social (Moca)	Recontratación en proceso - 6 meses hasta el 15/05/2026
24	DO-INAPA-010-2025-CS-INDV / Especialista Financiero	Publicado y contratado inicia el 01 de enero de 2026
25	DO-INAPA-011-2025-CS-INDV / Analista Adquisiciones	Contratada y En Ejecución/ Recontratada hasta el 30/04/2027
26	DO-INAPA-012-2025-CS-INDV / Especialista Ambiental y Social	Recontratación firmada el 26/11/2025, hasta el 31/03/2027
27	DO-INAPA-013-2025-CS-INDV / Asistente Administrativo Financiero	En Evaluación
28	DO-INAPA-014-2025-CS-INDV / Especialista I Senior en Agua Potable	En Evaluación
29	DO-INAPA-015-2025-CS-INDV / Contador	En Evaluación
30	DO-INAPA-017-2025-CS-INDV / Ingeniero de Diseño	Pendiente cierre de informe
31	DO-INAPA-018-2025-CS-INDV / Coordinador(a) General UEP	Se publicó y se recibieron documentos en fecha 22-12-2025
32	DO-INAPA-001-2023-NC-RFQ / Renta de equipos de Impresora multinacional 1 para UEP-INAPA y el Para a Oficina de CORAAMOCA, por un periodo de 3 años,	En ejecución- hasta 2026
33	DO-INAPA-002-2023-NC-RFQ / Contratación Servicio 20 Publicidad Doble por utilización a utilizar Durante la vida del Proyecto	Completado y en ejecución; Fecha de Término 02/11/2025 // Enmienda hasta el 31/12/2026
34	DO-INAPA-001-2024-NC-RFQ / Contratación de refrigerios para reuniones y sociabilización del plan de gestión social, durante el hasta 2025	Completado y en ejecución/ Enmienda de 6 meses- hasta el 06 de junio de 2026
35	DO-INAPA-004-2024-NC-RFB / Contratación de servicios Notarios	Completado y en ejecución/ Enmienda hasta el 31/03/2026
36	DO-INAPA-001-2025-NC-RFB / Proceso de Extracción, Almacenamiento y Transporte y disposición final en Vertedero de Rafey de Placas de Asbesto-Cemento en la Planta de Tratamiento de Agua 'La Dura',	Proceso Contratado hasta el 20/11/2026.
37	DO-INAPA-001-2025-NC-DIR / Contratación de un Partner Odoo, para Instalar y configurar el sistema ODOO en CORAAMOCA	No iniciado
38	DO-INAPA-002-2025-NC-RFQ / Servicio de Intermediación ante la DGII para la facturación electrónica para plataforma de gestión comercial en las oficinas de CORAAMOCA	No iniciado
39	DO-INAPA-006-2024-NC-DIR / Contratación directa de la empresa CILPEN GLOBAL BUSINESS, SRL, para disposición final en una celda sanitaria para la placas de asbestos cemento que retiren de la planta	Completado y en ejecución
Monto total Plan de Adquisiciones		8,385,795