

ID	Número de línea	Descripción	Start	Finish	Duration	2023	2024	2025	2026	2027
1	1	AMPLIACIÓN ACERUCADO EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA DE LOS RIOS	Thu 24/1/22	Tue 26/1/22	1418.87					
2	2	ACTIVACIÓN DE OBRA	1054.89 days	Thu 24/1/22	1054.89 days					
3	3	ACTA DE INICIO	1.11 days	Thu 24/1/22	1.11 days					
4	4	MOVILIZACIÓN/INICIO DE OBRA	10 days	Mon 6/2/23	10 days					
5	5	PARALELIZACIÓN POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A ZONA DE POZO	11.44 days	Wed 17/2/23	11.44 days					
6	6	PRESENTACIONES AL INGENIERO SUPERVISOR (SUBMITTALS)	91.44 days	Wed 26/4/23	91.44 days					
7	7	PRUEBAS CLAVES	92.56 days	Mon 8/5/23	92.56 days					
8	8	TRABAJOS CONTRACTUALES	85.78 days	Tue 20/2/24	85.78 days					
9	9	CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA METÁLICA ELEVADA, (S 100)	108 days	Thu 8/1/26	108 days					
10	10	PARALELIZACIÓN POR REVISIÓN DE REDISEÑO DE FUNDACIONES DE LAS PLATAFORMAS	200 days	Mon 1/4/24	200 days					
11	11	Fin Construcción Plataforma Metálica	0 days	Fri 1/5/26	0 days					
12	12	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO A CÁRCAMO DE BOMBEO	80 days	Fri 1/5/26	80 days					
13	13	Fin Electrificación y Equipamiento	0 days	Fri 3/7/26	0 days					
14	14	LÍNEA DE IMPULSION	851.78 days	Tue 26/2/24	851.78 days					
15	15	PARALELIZACIÓN DE OBRA POR INSTRUCCIÓN O ENLAPA.	17 days	Fri 22/2/24	17 days					
16	16	REPLANTIO DE TUBERIAS	4 days	Wed 28/2/24	4 days					
17	17	CONTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO 1-4,538.860 M	791.33 days	Tue 20/2/24	791.33 days					
18	18	MOVIMIENTO DE TIERRA	794.89 days	Thu 29/2/24	794.89 days					
19	19	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	794.89 days	Thu 29/2/24	794.89 days					
20	20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EN ACERO, CON PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN	75.5 days	Wed 28/4/26	75.5 days					
21	21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS EN LA LÍNEA	46 days	Sat 28/7/26	46 days					
22	22	CRUCES	22 days	Thu 7/5/26	22 days					
23	23	SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA	237.78 days	Fri 15/12/25	237.78 days					
24	24	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	100 days	Sat 9/5/26	100 days					
25	25	Fin Línea de Impulsion	0 days	Fri 4/9/26	0 days					
26	26	INTERCONEXIÓN DESDE LA LÍNEA DE IMPULSION # 16 A DEPÓSITOS REGULADORES EXISTENTES	39 days	Sat 9/5/26	39 days					
27	27	Fin Interconexión Línea de Impulsión a Depósitos	0 days	Fri 15/6/26	0 days					
28	28	EXTENSIÓN A BARRIO LIBERTAD	68 days	Tue 28/4/26	68 days					
29	29	Fin Extensión a Barrio Libertad	0 days	Wed 8/7/26	0 days					
30	30	FIN TRABAJOS CONTRACTUALES	0 days	Fri 4/9/26	0 days					
31	31	TRABAJOS ADICIONALES POZOS LAS GUANABAS LA MAYA	236.89 days	Tue 1/12/24	236.89 days					
32	32	IMPREVISTOS DEL CONTRATISTA	45 days	Fri 4/9/26	45 days					
33	33	DOCUMENTOS DE CIERRE	45 days	Thu 22/10/26	45 days					
34	34	IMPREVISTOS CONTRACTUALES	45 days	Wed 9/12/26	45 days					
35	35	FIN DE OBRA	1 day	Mon 23/1/27	1 day					

btd