

ID	Tar Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
0	ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE 1644.13 IMPULSION ACUEDUCTO MULTIPLE LOS LIMONES_V2	days	1/6/22	8/6/26	
1	INICIO DE LA OBRA	0 days	1/6/22	1/6/22	
2	Instalacion de valla de obra y caseta de materiales	3 days	1/6/22	1/8/22	
3	A - ESTACION DE BOMBEO EXISTEN	40 days	1/9/22	2/18/22	
4	VERIA EN BLOQUES DE 6 VIOLINA 40 days	40 days	1/9/22	2/18/22	
5	MOVIMIENTO DE TIERRA	6 days	1/9/22	1/15/22	
6	Replanteo	1 day	1/9/22	1/10/22	2
7	Excavacion zapatas	3 days	1/10/22	1/13/22	6
8	Reposicion material compact	2 days	1/13/22	1/15/22	7
9	Bote de material	1 day	1/14/22	1/15/22	8FS-1 day
10	HORMIGÓN ARMADO	28 days	1/15/22	2/12/22	
11	Construccion de zapatas de muros y columnas	12 days	1/15/22	1/27/22	9
12	Construccion Columnas de ar	8 days	1/27/22	2/4/22	11
13	Construccion de Viga de ama	6 days	1/27/22	2/2/22	12SS
14	Construccion de Viga de ama	4 days	2/2/22	2/6/22	13
15	Construccion de Viga de H.S.	3 days	2/9/22	2/12/22	14,12,18
16	MUROS	13 days	1/27/22	2/9/22	
17	Colocacion Block BNP violina	2 days	1/27/22	1/29/22	11
18	Colocacion Block SNP	7 days	2/2/22	2/9/22	17,13
19	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	2 days	2/12/22	2/14/22	
20	Pañete en vigas y columnas	2 days	2/12/22	2/14/22	18,15
21	Cantos	2 days	2/12/22	2/14/22	20SS
22	PINTURA	2 days	2/14/22	2/16/22	
23	Aplicación de pintura	2 days	2/14/22	2/16/22	21,20
24	Suministro y colocacion de alambre galvanizado tipo	1 day	2/16/22	2/17/22	23
25	Instalacion puerta corrediza	1 day	2/16/22	2/17/22	24SS
26	Limpieza final	1 day	2/17/22	2/18/22	25,24
27	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMI	14 days	1/27/22	2/10/22	
28	ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA	4 days	1/27/22	1/31/22	
29	Instalacion de postes y estruc	4 days	1/27/22	1/31/22	11
30	ELECTRIFICACIÓN SECUNDA	7 days	1/29/22	2/5/22	
31	Instalacion de alimentadores electricos	7 days	1/29/22	2/5/22	29FS-2 days
32	Instalacion de paneles y transformador	3 days	2/2/22	2/5/22	31FS-3 days
33	ELECTROBOMBA	5 days	2/5/22	2/10/22	
34	Suministro e instalacion de electrobombas sumergible	5 days	2/5/22	2/10/22	32

Proyecto: ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO MULTIPLE LOS LIMONES
INAPA

[Signature]

ID	Tas	Nombre de tarea	Mo	Duration	Start	Finish	Predecessors
35	■	8 - LINEA DE IMPULSION	■	358 days	1/6/22	1/5/23	
36	■	Replanteo	■	349 days	1/15/22	1/5/23	8
37	■	MOVIMIENTO DE TIERRA	■	349 days	1/16/22	1/5/23	
38	■	Excavacion material compacto	■	220 days	1/15/22	8/27/22	3655
39	■	Suministro y colocación asiento de arena	■	210 days	1/25/22	8/27/22	3855+10 days
40	■	Colocación y compactación de	■	120 days	9/1/22	1/1/23	39,44,38
41	■	Bote de material	■	349 days	1/15/22	1/5/23	3855
42	■	TUBERIA	■	215 days	1/25/22	9/1/22	
43	■	Suministro y Colocacion tubería de 64 pvc SDR-21 C/I.G	■	210 days	1/25/22	8/27/22	3955
44	■	Prueba hidrostática de tubería	■	5 days	8/27/22	9/1/22	43,34,46,47,51
45	■	PIEZAS ESPECIALES	■	95 days	2/14/22	5/22/22	
46	■	Suministro y colocacion de codi	■	95 days	2/14/22	5/22/22	4355+20 days
47	■	Anclaje de H.S. para piezas	■	80 days	3/2/22	5/22/22	4655+15 days
48	■	GRUPE DE ALCANTARILLA EN	■	73 days	9/1/22	11/14/22	
49	■	Replanteo	■	65 days	9/1/22	11/6/22	47,4055
50	■	Excavación de material	■	25 days	9/1/22	9/26/22	4955
51	■	Suministro material de mina pa	■	20 days	9/21/22	10/11/22	50F5-5 days
52	■	Colocacion y compactacion de	■	25 days	10/20/22	11/14/22	51,54,55
53	■	Bote de material	■	65 days	9/1/22	11/6/22	5055
54	■	Colocacion Tubo de Acero, codos y juntas dresser	■	28 days	9/21/22	10/20/22	5155
55	■	Anclajes de H.A.	■	19 days	9/27/22	10/17/22	5455+6 days
56	■	VALVULAS	■	95 days	2/14/22	5/22/22	
57	■	Registro para válvula de aire	■	30 days	2/14/22	3/17/22	4655
58	■	Suministro y colocación cajas telescópicas	■	30 days	2/14/22	3/17/22	5755
59	■	Suministro e instalacion de Válvulas de desagüe y aire	■	65 days	3/17/22	5/22/22	58,57
60	■	Anclajes de H.S y H.A.	■	65 days	3/17/22	5/22/22	5955
61	■	Señalización, control y manejo	■	348 days	1/15/22	1/4/23	3655
62	■	Limpieza continua y final	■	357 days	1/6/22	1/4/23	255
63	■	PRES. BASE + PRES. EQ. EC. + PRES. ACT. No.2	■	575.5 days	6/1/23	1/6/25	
64	■	ACTIVIDADES PRES ACT NO.2	■	575.5 days	6/1/23	1/6/25	60
65	■	PRES. BASE + PRES. EQ. EC. + PRES. ACT. No.2 + PRES ACT. NO 3	■	567.75 days	1/6/25	8/6/26	
66	■	ACTIVIDADES PRES ACT NO 3	■	567.75 day	1/6/25	8/6/26	64FF
67	■	FIN DE LA OBRA	■	0 days	8/6/26	8/6/26	62,61,26,41,4
68	■	GASTOS INDIRECTOS	■	1644 days	1/6/22	8/6/26	

Proyecto:
ESTACION DE
INAPA

Proyecto:
ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS LIMONE
INAPA

Critical Split	Resumen del proyecto
Tarea	Tareas externas
División	Hito externo
Hito	Tarea inactiva
Resumen	Hito inactivo

	Resumen inactivo	Sólo el comienzo
Tarea manual		
Sólo duración		
Informe de resumen manual		
Resumen manual		
		Sólo fin
		Fecha límite
		Progreso
		Manual Progreso

	Critical
[	
]	
+	
—	
—	

1

Página 2