

Id	Modo de lance	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predicción Costo	Calendar											
							ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
1		MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS DE EL VALLE Y LOS HATILLOS	296	mié 10/16/24	mié 12/3/25	\$186,979,085.89												
2		ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS	77 días	jue 8/1/24	vie 11/15/24	\$13,487,827.87												
3		COLECTOR PRINCIPAL Y LÍNEA DE SERVICIO	77 días	jue 8/1/24	vie 11/15/24	\$13,487,827.87												
4		PRELIMINARES	14 días	jue 8/1/24	mar 8/20/24	\$301,395.69												
5		Releanteo y control topográfico	8 días	jue 8/1/24	lun 8/12/24	\$58,386.24												
6		Uso de entibados para excavaciones >3.0mts	3 días	mar 8/13/24	jue 8/15/24	\$228,623.55												
7		Demolición Registros Ladrillos de equipo (S Ud)	3 días	vie 8/16/24	mar 8/20/24	\$14,385.90												
8		CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE ASFALTO	10 días	mié 8/21/24	mar 9/3/24	\$78,113.93												
9		Corte de asfalto oldisco e=2"	5 días	mié 8/21/24	mar 8/27/24	\$62,186.82												
10		Retira y extracción de asfalto e= 2"	5 días	mié 8/28/24	mar 9/3/24	\$11,365.44												
11		Bote carpeta asfáltica de 5 km (incluye esparcimiento en botadero)	5 días	mié 8/28/24	mar 9/3/24	\$4,561.67												
12		MOVIMIENTO DE TIERRA	27 días	mié 9/4/24	jue 10/10/24	\$2,120,856.52												
13		Excavación material compacto de equipo (75%)	7 días	mié 9/4/24	jue 9/12/24	\$652,920.27												
14		Excavación material roca de equipo (incluye extracción 25%)	5 días	mar 9/10/24	lun 9/16/24	\$787,084.61												
15		Regularización de fondo zanja	3 días	vie 9/13/24	mar 9/17/24	\$36,700.49												
16		Adelanto de arena (suministro y colocación)	3 días	mié 9/18/24	vie 9/20/24	\$86,161.82												
17		Suministro de material de 15km	5 días	mié 9/18/24	mar 9/24/24	\$174,809.91												
18		Rollera compactada con compactador mecánico en capas de 0.20m	7 días	mié 10/2/24	jue 10/10/24	\$249,000.20												
19		Bote de material de demolición de 5km (incluye esparcimiento en botadero)	5 días	vie 9/27/24	jue 10/3/24	\$134,198.22												
20		SUMINISTRO DE TUBERÍA	3 días	mié 9/18/24	vie 9/20/24	\$7,327,349.98												

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Task

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress



<

Page 2



Domínio
AN 27 DE Fevereiro de 2010
Domingo, 21 de Fevereiro de 2010
República da Espanha
500 Remetente
D. Doménica
A-V.

ID	Modo de Trabajo	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predictor Costo
49	MA	Junta mecánica tipo Dresser 3" ISO PSI	2 días	mar 11/6/24	mié 11/6/24	\$19,847.60
50	MA	MANO DE OBRA	20 días	jue 10/10/24	mié 11/6/24	\$111,148.41
51	MA	Maestro Plomería (1H)	20 días	jue 10/10/24	mié 11/6/24	\$51,948.80
52	MA	Plomón (2H)	20 días	jue 10/10/24	mié 11/6/24	\$18,000.00
53	MA	Bomba de Adichue de Ø3" (3.5 HP)	20 días	jue 10/10/24	mié 11/6/24	\$41,199.61
54	MA	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS	22 días	jue 10/10/24	vie 11/15/24	\$1,048,264.12
55	MA	Remoción de aceras	3 días	jue 10/17/24	lun 10/21/24	\$9,682.88
56	MA	Remoción de contenes	3 días	jue 10/17/24	lun 10/21/24	\$8,875.97
57	MA	Bote de material clámion dist.5km (incluye esparramamiento en balastro)	3 días	mar 10/24/24	vie 10/24/24	\$1,705.52
58	MA	Reposición de acera	3 días	jue 11/7/24	lun 11/11/24	\$58,344.41
59	MA	Reposición de contenes	3 días	jue 11/7/24	lun 11/11/24	\$68,920.34
60	MA	Protección HS para tubería (L=2.50mts, A=1.1, e=0.15mt)	1 día	jue 11/7/24	vie 11/7/24	\$3,265.12
61	MA	Control y Manejo de Tránsito	7 días	jue 11/7/24	vie 11/15/24	\$200,211.53
62	MA	Sedificación, Control, Seguridad en la Obra y Manejo de Tránsito (incluye uso de conos, cintas amarillas reflectantes y hombres con banderolas)	7 días	jue 11/7/24	vie 11/15/24	\$361,914.11
63	MA	Limpieza Final y Continua	1 día	jue 11/7/24	jue 11/7/24	\$335,344.24
64	MA	REDES COLECTORAS	56 días	mar 8/13/24	mar 10/29/24	\$31,433,894.08
65	MA	Repanteo y control topográfico	7 días	mar 8/13/24	mié 8/21/24	\$192,980.88
66	MA	CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE ASFALTO	10 días	jue 8/23/24	mié 9/4/24	\$687,443.02
67	MA	Corte de Asfalto Céfisco e=2"	5 días	jue 8/23/24	mié 8/28/24	\$552,862.81
68	MA	Rotura y extracción de asfalto e= 2"	5 días	jue 8/29/24	mié 9/4/24	\$85,795.90
69	MA	Bote de material clámion dist.5km (incluye esparramamiento en balastro)	3 días	jue 8/29/24	lun 9/2/24	\$34,398.41

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline	Manual Progress
Split:	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Critical	
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Critical Split	
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	Progress	



ID	Modo de obra	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predector Costo
93	MA	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS	12 días	jue 9/5/24	vie 9/20/24	\$860,559.56
94	MA	Remoción de acera	5 días	jue 9/5/24	mié 9/11/24 68	\$50,431.66
95	MA	Reposición de contenes	5 días	jue 9/5/24	mié 9/11/24 68	\$50,431.66
96	MA	Remoción de badén	5 días	jue 9/5/24	mié 9/11/24 68	\$3,605.81
97	MA	Bote de material clámán dilatón (incluye esparcimiento en baldosa)	5 días	jue 9/5/24	mié 9/11/24 94CC	\$11,988.20
98	MA	Reposición de acera	7 días	jue 9/12/24	vie 9/20/24 94	\$303,877.15
99	MA	Reposición de contenes	7 días	jue 9/12/24	vie 9/20/24 95	\$391,592.84
100	MA	Reposición de badén	7 días	jue 9/12/24	vie 9/20/24 96	\$48,652.24
101	MA	REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES	22 días	jue 9/12/24	vie 10/0C	\$4,901,385.41
102	MA	SUMINISTRO TUBERÍAS Y PIEZAS	22 días	jue 9/12/24	vie 10/11/24	\$48,383.62
103	MA	De Ø12" PVC (SCH-40)	5 días	jue 9/12/24	mié 9/18/24 96	\$9,480.42
104	MA	De Ø3/4" PVC (SCH-40)	5 días	jue 9/12/24	mié 9/25/24 103	\$1,881.36
105	MA	De Ø1" PVC (SCH-40)	4 días	jue 9/26/24	mar 10/1/24 104	\$537.79
106	MA	De Ø2" PVC (SCH-40)	4 días	mié 10/2/24	lun 10/7/24 105	\$1,165.78
107	MA	De Ø3" PVC SDR-26 CI JG	4 días	mar 10/8/24	vie 10/11/24 106	\$1,652.00
108	MA	Coupling Ø12" PVC	5 días	jue 9/12/24	mié 9/18/24 96	\$1,596.25
109	MA	Coupling 3/4" PVC	5 días	jue 9/12/24	mié 9/25/24 108	\$1,947.30
110	MA	Coupling 1" PVC	4 días	jue 9/26/24	mar 10/1/24 109	\$94.99
111	MA	Coupling Ø2" PVC	4 días	mié 10/2/24	lun 10/7/24 110	\$200.13
112	MA	Junta mancalita tipo Dresser 3" x50 PSI	4 días	mar 10/8/24	vie 10/11/24 111	\$19,847.60
113	MA	MANO DE OBRA	22 días	jue 9/12/24	vie 10/11/24	\$4,853,001.79
114	MA	Maestro Plomería (1H)	22 días	jue 9/12/24	vie 10/11/24 103CC	\$64,936.00
115	MA	Plomó (2H)	22 días	jue 9/12/24	vie 10/11/24 114CC	\$19,800.00
116	MA	Bomba de Achique de Ø3" (5.5 HP)	22 días	jue 9/12/24	vie 10/11/24 114CC	\$41,199.61
117	MA	Control y Manejo de Tránsito	22 días	jue 9/12/24	vie 10/11/24 114CC	\$1,054,534.72
118	MA	Supervisión, Control, Seguridad Civil y Manejo de Tránsito (Incluye: uso de letreros, uso de conos, cintas amarillas y montes con balizas)	22 días	jue 9/12/24	vie 10/11/24 114CC	\$1,906,238.86

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline	Manual Progress
Split					
Milestone	◆	◆		Critical	
Summary				Critical Split	

Project: MEJORAMIENTO ALCA
 Dir: dom 10/12/23

Doc: E



Id	Modo de trabajo	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predicador/Costo	Calendar												Manual Progress
							11/3/2024	11/4/2024	11/5/2024	11/6/2024	11/7/2024	11/8/2024	11/9/2024	11/10/2024	11/11/2024	11/12/2024	11/13/2024	11/14/2024	
119		limpieza Final y Continua	15 días	jue 9/12/24	mié 10/2/24	114CC													
120		ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE	45 días	jue 9/5/24	mié 11/6/24	\$14,650,067.53													
181		COLECTOR DESDE REGISTRO 1L- A HASTA CARGAMO DE BOMBEO (DE PLANTA CIRCULAR)	20 días	jue 10/3/24	mié 10/30/24	\$533,014.15													
195		CARGAMO DE BOMBEO (CIRCULAR) (D=6.60 M)	53 días	jue 10/17/24	12/30/24	\$1,954,285.47													
196		CARGAMO	53 días	jue 10/17/24	12/30/24	\$1,954,285.47													
197		PRELIMINARES	7 días	jue 10/17/24	10/25/24	\$8,000.74													
198		Replanteo (D=6.60 m)	7 días	jue 10/17/24	10/25/24	\$8,000.74													
199		MOVIMIENTO DE TIERRA:	7 días	jue 10/17/24	10/25/24	\$231,860.22													
200		Estado material no clasificado en el tipo de ramal	7 días	jue 10/17/24	10/25/24	\$161,192.06													
201		Pallero compactado	5 días	mar 11/4/24	200CC+1	\$2,314.33													
202		Bata de material de camión	5 días	mar 11/4/24	201CC	\$68,353.83													
203		esparcimiento en boladero	5 días	mar 11/4/24	201CC	\$68,353.83													
204		MOVIMIENTO ARMADO F/C +280 Kg/cm2 (Industria) EN:	32 días	mar 11/3/24	mié 12/18/24	\$1,146,206.07													
205		Losas de fondo 0.35 - 1.14	10 días	mar 11/3/24	12/18/24	\$12,828.48													
206		Losas de fondo 0.30 - 0.89	10 días	mar 11/3/24	12/18/24	\$189,481.34													
207		Muros 0.30 - 2.26 eq/m3	10 días	mar 11/3/24	12/16/24	\$844,758.86													
208		Losas de techo 0.20 - 1.29	2 días	mar 11/3/24	12/18/24	\$99,137.38													
209		TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	30 días	mar 11/3/24	12/30/24	\$173,355.69													
210		Fino de fondo	3 días	mar 11/3/24	12/30/24	\$6,194.69													
211		Parquet interior (incluye techo)	3 días	mar 11/3/24	12/30/24	\$75,685.86													
212		Parquet exterior	3 días	mar 11/3/24	12/30/24	\$65,063.72													
213		Cantos	1 día	mar 11/3/24	12/30/24	\$3,996.62													
214		Fino de techo	1 día	mar 11/3/24	12/30/24	\$21,192.38													
215		Horrigón simple en fondo de 1 día	1 día	mar 11/3/24	12/30/24	\$1,222.42													
216		Registro	1 día	mar 11/3/24	12/30/24	\$1,222.42													
217		APLICACIÓN DE:	19 días	vie 11/2/24	mié 12/18/24	\$270,218.84													



Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor/Costo	Calendar											
							ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
216	■	Impermeabilizante	3 días	vie 11/22/24	mar 11/26/24	\$11,495.80												
217	■	Aditivo	3 días	mié 11/27/24	vie 11/29/24	\$5,618.33												
218	■	Junta Hidrofica	2 días	mar 12/17/24	mié 12/18/24	\$153,100.71												
219	■	TAPAS	4 días	vie 12/20/24	mié 12/25/24	\$124,643.91												
220	■	De Tola 1.00 x 1.00 m	1 día	vie 12/20/24	vie 12/20/24	\$39,734.17												
221	■	De Tola (0.80 x 0.80) m	1 día	vie 12/20/24	vie 12/20/24	\$48,166.06												
222	■	Reparación de Bimbo (con Bimbo a 1/2") Separadas a 1/2")	1 día	lun 12/23/24	lun 12/23/24	\$10,840.34												
223	■	Escalera en Registro H=1.50 m	1 día	mar 12/24/24	mar 12/24/24	\$9,955.53												
224	■	Escalera en Cárcamo H=3.80 m	1 día	mié 12/25/24	mié 12/25/24	\$15,947.81												
225	■	ELECTRIFICACIÓN PLANTA ILUMINACIÓN PERIFÉRICA (LUCES EXTERIORES)	182 días	mar 12/31/24	mié 9/10/25	\$7,213,472.95												
226	■	Suministro e instalación de luminarias HPS tipo Cobra de 250 W, 220 V.	33 días	mar 12/31/24	jue 2/13/25	\$252,864.16												
227	■	Postes H.A. 30' 300 DAM Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 10/3	3 días	mar 2/4/25	jue 2/6/25	\$94,523.07												
228	■	Postes H.A. 30' 300 DAM Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 10/3	15 días	mar 2/11/25	lun 2/13/25	\$82,246.00												
229	■	Postes H.A. 30' 300 DAM Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 10/3	5 días	vie 2/7/25	jue 2/13/25	\$54,417.16												
230	■	Hoyo para Postes	10 días	mar 12/31/24	lun 1/13/25	\$3,344.53												
231	■	Instalación de Postes	5 días	mar 2/4/25	lun 2/10/25	\$18,333.40												
232	■	ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA	43 días	mar 2/4/25	jue 4/3/25	\$434,841.65												
233	■	Postes en HAV 40' 800 DAM	3 días	lun 3/10/25	mié 3/12/25	\$36,816.00												
234	■	Postes en HAV 40' 500 DAM	2 días	jue 3/13/25	vie 3/14/25	\$31,270.00												
235	■	Alambre AAAG N° 2/0	5 días	lun 3/10/25	vie 3/14/25	\$34,833.60												
236	■	Estructura MT-104	2 días	lun 3/17/25	mar 3/18/25	\$13,386.73												
237	■	Estructura HA-100B	2 días	mié 3/19/25	jue 3/20/25	\$8,634.77												
238	■	Estructura PR-101	2 días	vie 3/21/25	lun 3/24/25	\$11,251.13												
239	■	Estructura PO-110	2 días	mar 3/27/25	mié 3/26/25	\$57,387.20												
240	■	Transformador de 15 KVA, 1a. 7,200/240 - 480V sumergido en aceite tipo Poste	2 días	jue 3/27/25	vie 3/28/25	\$106,731.00												
241	■	Cut-out de 200 Amp	2 días	lun 3/31/25	mar 4/1/25	\$25,672.08												
242	■	Pararrayos de 9 KV	2 días	mié 4/2/25	jue 4/3/25	\$8,531.40												
243	■	Instalación de Postes	12 días	jue 2/20/25	vie 3/7/25	\$7,333.36												



Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predicador/Costo	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	ene
244	WBS	Hoyo para Postes	12 días	mar 2/14/25	mié 2/19/25	228	\$1,337.81																								
245	WBS	Hoyo para Vientos	2 días	mar 2/14/25	mié 2/15/25	228	\$1,337.81																								
246	WBS	Muro de cinta eléctrica primaria	21 días	jue 2/20/25	jue 3/20/25	243CC	\$90,318.76																								
247	WBS	ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25		\$485,518.83																								
248	WBS	Alimentador eléctrico desde Transformadores hasta Panel Board con 3 conductores THW N° 8 y 1 conductor THW N° 10 en tuberías PVC y IMC de 2".	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	246	\$107,630.35																								
249	WBS	Alimentador eléctrico desde Panel Board hasta Caseta de Vigilancia con 3 conductores THW N° 8 y 1 conductor THW N° 10 en tuberías PVC de 2".	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$119,914.61																								
250	WBS	Alimentador eléctrico desde Panel Board hasta Transformador seco con 2 conductores THW N° 10	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$321.66																								
251	WBS	Alimentador eléctrico desde Transformador seco hasta Panel de Breakers 480 circuitos con 3 conductores THW N° 8	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$405.70																								
252	WBS	Alimentador eléctrico desde Panel CCM con arrancador hasta Registro eléctrico cerca de la Caseta de Vigilancia THW N° 8 y 1 conductores THW N° 10 para cada bomba (3), en una línea de tubo de PVC de 2".	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$83,187.73																								
253	WBS	Main Breaker 60 Amp, 480 Volts, 3a. Enclosure	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$21,538.07																								
254	WBS	Panel Board barra de 100 Amp. Con Main Breaker 600 Amp, 480 Volts, 3a. Inc. 1 Breaker 480V y 1 Breaker 200 amp.	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$61,034.20																								
255	WBS	Panel CCM con 3 Arrancadores Directo a línea del tipo Triplex con Breakers 400 Amp.	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$18,757.55																								
256	WBS	Transformador seco de 5 KVA, 480/120-240V	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$14,855.76																								
257	WBS	Panel de Distribución, (480c) (Inc. Breakers)	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$12,132.50																								

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Task

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

Project: MEJORAMIENTO ALCA

Date: dom 10/12/25



Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor/Costo	Calendar											
							ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
258	■	Registro en block de 6" para tuberías (0.70 x 0.70 x 0.82) m (RM)	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$46,864.18											
259	■	Tape plástico	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$971.23											
260	■	Tape de goma	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$305.29											
261	■	Mano de obra eléctrica secundaria	35 días	vie 3/21/25	jue 5/8/25	248CC	\$0.00											
262	■	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO	30 días	vie 5/9/25	jue 6/19/25		\$1,506,625.14											
263	■	Suministro Generador Eléctrico de emergencia diesel 30 Kw, 480/240V 3ø, Standard	30 días	vie 5/9/25	jue 6/19/25	261	\$711,435.14											
264	■	Instalación Generador	30 días	vie 5/9/25	jue 6/19/25	263CC	\$96,869.21											
265	■	Suministro y colocación de tanque combustible 500 gal (lleno en sitio)	30 días	vie 5/9/25	jue 6/19/25	263CC	\$523,078.15											
266	■	Construcción de Sistema Escape de Gases	30 días	vie 5/9/25	jue 6/19/25	263CC	\$12,873.78											
267	■	Construcción de Sistema Alimentación combustible	30 días	vie 5/9/25	jue 6/19/25	263CC	\$3,911.38											
268	■	Transfer Switch manual 100A Amp, 480V, 60 Hz, Nema 1R	30 días	vie 5/9/25	jue 6/19/25	263CC	\$77,750.44											
269	■	Main Breaker 450 Amp, Enclosure	30 días	vie 5/9/25	jue 6/19/25	263CC	\$21,538.07											
270	■	Alimentador eléctrico desde Generador eléctrico hasta Panel del consumidor (Panel No. 2, conduct. THW No. 6 en tuberías EMT de 2")	30 días	vie 5/9/25	jue 6/19/25	263CC	\$24,047.16											
271	■	Tape de goma	30 días	vie 5/9/25	jue 6/19/25	263CC	\$971.23											
272	■	Tape plástico	30 días	vie 5/9/25	jue 6/19/25	263CC	\$305.29											
273	■	Mano de obra eléctrica	30 días	vie 5/9/25	jue 6/19/25	263CC	\$33,645.29											
274	■	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA	59 días	vie 6/20/25	mié 9/10/25		\$4,530,623.17											
275	■	Suministro electrobombas para el sistema de riego, bote de 10 HP 420 GPM y 40 pies de TDH.	5 días	vie 6/20/25	jue 6/26/25	273	\$3,485,404.17											
276	■	Instalación de electrobomba	6 días	vie 6/27/25	vie 7/4/25	275	\$386,732.06											
277	■	Niple de 6" x 12" SCH-40 pifaleado en un extremo	4 días	lun 7/7/25	jue 7/10/25	276	\$32,136.77											

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress



Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor/Código	Calendar											
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
278	■	Niple de 6" x 12" SCH-40 plattado en ambos extremos	4 días	vie 7/11/25	mié 7/16/25	277												
279	■	Junta mecánica tipo Dresser 6"	4 días	jue 7/17/25	mar 7/22/25	278												
280	■	Válvula de Compuerta con vástago ascendente de 6" a plattada a 200 PSI	4 días	mié 7/23/25	lun 7/28/25	279												
281	■	Válvula antirretorno, Check horizontal de 6" a 200 PSI	4 días	mar 7/29/25	vie 8/1/25	280												
282	■	Construcción Manifold de Descarga de 8" y 6" con 3 Yees de 6"	4 días	lun 8/4/25	jue 8/7/25	281												
283	■	Tubo de 27" acero inoxidable (4 rieles) L= 4.55 m	4 días	vie 8/9/25	mié 8/13/25	282												
284	■	Cadernos de 43/8" acero inoxidable	6 días	jue 8/14/25	jue 8/21/25	283												
285	■	Codo de 6" X 90° Acero SCH-40 4 soloneros a Manifold	4 días	vie 8/22/25	mié 8/27/25	284												
286	■	Pintura azul para descarga (óxido)	4 días	jue 8/28/25	mar 9/2/25	285												
287	■	Arriale para bombas	4 días	mié 9/3/25	lun 9/8/25	286												
288	■	Tubo de acero SCH-40 para las columnas de 6"	2 días	mar 9/9/25	mié 9/10/25	287												
289	■	CASERA P/GENERADOR (5.10 x4.80 M)	47 días	lun 11/18/24	mar 1/21/25													
350	■	LÍNEA DE IMPULSION Ø8" PVC (SDR-32.5) (DESDE CARGAMO HASTA P/TAK)	11 días	jue 1/9/25	jue 1/23/25													
367	■	CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO DE 30 LPS	54 días	mié 1/15/25	lun 3/31/25													
368	■	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	1 día	mié 1/15/25	mié 1/15/25	351FC+3 días												
369	■	TORRE DE TAMIZ	13 días	jue 1/16/25	lun 2/3/25													
370	■	MOVIMIENTO DE TIERRA	2 días	jue 1/16/25	vie 1/17/25													
371	■	Excavación material Oleolimpio	1 día	jue 1/16/25	jue 1/16/25	368												
372	■	Relevo compactado de compactador mecánico	1 día	vie 1/17/25	vie 1/17/25	371												

Manual Progress

Deadline

Start-only

Manual Task

Project Summary

Task

Vilestone

Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Project: MEJORAMIENTO ALCA
Date: dom 10/12/25

Manual Progress

Deadline

Start-only

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

ID	Modo de Bana	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Prededor Costo
394	■	Codo de 6" x 90° acero-plastificado ach-40, c/protección anticorrosiva	1 día	mié 2/5/25	mié 2/5/25	\$47,265.00
395	■	Niple ø6" x 3' acero SCH-40 - plastificado en un extremo, c/protección anticorrosiva	1 día	jue 2/6/25	jue 2/6/25	\$20,485.12
396	■	Niple ø6" x 3' acero SCH-40 - plastificado en dos extremos, c/protección anticorrosiva	1 día	vie 2/7/25	vie 2/7/25	\$24,582.17
397	■	Niple ø6" x 1' acero SCH-40 - plastificado en un extremo, c/protección anticorrosiva	1 día	lun 2/10/25	lun 2/10/25	\$6,828.37
398	■	Escala H.N. 2" (con peldaños de ø1"), H=4.60 m	1 día	mar 2/11/25	mar 2/11/25	\$26,281.25
399	■	Tanque de PVC de 65 Galones para retención de sólidos	1 día	mié 2/12/25	mié 2/12/25	\$11,461.01
400	■	REACTORES Y FILTROS	49 días	mié 1/23/25	lun 3/31/25	\$31,793,898.23
401	■	MOVIMIENTO DE TIERRA	11 días	mié 1/22/25	mié 2/5/25	\$1,177,981.63
402	■	Excavación material clequipo 7 días	7 días	mié 1/23/25	jue 1/30/25	\$822,489.12
403	■	Bolleno compactado con compactador mecánico	3 días	mar 1/28/25	jue 1/30/25	\$26,461.25
404	■	Bote de carpas esféricas para esparcimiento en botadero	7 días	mar 1/28/25	mié 2/5/25	\$329,031.26
405	■	HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 kg/cm² EN:	14 días	vie 1/31/25	mié 2/19/25	\$11,431,268.72
406	■	Zapata de muros ext. 0.50 m x 0.19 q/m³	3 días	vie 1/31/25	mar 2/4/25	\$1,513,315.02
407	■	Zapata de muros canal m=0.86 q/m³, fundación 0.50 m x 1.50 q/m³	2 días	mié 2/5/25	jue 2/6/25	\$652,476.32
408	■	Zapata de muros inferior 0.50 x 0.30 q/m³	2 días	vie 2/7/25	lun 2/10/25	\$580,658.67
409	■	Zapata de columnas soporte 0.30 m x 1.04 q/m³	1 día	mar 2/11/25	mar 2/11/25	\$128,958.67
410	■	Muros exteriores 0.40 m x 3.08 q/m³	4 días	mié 2/5/25	lun 2/10/25	\$5,586,140.90
411	■	Muros interiores 0.30 m x 4.24 q/m³	3 días	mar 2/11/25	jue 2/13/25	\$1,759,325.71

Legend: Manual Progress, Deadline, Critical, External Milestone, Manual Summary Rollup.

Page 12

Dimesa
500 Renacimiento
República Dominicana
www.dimesa.com.do
A/ 27 DE Febrero No.
Santo Domingo
RNC. 101055572.

Id	Modo de trabajo	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor/Costo	Calendar											
							tri 1, 2023	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
412	■	Vigas de anirre 0.60 x 0.60 m- 1.69 qm/m3	1 día	lun 2/17/25	lun 2/17/25	413												
413	■	Columna soporte campaña 0.30x0.80m - 5.09 qm/m3	1 día	vie 2/14/25	vie 2/14/25	411												
414	■	Losas de fondo 0.20m - 1.80 qm/m3	3 días	mié 2/12/25	vie 2/14/25	409												
415	■	Losas de fondo filtro 0.15m - 1.28 qm/m3	3 días	lun 2/17/25	mié 2/19/25	413												
416	■	CAMPANAS H.A.	15 días	jue 2/20/25	mié 3/12/25													
417	■	Losas inclinadas 0.20 m- 3.04 qm/m3	3 días	jue 2/20/25	lun 2/24/25	415												
418	■	Muros 0.20 m - 3.31 qm/m3	3 días	mar 2/25/25	jue 2/27/25	417												
419	■	Ménsulas soporte campaña - 3.79 qm/m3	1 día	vie 2/28/25	vie 2/28/25	418												
420	■	Ménsulas soporte placa GRP (react) (40 u) - 2.54 qm/m3	1 día	vie 2/28/25	vie 2/28/25	418												
421	■	Ménsulas soporte placa GRP (filtro) (40 u) - 3.74 qm/m3	1 día	lun 3/3/25	lun 3/3/25	420												
422	■	Losas prefabricadas (1.00 x 1.35 x 0.15) m, con 9 orificios de 42" en tubos de PVC @ 0.35 m.	4 días	mar 3/4/25	vie 3/7/25	421												
423	■	Pasarelas (losa H.A.) 0.20 m- 1.11 qm/m3	3 días	lun 3/10/25	mié 3/12/25	422												
424	■	CANALETAS DE SALIDA	5 días	lun 3/10/25	vie 3/14/25													
425	■	Muros 0.20m - 2.35 qm/m3	1 día	lun 3/10/25	lun 3/10/25	422												
426	■	Losas de fondo 0.20m - 2.78 qm/m3	1 día	mar 3/11/25	mar 3/11/25	425												
427	■	Aoyo de Hs para piezas reactores (1.20 m (en reactores))	3 días	mié 3/12/25	vie 3/14/25	426												
428	■	Muros apoyo de H.A a losas (Losas prefabricadas 0.60 x 0.35 x 7.00 m - 2.71 qm/m3)	1 día	mié 3/12/25	mié 3/12/25	426												
429	■	TERMINACIÓN SUPERFICIE	10 días	jue 3/13/25	mié 3/26/25													
430	■	Pavimento exterior	5 días	jue 3/13/25	mié 3/19/25	428												
431	■	Pavimento interior pulido	5 días	jue 3/13/25	mié 3/19/25	428												
Project: MEJORAMIENTO ALCA							Task											
Date: dom 10/12/25							Split											
							Milestone											
							Summary											
							Project Summary											
							Inactive Task											
							Inactive Milestone											
							Manual Summary											
							Manual Task											
							Duration-only											
							Manual Summary Rollup											
							Manual Milestone											
							Start-only											
							Finish-only											
							External Milestone											
							Critical Split											
							Progress											
							Manual Progress											



Id	Modo de trabajo	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor/Costo	Calendar											
							2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
457	W	Canalea de recolección en GRP (0.35 x 0.35), L=11.60 m (En Reactores) (Según Detalle)	1 día	jue 2/20/25	jue 2/20/25	456												
458	W	Canalea vertical en GRP (0.35 x 0.35), L=7.00 m (En Filtros), (Según Detalle)	1 día	vie 2/21/25	vie 2/21/25	457												
459	W	Medio filtrante tipo roseta en polipropileno (En Filtros), (Según Detalle)	1 día	lun 2/24/25	lun 2/24/25	458												
460	W	Tapa de acceso inoxidable (0.70x0.70m en Registros)	1 día	mar 2/25/25	mar 2/25/25	459												
461	W	Barridos en Pesadas 82" PVC cl Proteccion UV, (Según Detalle)	1 día	mié 2/26/25	mié 2/26/25	460												
462	W	TUBERÍA DE PURGA DE LODO EN REACTORES Y LECNO DE SECADO	3 días	mié 2/25/25	vie 2/27/25													
463	W	Replanteo (133.22 M) Página 11 de 16	3 días	mié 2/25/25	vie 2/27/25	402FC+3 días												
464	W	MOVIMIENTO DE TIERRA	13 días	lun 2/10/25	mié 2/26/25													
465	W	Excavación material no clasificado con equipo	2 días	lun 2/10/25	mar 2/11/25	463												
466	W	Regularización de fondo zanja	3 días	mié 2/12/25	vie 2/14/25	465												
467	W	Asiento de arena	1 día	lun 2/17/25	lun 2/17/25	466												
468	W	Relleño compactado y compactador mecánico	3 días	lun 2/24/25	mié 2/26/25	475												
469	W	Bote de carpeta asfáltica cilindrón 7 días dist=5 km incluye esparramiento en botadero	7 días	mié 2/12/25	jue 2/20/25	466CC												
470	W	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	lun 2/10/25	mar 2/11/25													
471	W	Tubería de Ø8" PVC SDR-32.5 C.J.G. + 3 % desperdicio	2 días	lun 2/10/25	mar 2/11/25	465CC												
472	W	Tubería de Ø8" PVC SDR-32.5 C.J.G. + 3 % desperdicio	2 días	lun 2/10/25	mar 2/11/25	471CC												
473	W	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	8 días	mié 2/12/25	vie 2/21/25													
474	W	Tubería de Ø8" PVC SDR-32.5 C.J.G.	5 días	mié 2/12/25	mar 2/18/25	471												
475	W	Tubería de Ø8" PVC SDR-32.5 C.J.G.	3 días	mié 2/19/25	vie 2/21/25	474												
476	W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS	8 días	mié 2/12/25	vie 2/21/25													
477	W	Codo de 8" x 45" PVC Drenaje	1 día	mié 2/12/25	mié 2/12/25	474CC												



Id	Modo de Carga	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor/Costo	Calendar											
							Jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
506	■	Tubería de 8" PVC SDR-32.5 perforada	3 días	vie 7/28/25	mar 3/4/25	494												
507	■	Tubería de 8" PVC SDR-32.5 hacia 3 días Registro de pozo Filante	3 días	mié 3/5/25	vie 3/7/25	506												
508	■	Tubería de 6" PVC SDR-32.5 purga de todos	3 días	lun 3/10/25	mié 3/12/25	507												
509	■	Tee 8"x6" PVC	1 día	vie 2/28/25	vie 2/28/25	506CC												
510	■	Codo 6"x6" PVC	1 día	lun 3/3/25	lun 3/3/25	509												
511	■	Codo 6"x6" PVC	1 día	mar 3/4/25	mar 3/4/25	510												
512	■	Tapón de 6" PVC	1 día	mié 3/5/25	mié 3/5/25	511												
513	■	Cemento PVC para piezas	1 día	jue 3/6/25	jue 3/6/25	512												
514	■	Válvula de Compuerta de 6"	1 día	vie 3/7/25	vie 3/7/25	513												
515	■	Nipple de 3" x 8" acero, protección anticorrosiva	2 días	lun 3/10/25	mar 3/11/25	514												
516	■	Registro de block 6" cámara llena (1.20x1.20x1.88) m	1 día	mié 3/12/25	mié 3/12/25	515												
517	■	MATERIAL FILTRANTE	8 días	mié 3/5/25	vie 3/14/25													
518	■	SUMINISTRO DE MATERIAL	6 días	mié 3/5/25	mié 3/12/25													
519	■	Grava gruesa 1/2" @ 1"	2 días	mié 3/5/25	jue 3/6/25	503CC												
520	■	Grava fina 3/8" @ 1/2"	2 días	vie 3/7/25	lun 3/10/25	519												
521	■	Arena fina	2 días	mar 3/11/25	mié 3/12/25	520												
522	■	COLOCACIÓN DE MATERIAL	6 días	vie 3/7/25	vie 3/14/25													
523	■	Grava gruesa 1/2" @ 1"	1 día	vie 3/7/25	vie 3/7/25	519												
524	■	Grava fina 3/8" @ 1/2"	1 día	mar 3/11/25	mar 3/11/25	520												
525	■	Arena fina	1 día	vie 3/13/25	jue 3/13/25	521												
526	■	Envasado de arena	1 día	vie 3/14/25	vie 3/14/25	525												
527	■	EMISOR DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA POZOS FILTRANTES	8 días	jue 3/20/25	lun 3/31/25													
528	■	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO, L= 6376 M	1 día	jue 3/20/25	jue 3/20/25	485FC+3 días												
529	■	MOVIMIENTO DE TIERRA	7 días	vie 3/21/25	lun 3/31/25													
530	■	Excavación material Oleoquipo	2 días	vie 3/21/25	lun 3/24/25	528												
531	■	Regularización de fondo zanja	2 días	mar 3/25/25	mié 3/26/25	530												
532	■	Asiento de arena	1 día	jue 3/27/25	jue 3/27/25	531												
533	■	Relleno compactado de compactador mecánico	2 días	vie 3/28/25	lun 3/31/25	532												

Project: MEJORAMIENTO ALCA

Date: dom 10/12/25

Task

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone


Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress



A.V.

Id	Modo de Urea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor/Costo	Calendar											
							tri 3, 2024	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
534		Bote de carpeta asfáltica cantidad 5m incluye esparcimiento en botadero	2 días	vie 3/28/25	lun 3/31/25	532	\$2,667.19											
535		SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	vie 3/21/25	lun 3/24/25		\$292,879.95											
536		Tubería de Ø10" PVC (SDR-32.5) C.U.G. +4% pérdida Planchana	2 días	vie 3/21/25	lun 3/24/25	528	\$169,472.60											
537		Tubería de Ø10" PVC (SDR-32.5) C.U.G. +3% pérdida Planchana	2 días	vie 3/21/25	lun 3/24/25	528	\$123,407.35											
538		COLOCACIÓN DE TUBERÍA	2 días	mar 3/25/25	mié 3/26/25		\$41,922.82											
539		Tubería de Ø12" PVC (SDR-32.5) C.U.G.	2 días	mar 3/25/25	mié 3/26/25	536	\$23,109.10											
540		Tubería de Ø10" PVC (SDR-32.5) C.U.G.	2 días	mar 3/25/25	mié 3/26/25	537	\$18,813.72											
541		REGISTROS EN BLOCK 6" CAMARA LLENA (1.20x1.20x1.60) M	1 día	mié 3/26/25	mié 3/26/25	540CC-1	\$33,021.62											
542		POZOS FILTRANTES	6 días	jue 3/27/25	jue 4/3/25		\$513,058.61											
543		Pozos Filtrantes perforado ø12" por Rotación, encamisado en ø10" PVC, 100 pies de profundidad	4 días	jue 3/27/25	mar 4/1/25	539	\$463,526.18											
544		Registro en Block 6" Cámara llena (1.20x1.20x1.60)m EN Pozo Filtrante	2 días	mié 4/2/25	jue 4/3/25	543	\$49,532.43											
545		GARITA DE VIGILANTE	18 días	mar 2/18/25	jue 3/13/25		\$462,027.56											
546		REPLANTEO	1 día	mar 2/18/25	mar 2/18/25	488	\$137.79											
547		MOVIMIENTO DE TIERRA A 1000' de la Garita de Vigilante Zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante)	3 días	mié 2/19/25	vie 2/21/25	546	\$24,894.28											
548		HORMIGÓN ARMADO (210 KG/Cm2)	5 días	lun 2/24/25	vie 2/28/25		\$65,779.36											
549		Zapata de muro (incluye Zapata C-1) 0.85 eqm3	1 día	lun 2/24/25	lun 2/24/25	547	\$20,963.14											
550		Viga de amarre bajo de piso 0.15 x 0.20 m- 3.71 eqm3	1 día	mar 2/25/25	mar 2/25/25	549	\$9,758.15											
551		Viga de amarre a nivel de techo 0.15 x 0.20 m- 3.37 eqm3	1 día	mié 2/26/25	mié 2/26/25	550	\$5,292.74											



Dimesa
 AV 27 DE Febrero No. 500 P.R. Dominicana
 Santo Domingo • www.dimesa.com.do
 RNC: 101055512

A.V.

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor/Costo	Calendar												Task Summary			Manual Progress																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	ene	feb	mar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
552	M	Dintel d1 (0.15 x 0.30 m - 2.89 qm/m3	1 día	jue 2/27/25	jue 2/27/25	551	\$2,914.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Manual Progress

Deadline

Start-only

Finish-only

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Split

Milestone

Summary

Task

Id	Modo de trabajo	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor/Costo	Calendar											
							tri 1, 2023	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
580	■	Tubería y plazas	1 día	jue 3/13/25	jue 3/13/25	579												
581	■	Mazo de obra instalación	7 días	mié 3/5/25	jue 3/13/25	574CC												
582	■	ELECTRIFICACIÓN	4 días	mié 3/5/25	lun 3/10/25													
583	■	Entrada general (incluye panel de transfer de 48 circuitos)	1 día	mié 3/5/25	mié 3/5/25	566												
584	■	Salidas luces corrientes	1 día	jue 3/6/25	jue 3/6/25	583												
585	■	Salidas tomacorrientes doble 120 v	1 día	vie 3/7/25	vie 3/7/25	584												
586	■	Salidas interruptor sencillos	1 día	lun 3/10/25	lun 3/10/25	585												
587	■	LIMPIEZA FINAL GARITA	17 días	mié 2/19/25	jue 3/13/25	547CC												
588	■	LOGOS Y LETREROS	2 días	jue 3/13/25	vie 3/14/25													
589	■	Logo y letrero INAPA en Garita de Vigilancia	1 día	jue 3/13/25	jue 3/13/25	587FC-1												
590	■	Logo y letrero INAPA en Planta	1 día	vie 3/14/25	vie 3/14/25	589												
591	■	ILUMINACION EN ACRILICO CON VERJA EN BLOQUES DE 6" VOLUNDOS, L=483.58 NL	41.5 días	lun 2/24/25	mar 4/22/25													
592	■	PRELIMINARES	2 días	lun 2/24/25	mar 2/25/25													
593	■	REPLANTEO	2 días	lun 2/24/25	mar 2/25/25	547												
594	■	MOVIMIENTO DE TIERRA:	5 días	mié 2/26/25	mar 3/4/25													
595	■	Excavación zapatas a mano	3 días	mié 2/26/25	vie 2/28/25	593												
596	■	Reposición material compactado	2 días	lun 3/3/25	mar 3/4/25	595												
597	■	Bote de material in situ	5 días	mié 2/26/25	mar 3/4/25	595CC												
598	■	HORMIGON ARMADO EN:	8 días	mié 3/5/25	vie 3/14/25													
599	■	Zapata de muros (0.45 x 0.25)m x 4.80 eq/m ³ , F' c=180 kg/cm ²	2 días	mié 3/5/25	jue 3/6/25	596												
600	■	Zapata de columnas (0.60 x 0.20) m x 4.80 eq/m ³ , F' c=180 kg/cm ²	1 día	vie 3/7/25	vie 3/7/25	599												
601	■	Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m x 4.38 eq/m ³ , F' c=210 kg/cm ²	1.5 días	lun 3/10/25	mar 3/11/25	600												
602	■	Viga de amarre BNP (0.15 x 0.15) m x 3.22 eq/m ³ , F' c=210 kg/cm ²	1 día	mar 3/11/25	mié 3/12/25	601												

Project: MEJORAMIENTO ALCA Date: dom 10/12/25	Task Split Milestone Summary	Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary	Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary	Start-only Finish-only External Tasks External Milestone	Critical Critical Split Progress	Manual Progress



Id	Modo de trabajo	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor/ Costo	Calendar											
							tri 1, 2023	tri 2, 2023	tri 3, 2023	tri 4, 2023	tri 1, 2024	tri 2, 2024	tri 3, 2024	tri 4, 2024	tri 1, 2025	tri 2, 2025	tri 3, 2025	tri 4, 2025
621		Campamento (alquiler de solar con 290 días jue 10/24/24 mié 12/3/25 a fin casa, construcción caseta alimadien)	290 días	jue 10/24/24	mié 12/3/25	\$275,547.27												
622		AUMENTO DE CANTIDAD (A.C.)	48 días	lun 10/14/24	mié 12/18/24	\$7,524,784.61												
623		ALCANTARILLADO	48 días	lun 10/14/24	mié 12/18/24	\$7,524,784.61												
624		SANITARIO LOS HATILLOS	48 días	lun 10/14/24	mié 12/18/24	\$7,524,784.61												
625		COLECTORA PRINCIPAL Y LINEA DE SERVICIO	48 días	lun 10/14/24	mié 12/18/24	\$7,524,784.61												
626		PRELIMINARES	14 días	lun 10/14/24	jue 10/31/24	\$76,922.80												
627		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	14 días	lun 10/14/24	jue 10/31/24	\$76,922.80												
628		CORTE, REMOCION Y BOTE DE ASFALTO	9 días	vie 10/25/24	mié 11/6/24	\$104,789.35												
629		CORTE DE ASFALTO C/ DISCO E=2"	6 días	vie 10/25/24	vie 11/1/24	\$85,228.00												
630		ROTURA Y EXTRACCION DE ASFALTO E=2"	5 días	jue 10/31/24	mié 11/6/24	\$14,720.64												
631		BOTE CARPETA ASFALTICA D=11KM (INCLUYE ESTABLECIMIENTO EN BOTADERO)	5 días	jue 10/31/24	mié 11/6/24	\$4,840.71												
632		MOVIMIENTO DE TIERRA	33 días	lun 11/4/24	mié 12/18/24	\$1,711,666.71												
633		EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO C/ EQUIPO	7 días	lun 11/4/24	mar 11/12/24	\$648,933.42												
634		REGULARIZACION DE FONDO ZANJA	5 días	lun 12/2/24	vie 12/6/24	\$33,904.08												
635		ASIENTO DE ARENA (SUMINISTRO Y COLOCACION)	3 días	lun 12/16/24	mié 12/18/24	\$515,182.43												



ID	Modo de Inscripción	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predescriptor Costo
630		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA D=15KM	5 días	jue 12/5/24	mié 12/11/24	\$72,186.56
631		RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO	7 días	jue 12/5/24	vie 12/13/24	\$101,076.17
632		CORTE Y BOTE DE MATERIAL CICAMÓN A UNA DISTANCIA DE 1 KM PARA EL ESPALMADO EN BOTADERO)	10 días	jue 12/5/24	mié 12/18/24	\$130,769.39
633		EXCAVACIÓN EN ROCA C/ EQUIPO	7 días	sáb 11/30/24	mar 12/10/24	\$209,614.66
634		SUMINISTRO DE TUBERÍA	3 días	mié 11/13/24	vie 11/15/24	\$2,533,121.85
635		DE 8" PVC SDR 32.5 3 días	3 días	mié 11/13/24	vie 11/15/24	\$2,533,121.85
636		PERDIDA POR CAMPANA (LINEA DE SERVICIO)				
637		COLOCACION DE TUBERIA	5 días	lun 11/18/24	vie 11/22/24	\$551,639.65
638		DE 8" PVC SDR 32.5 5 días	5 días	lun 11/18/24	vie 11/22/24	\$551,639.65
639		REGISTRO PREFABRICADOS	3 días	mar 12/3/24	jue 12/5/24	\$631,344.66
640		DE 1.0 A 1.50 M	3 días	mar 12/3/24	jue 12/5/24	\$298,506.66
641		DE 1.51 A 2.0 M	3 días	mar 12/3/24	jue 12/5/24	\$332,806.00
642		ACOMETIDAS SANITARIAS 8" X 4" PVC SDR- 32.5	7 días	jue 11/21/24	vie 11/29/24	\$1,046,895.50
643		REPOSICION REPERFORADORA L= 380.00 M	5 días	jue 11/28/24	mié 12/4/24	\$198,392.05

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline	Manual Progress
Split	Inactive Task	Duction-only	First-only	Critical	
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Critical Split	
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	Progress	



Page 23

Dimesa
 500 Ramoncillo
 Santo Domingo, República Dominicana
 RNC. 107055512 • w.w.dimesa.com.do
 AV 27 DE Febrero No. 500

|--|

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor/Costo	tr 3, 2024	tr 4, 2024	tr 1, 2025	tr 2, 2025	tr 3, 2025	tr 4, 2025	tr 1, 2026
702	M	RELLENO COMPACTADO CON OBREROS Y MAQUINARIA MECÁNICA EN CAPAS DE 0.20M	4 días	vie 11/28/25	mié 12/3/25	701FC-1 \$68,797.76							
703	M	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA APOYAR NUEVA ESTRUCTURA SOBRE PLATEA EXISTENTE-INAPA-2021-0055	11 días	vie 11/14/25	vie 11/28/25	\$319,188.37							
704	M	MOVIMIENTO DE TIERRA	11 días	vie 11/14/25	vie 11/28/25	\$319,188.37							
705	M	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA D-33.7TKM	7 días	vie 11/14/25	lun 11/24/25	695FC-3 \$268,465.67							
706	M	RELLENO COMPACTADO CON OBREROS Y MAQUINARIA MECÁNICA EN CAPAS DE 0.20M	4 días	mar 11/25/25	vie 11/28/25	705 \$50,722.70							
707	M	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, GUARDERA LOSA FONDO	3 días	mar 4/22/25	jue 4/24/25	403 \$49,704.00							
708	M	RETIRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA APOYAR NUEVA ESTRUCTURA SOBRE PLATEA EXISTENTE	3 días	lun 12/1/25	mié 12/3/25	\$60,752.75							
709	M	Retiro de material con retroexcavadora	3 días	lun 12/1/25	mié 12/3/25	706 \$60,752.75							
710	M	ACHIQUE, LIMPIEZA Y ADECUACION LOSA DE FONDO PTAR POR INUNDACION	4 días	vie 11/28/25	mié 12/3/25	\$150,624.08							
711	M	Bomba de Achique de Ø3" (5.5 HP)	4 días	vie 11/28/25	mié 12/3/25	410FC-10 \$143,824.08							
712	M	MANO DE OBRA Obreros (2U)	4 días	vie 11/28/25	mié 12/3/25	\$6,800.00							
713	M	ANCLAJE QUIMICO EN PLATEA EXISTENTE	5 días	mar 4/22/25	lun 4/28/25	\$374,759.11							
714	M	Suministro e instalación de Anclaje acero corrugado 1/2" @30 cm	5 días	mar 4/22/25	lun 4/28/25	404 \$374,759.11							
715	M	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO ALREDEDOR DE LA PLANTA	5 días	lun 4/28/25	vie 5/2/25	404 \$2,273,716.00							
717	M												

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

Project: MEJORAMIENTO ALCA

Date: dom 10/12/25



