

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Calendario												
							1, 2026	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1, 2027
1	■	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANEAMIENTO CAÑADA LA PAVA Y SU ENTORNO, MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	260 días	lun 2/3/26	vie 26/2/27														
2	■	INICIO	0 días	lun 2/3/26	lun 2/3/26														
3	■	CANALIZACIÓN CAÑADA LA PAVA	260 días	lun 2/3/26	vie 26/2/27														
4	■	CONSTRUCCIÓN CANAL (SECCIÓN TRAPEZOIDAL) L=2,000.0M	260 días	lun 2/3/26	vie 26/2/27	2													
5	■	PAISAJISMO ENTORNO A CAÑADA	230 días	lun 13/4/26	vie 26/2/27	4CC+30 días													
6	■	CONSTRUCCIÓN DRENAGE COLECTOR PLUVIAL	250 días	lun 2/3/26	vie 12/2/27	2													
7	■	CAMPAMENTO	260 días	lun 2/3/26	vie 26/2/27	2													
8	■	FIN	0 días	vie 26/2/27	vie 26/2/27	3;6;7													

Proyecto: Programacion Const. Fecha: vie 26/12/25	Tarea	■	Resumen del proyecto	■	Tarea manual	■	solo el comienzo	■	Fecha límite	▼
	División	Tarea inactiva	■	solo duración	■	solo fin	■	Progreso	—
	Hito	◆	Hito inactivo	◆	Informe de resumen manual	■	Tareas externas	■	Progreso manual	—
	Resumen	■	Resumen inactivo	■	Resumen manual	■	Hito externo	◆		