

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, DN.
2 de Octubre 2025**

**INFORME DE CUBICACION NO.6
PERIODO DE EJECUCION: 11/01/2024 al 17/02/2025**

Referencia : **Obra:** AMPLIACION DE RED DE ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, SECTOR LOS SOLARES, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE III
Contrato: 003-2022
Contratista: EMMANUEL ENRIQUE PERALTA SABRIA
Provincia: HATO MAYOR

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

A RED SECTOR LOS SOLARES

- Replanteo
- Movimiento de Tierra ($V= 5,272.41 \text{ M}^3$)
- Suministro de Tubería
- Colocación de Tubería
- Suministro y Colocación de Piezas Especiales
- Suministro y Colocación de Válvulas
- Prueba Hidrostática
- Cruce de Alcantarilla $\varnothing 6"$ ACERO L=3.00 M (1 UD), C/Protección Anticorrosiva
- Cruce de Cañada $\varnothing 3"$ Acero L= 6.00 M (2 UD)
- Acometidas Urbanas

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 99.98%.


III) ACTIVIDADES DESTACADAS DE LA OBRA:

Al momento de realizar esta Cubicación, realizamos un levantamiento de 1867.6 metro lineales de tubería, se ha ejecutado las partidas de suministro de tu Tubería de Ø3" PVC SDR-26 C/J.G., de Tubería de Ø4" PVC SDR-26 C/J.G., de los cuales también fueron colocados, así como también los movimientos de tierras, en donde aparecieron rocas, tierra suelta, También tenemos suministro de material de mina, relleno compactado a 0.20M, asiento de arena y de bote de material con camión D=13KM incluye carguío y esparcimiento de material en lugar del bote, también realizamos la construcción de la casa de bombeo de 1.60*1.60.

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente,


Ing. Juan R. Rodríguez J.
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRAFICA

