



**INAPA**

**INSTITUTO NACIONAL  
DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS**

**INFORME SEGUIMIENTO**  
**PRIMER TRIMESTRE - 2026**

**PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO  
DE AGUA Y SERVICIOS DE AGUAS RESIDUALES EN  
MOCA Y GASPAR HERNÁNDEZ**

**No. 9242-DO**

**Periodo: enero a marzo, 2026**

*HPA*

**Ing. Nicolás Grullón Valdez**  
Director de Ejecución de Programas y Proyectos de  
Inversión





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(DEPPI)  
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS**

## ÍNDICE

### Tabla de contenido

<b>I.- Descripción y Contexto del Proyecto.....</b>	<b>3</b>
<b>II.- Resumen General de las actividades.....</b>	<b>5</b>
2.1 Gestión Administrativa y Financiera del Proyecto.....	- 6
2.2 Gestión Técnica y Avances de las Actividades.....	11
2.3 Cumplimiento Ambiental y Social.....	16
<b>III. Indicadores del Proyecto y Avances.....</b>	<b>16</b>
ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento de productos.....	19
ANEXO II: Seguimiento de Acciones Ambientales y Sociales del Proyecto.....	21
ANEXO III: Procesos de Adquisiciones en ejecución o en desarrollo.....	23

## **I.- Descripción y Contexto del Proyecto.**

El Convenio de Préstamo del Proyecto para el Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales fue firmado, en fecha 14 de julio de 2021, entre el Ministerio de Hacienda en representación del Gobierno de la República Dominicana y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por el monto de cuarenta y tres millones quinientos mil dólares estadounidenses con 00/100 (US\$43,500,000.00).

El Proyecto fue aprobado por el Senado de la República Dominicana en fecha 19 de octubre de 2021 y por la Cámara de Diputados en fecha 09 de diciembre del mismo año; el Congreso Nacional emitió la Resolución Núm. 350-21, y fue publicado en la Gaceta Oficial núm. 11049 del 24 de diciembre del 2021.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) fue designado para realizar la gestión administrativa y operativa de este financiamiento; a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP). El Banco Mundial emitió la No Objeción a la UEP interina del Proyecto en fecha 25 de agosto de 2021.

El 22 de diciembre de 2021, el Banco Mundial emitió la No Objeción al Manual de Operaciones del Proyecto (MOP); el INAPA confirma la adopción al referido Manual, el 25 de enero de 2022. Este describe que la UEP estará conformada por un coordinador general responsable ante el Banco Mundial apoyado por un equipo técnico especializado para la administración de proyectos, la ejecución técnica, supervisión de las obras, el fortalecimiento institucional, los aspectos de gestión financiera y de adquisiciones, los temas ambientales, social, monitoreo y otras tareas vinculadas al Proyecto.

El 03 de febrero de 2022 se firmó el Acuerdo Cooperación Interinstitucional entre la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), donde definen de manera conjunta la gestión, coordinación y supervisión eficaz para la implementación de los componentes del proyecto.

El 8 de febrero de 2022 se firmó el Acuerdo Subsidiario entre el Ministerio de Hacienda (MH) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), en cumplimiento a las condiciones de efectividad adicionales, establecidas en el artículo 4.01 literal c. del Convenio.

El lanzamiento del Proyecto se efectúa en INAPA, en fecha 14 de marzo de 2022 y el 17 de junio del mismo año se emite la No Objeción a la Estrategia de Adquisiciones del Proyecto y el Plan de Adquisiciones se registra en la Plataforma STEP del Banco Mundial.

Este Proyecto se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP-14498) como *Mejoramiento de Agua Potable y Aguas Residuales en los municipios de Moca y Gaspar Hernández, Provincia Espaillat*. El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP) consiste en aumentar el acceso y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las áreas objetivo de la República Dominicana.

Los objetivos específicos se vinculan a cada uno de los componentes del Proyecto, y están dirigidos a financiar la ejecución de obras de infraestructuras y el fortalecimiento institucional principalmente en Moca y Gaspar Hernández.

Los componentes del Proyecto son:

- 1: Infraestructura y eficiencia del Abastecimiento de Agua.
- 2: Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Tratamiento.
- 3. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional.
- 4: Gestión y Supervisión del Proyecto.
- 5: Componente Contingente de Respuesta a Emergencias (CERC).

La Unidad Ejecutora del Proyecto tiene conformado un equipo contratado y del INAPA que realiza las funciones de ejecución del Proyecto, entre ellos: i) Coordinadora General del Proyecto, ii) Especialista de Adquisiciones, iii) Especialista Ambiental y Social, iv) Especialista Financiero, v) Especialista en Administración de Contrato, vi) Especialista Senior Saneamiento, vii) Coordinador Técnico en Moca, viii) Analistas de Adquisiciones (I y II), ix) Analista Social (2); x) Auxiliar Social; xi) Ingeniera Fiscalizadora; xii) Especialista en Costos y Presupuestos, xiii) Ingeniero de Diseño, xiv) Asistente Administrativo, xv) Analista Contadora, xvi) Especialista en Agua Potable y el apoyo del personal de la DEPMI para labores administrativas y técnicas.

El cierre del Proyecto está indicado en los documentos del Convenio para la fecha del 27 de mayo de 2026. En fecha 10 de marzo de 2025 fue solicitada una extensión (INAPA DE-0171/2025) y se obtuvo una aprobación de la extensión del plazo de ejecución del Proyecto por casi veinticuatro (24) meses, esto es hasta el 15 de mayo de 2028.

La ejecución financiera de los proyectos se realiza mediante el módulo de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX). En esta herramienta todas las operaciones están asociadas a los Módulos de Tesorería y Contabilidad Nacional. La implantación del SIGEF es obligatoria para todas las instituciones del Gobierno Central y las instituciones descentralizadas autónomas que manejan recursos públicos, según el Artículo núm. 3 del Decreto Núm 9-04, de fecha 06 de enero de 2004, que crea el SIGEF.

El control interno de las operaciones es realizado por dos (2) unidades ubicadas en el INAPA, una es el área de Revisión y Control del INAPA y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR) con la responsabilidad de asegurar la gestión de los aspectos financieros y de adquisiciones.

Asimismo, los pagos son revisados y autorizados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) que es una dependencia subordinada, normativa, administrativa y financiera de la CGR. bajo el ámbito de la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación No. 491-07, a los fines de evidenciar el cumplimiento de los controles previos y la revisión documental del expediente de pago, y los contratos son registrados en el Sistema de Trámite Estructurado (TRE) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR).

Las conciliaciones de cuentas del proyecto se realizan mensualmente y los Estados Financieros se elaboran en periodo semestrales, las cuentas e inversiones del Proyecto son auditadas por una Firma Auditora Externa anualmente conforme lo indica el documento del Convenio de Préstamo.

Las regularizaciones de los fondos son presentadas al Ministerio de Hacienda y Economía trimestralmente a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo del INAPA.

En el presente trimestre de 2026 se avanzó significativamente con las revisiones de los pliegos para la ejecución de las obras, especificaciones técnicas y presupuesto, con lo cual se alcanzó a publicar los procesos claves para la construcción de los alcantarillados sanitarios y rehabilitación de la Planta “Las Colinas” en Moca el 04 de febrero de 2026 y para el alcantarillados y construcción de planta de tratamiento en Gaspar Hernández el 03 de marzo de 2026. Se espera que estas obras inicien en el cuarto trimestre del presente año.

Este informe resume los avances de las actividades, indicadores, gestión ambiental y social, y la gestión técnica financiera del Proyecto hasta el trimestre enero a marzo de 2026.

Con relación a la disponibilidad de fondos el Programa deberá realizar reajustes del alcance en el marco de desarrollo de las actividades y productos, debido a que los Fondos no son suficientes para desarrollar las obras de los alcantarillados sanitarios para los municipios de Moca y Gaspar Hernández, luego de efectuar ajustes en el presupuesto para abordar la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Dura”.

## II.- Resumen General de las actividades.

- Se realizaron diferentes reuniones con el equipo de expertos de Banco Mundial para revisar las especificaciones técnicas de los Pliego de obras para el Alcantarillado Sanitario de Moca.
- Se llevaron a cabo viajes técnicos para supervisar las actividades del Contrato **DO-INAPA-001-2022-CS-QCBS**. Esta consultoría incluye auditoría de agua, catastro de redes, modelo hidráulico, macro sectorización, Agua No Contabilizada (ANC) y auditoría energética.
- Se realizaron viajes técnicos para dar seguimiento a las actividades del Contrato **DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ**. Y la preparación del segundo reporte de cubicaciones del contrato dividido en dos lotes:
  - **Lote I - Obra Electromecánica:** incluye un nuevo suministro eléctrico en la planta “La Dura”, el pozo número 2 en Gaspar Hernández, y la rehabilitación de transformadores en la estación de bombeo Güaucí.
  - **Lote II - Obra Civil:** corresponde a la remodelación y nuevas obras para la oficina de la UEP en Moca y la rehabilitación del laboratorio CORAAMOCA.

Las actividades relativas a la parte ambiental y social son las siguientes:

- El 12 de marzo de 2026, se realizó un encuentro técnico en la sede del CODIA – Delegación Esparillat, ubicada en Moca. El objetivo central fue la presentación del proyecto de mejoramiento del abastecimiento de agua potable y saneamiento (APS) que se ejecutará en los municipios de Moca y Gaspar Hernández.
- El 25 de marzo la capacitación “Prevención del Acoso y la Violencia en CORAAMOCA y de forma virtual La jornada fue impartida por la facilitada Nancy Eliana Gallo e Iván Felipe Muñoz, de la Universidad de Antioquia, Colombia, y con certificado de participación.

**2.1 Gestión Administrativa y Financiera del Proyecto. -**

**2.1.1 Gestión Administrativa**

En el presente trimestre se sometieron a la plataforma del Banco Mundial las versiones 39 y 40 del Plan de Adquisiciones. El Banco Mundial emitió la No Objeción a la Versión No. 40 en fecha 04 de marzo de 2026, contempla un total de 81 procesos sin considerar los procesos cancelados o declarados desiertos. Esta última actualización considera la actualización del cronograma del proceso de DO-INAPA-002-2025-NC-RFQ, posponiendo su ejecución para una etapa posterior a la instalación y puesta en funcionamiento del sistema ODOO, y la inclusión del proceso: DO-INAPA-004-2026-CS-INDV – Ingeniera en Costos y Presupuestos de Obras.

A continuación, se detallan los estados de avances de los 81 procesos que se encuentran en el Plan de Adquisiciones:

i)	Ejecutados y cerrados.....	42 U
ii)	Contratados y en ejecución.....	34 U
iii)	Adquisiciones en proceso.....	4 U
iv)	Pendientes (No iniciado).....	1 U

El **Plan de Adquisiciones en su versión No. 40 registrado en el sistema STEP** presenta un monto total acumulado de **USD 36,991,723.38**, de los cuales alrededor del **62%** corresponde a procesos del Componente 2 de Infraestructura de Alcantarillado en Moca y Gaspar Hernández. El monto de los procesos de Adquisiciones que se encuentran en ejecución y cerrados es de **USD16,103,209 (43.5%)** con relación al monto total del proyecto, monto pendiente por contratar del Plan de Adquisiciones es de **USD20,888,514.38**.

El monto no comprometido en el Programa según el Balance Financiero a marzo de 2026 es de **USD26,983,344**, sin embargo, las obras en el Plan de Adquisiciones se han programado por un monto de **23.1 millones de dólares** y el monto de gastos operativos por comprometer es de **USD2,716,587**. Esto indica que las obras deberán ser ejecutadas con ajustes en su alcance.

Del total de los procesos 52 (64%) unidades corresponden a Selección y contratación / Recontrataciones de consultores individuales.

A continuación, se detallan los avances de los procesos de adquisiciones al presente periodo.

**A.- Para el Componente 1.- Infraestructura y Eficiencia del Abastecimiento de Agua**

**i.- DO-INAPA-001-2024-CS-LCS – Lote I: Supervisión de la obra del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Moca y Gaspar Hernández. Lote II: Supervisión de la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Dura” – Moca.** El 29 de septiembre de 2025 fue realizada la Apertura de Propuestas Financieras, la notificación de negociación fue realizada el 9 de octubre de 2025, el contrato se firmó el 28 de noviembre del 2025, y la certificación de la contraloría fue emitida en fecha 19 de diciembre 2025. El Acta de inicio fue firmada el 27 de enero de 2026 con fecha de vigencia hasta el 26 de enero de 2027.

**ii.- DO-INAPA-006-2024-NC-RFB: Extracción, Almacenamiento y Transporte y disposición final en Vertedero de Rafey de Placas de Asbesto-Cemento en la Planta de Tratamiento de Agua La Dura**". El 18 de septiembre de 2025 fue realizada la Apertura de la propuesta financiera. El Informe de Evaluación fue realizado el 25 de septiembre de 2025. La Notificación a los participantes el 03 de octubre de 2025 y la firma del Contrato en fecha 20 de noviembre de 2025. La certificación de la Contraloría fue emitida 22 diciembre 2025.

## **B.- Componente 2.- Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Saneamiento**

**i.- DO-INAPA-001-2025-CW-RFB/ Lote I: Obras para el Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado sanitario convencional de Moca con un plazo de construcción de 540 días; Lote II: Rehabilitación de Planta Tratamiento de Aguas Residuales "Las Colinas en la ciudad Moca" con un plazo de construcción de 570 días;** Se remitió al Banco para la No Objeción el reenvío de la Solicitud de Oferta (SDO) en fecha 22 de diciembre de 2025. El 07 y 28 de enero de 2026 el Banco Mundial emitió comentarios al documento de SDO. El 29 de enero de 2026 la UEP remitió la versión ajustada de la SDO al Banco Mundial, el cual emitió una respuesta respecto a la parte financiera el 03 de febrero de 2026, la UEP remitió esa misma fecha al Banco Mundial con las modificaciones incorporadas. Y el 04 de febrero de 2026 el Banco Mundial emitió el Aviso de No Objeción al Aviso Especifico de la Licitación. La Publicación fue realizada el 04 de febrero de 2026 con fecha de entrega el 07 de abril de 2026, posteriormente la UEP en fecha 18 de marzo solicitó una Enmienda de extensión del Plazo, para lo cual el Banco Mundial emitió la No Objeción el 19 de marzo de 2026. La nueva fecha de recepción de las ofertas es el 28 de abril de 2026. El 25 de febrero de 2026 se realizó la visita de campo al área de intervención con los oferentes del proyecto del alcantarillado sanitario de Moca del número del proceso de licitación para las obras de Moca.

**ii. DO-INAPA-002-2025-CW-RFB / Contratación del Lote I: Obras para el Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado Sanitario convencional de Gaspar Hernández y Lote II: Obras de Construcción de Planta Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad Gaspar Hernández.** El proceso fue publicado el 03 de marzo de 2026 y la fecha actual de entrega de las ofertas es el 19 de mayo de 2026. El 17 de febrero 2026, fue realizada una visita con los interesados en participar, en el proceso.

**iii.- DO-INAPA-002-2025-CS-QBCS, Selección de firmas para la: Supervisión del Lote I: Obras para el Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado Sanitario de Moca y Lote II: Supervisión de Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Las Colinas en la ciudad Moca.** El 15 de septiembre de 2025 se recibieron las Expresiones de Interés; el 13 de noviembre de 2025 se solicitó la No Objeción de la lista corta de firmas consultoras, el 21 de noviembre de 2025 el Banco emite la No Objeción al informe de evaluación y a la selección de la lista corta; el 16 de diciembre de 2025, se sometió al Banco la Solicitud de No Objeción al documento de Pedido de Propuestas (SDO) para ser remitido a la Lista Corta seleccionada. El Banco Mundial emitió comentarios el 8 de enero de 2026. La Lista corta y borrador de Pedido de Propuestas, considerando los comentarios emitidos se remitió al Banco Mundial el 23 de marzo de 2026

**iv.-DO-INAPA-003-2025-CS-QBCS, Selección de firmas para la: Supervisión Obras Sistema de redes colectoras alcantarillado sanitario y construcción PTAR's Gaspar Hernández.** El 15 de septiembre de 2025 se recibieron las Expresiones de Interés. La evaluación de la Lista Corta fue realizada el 23 de diciembre de 2025. Próxima fase remisión de la SDP a la lista corta de consultores.

### **C.- Para el Componente 3.- Fortalecimiento de la Capacidad Institucional**

El siguiente proceso se encuentra en fase de adjudicación:

- **DO-INAPA-001-2025-NC-DIR / Contratación de un Partner Odoo, para Instalar y configurar el sistema ODOO en CORAAMOCA.** El 14 de enero de 2026 se envía invitación a interesados, con fecha de recepción el 06 de febrero de 2026. El 16 de marzo de 2026 fue realizado el informe de evaluación y la notificación remitida el 27 de marzo de 2026, al final del trimestre se encuentra en elaboración del contrato.

Los procesos pendientes por este componente son:

- **DO-INAPA-002-2025-NC-RFQ / Servicio de Intermediación ante la DGII para la facturación electrónica para plataforma de gestión comercial en las oficinas de CORAAMOCA.** Pendiente

### **D.- Para el Componente de Administración, Auditoría y Gestión del Proyecto**

- **DO-INAPA-003-2025-CS-LCS: Auditoría Externa de los EEFF de Propósito Especial del Proyecto.** Envío oficial de documento de Solicitud de Propuesta (SDP) a lista corta el 10 de octubre de 2025. Apertura de las Propuestas Técnicas el 12 de noviembre de 2025. La Evaluación de la propuesta Técnica fue realizada el 05 de febrero de 2026. La Apertura Financiera fue efectuada el 17 de febrero de 2026. El informe combinado fue realizado el 23 de febrero de 2026. La firma del contrato fue realizada el 30 de marzo de 2026 para auditar los Estados Financieros de los años 2025, 2026, 2027 y 2028.
- **DO-INAPA-004-2025-CS-INDV: Ingeniera de Costos y Presupuesto (Recontratación).** El Banco Mundial emitió la No Objeción a los Términos de Referencia en fecha 05 de marzo de 2026. El Contrato fue firmado en fecha 16 de marzo de 2026, con vigencia desde el 01 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.
- **DO-INAPA-002-2026-CS-INDV / Ingeniero(a) Fiscalizador de Obras (Recontratación).** El Banco Mundial emitió la No Objeción a los Términos de Referencia en fecha 20 de enero de 2026. El contrato firmado el 29 de enero de 2026 con vigencia del 01 de marzo de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027.
- **DO-INAPA-001-2026-CS-INDV / Analista Social UEP Moca (Recontratación).** El Banco Mundial emitió la No Objeción a los Términos de Referencia en fecha 20 de enero de 2026. El contrato firmado el 29 de enero de 2026 con vigencia del 01 de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2027.
- **DO-INAPA-010-2025-CS-INDV/ Especialista Financiero.** Los TDR fueron aprobados el 21 de octubre de 2025, la Expresión de Interés publicada en fecha 28 de noviembre de 2025, el 15 de enero de 2026 se realizó el informe de evaluación y el contrato negociado en fecha 28 de enero de 2026. El contrato fue firmado el 29 de diciembre de 2025 con vigencia del 1 de enero de 2026 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

- **DO-INAPA-013-2025-CS-INDV / Asistente Administrativo Financiero.** Los TDR fueron aprobados en fecha Oct 31, 2025, la Expresión de Interés se publica el Nov 28, 2025. La Evaluación fue realizada el enero 15, 2026 y el contrato negociado en fecha enero 28, 2026, fue firmado el enero 30, 2026 con vigencia del febrero 01, 2026 hasta el enero 31, 2027
- **DO-INAPA-018-2025-CS-INDV / Coordinador General-UEP.** Los TDR fueron aprobados el 19 de noviembre de 2025, la Expresión de Interés publicada en fecha 16 de diciembre de 2025, el 28 de enero de 2026 se realizó el informe de evaluación y el contrato negociado en fecha 02 de febrero de 2026. El contrato firmado el 3 de febrero de 2026 con vigencia del 15 de febrero de 2026 con vigencia hasta el 15 de febrero de 2027
- **DO-INAPA-015-2025-CS-INDV / Contador(a) UEP.** Los TDR fueron aprobados el 22 de octubre de 2025, la Expresión de Interés publicada en fecha 05 de noviembre de 2025, el 02 de enero de 2026 se realizó el informe de evaluación y el contrato negociado en fecha 13 de enero de 2026, El contrato firmado el 05 de febrero de 2026 con vigencia del 15 de febrero de 2026 hasta el 15 de febrero de 2027.
- **DO-INAPA-017-2025-CS-INDV /Ingeniero(a) de Diseño de Alcantarillado Sanitario.** Los TDR fueron aprobados el 22 de octubre de 2025, la Expresión de Interés publicada en fecha 03 de noviembre de 2025, el 17 de diciembre de 2025 se realizó el informe de evaluación y el contrato negociado en fecha 30 de enero de 2026, El contrato firmado el 04 de febrero de 2026 con vigencia del 15 de febrero de 2026 hasta el 15 de febrero de 2027.
- **DO-INAPA-014-2025-CS-INDV /Especialista I Senior en Agua Potables.** Los TDR fueron aprobados el 30 de octubre de 2025, la Expresión de Interés publicada en fecha 03 de noviembre de 2025, el 10 de febrero de 2026 se realizó el informe de evaluación y el contrato negociado en fecha 12 de febrero de 2026, El contrato firmado el 16 de febrero de 2026 con vigencia del 01 de marzo de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027.
- **DO-INAPA-012-2025-CS-INDV: Especialista Ambiental y Social (Recontratación).** El 21 de noviembre de 2025 el Banco emitió la No Objeción sobre la contratación del Especialista y la modificación a TDR, solicitada el 19 de noviembre de 2025.
- **Adquisición de equipos de Protección Personal y Señalización DO-INAPA-001-2025-GO-RFQ**  
**Próximos pasos – DO-INAPA-002-2025-NC-RFQ (ajustados con publicación en periódico)**  
 Conforme al cronograma previsto, iniciando con la invitación a proveedores el 03 de octubre de 2025, y registrándose la recepción de cotizaciones hasta el 11 de diciembre de 2025. Posteriormente, se realizó la evaluación de las ofertas y la notificación de adjudicación a los participantes se remitió el 19 de febrero de 2026, y la emisión de las órdenes de compra se formalizó el 25 de febrero de 2026, Se realizaron 4 órdenes de compras: i) Arion dominicana. ii) Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad, SRL (DEINSA), iii) Industrial Protection Medical and Safety, SRL (INDPROMEDSA) y iv) Mantenimiento Operación & Reparación, SRL. El monto total adjudicado mediante órdenes de compra asciende a RD\$ 216,691.09.

Asimismo, durante el período comprendido entre el 11 y el 30 de marzo de 2026, se inició la recepción de los equipos de protección personal (EPP), recibándose la mayoría de los suministros adjudicados dentro de dicho período, lo que permitió avanzar oportunamente en la disponibilidad de los equipos

requeridos para las actividades del proyecto, quedando pendiente únicamente la entrega de los cascos y chalecos, conforme a los plazos establecidos por los proveedores adjudicados.

**En el Anexo III se presenta un cuadro con el estatus de todos los contratos de bienes y servicios.**

**2.1.2 Gestión Financiera.**

Los Datos Generales del Proyecto se distribuyen en:

- ✓ **Monto Actual total Aprobado del Proyecto:** USD 43,500,000
- ✓ **Monto Desembolsado a marzo de 2026:** USD 9,358,750- 21.5% del total del Convenio
- ✓ **Monto Comprometido a marzo de 2026:** USD16,516,656- 33.0% - con relación al monto total del Convenio de préstamo.
- ✓ **Monto Pagado enero a marzo de 2026:** USD 213,920.02
- ✓ **Monto Pagado acumulado a marzo de 2026:** USD7,551,003 -17.2% en relación al monto total desembolsado en el Proyecto.
- ✓ **Monto Comisión de la Operación:** USD 108,750
- ✓ Se realizaron las conciliaciones de cuentas y justificaciones de gastos correspondientes al Proyecto.

El monto estimado de contratos de los procesos indicados en el Plan de Adquisiciones es de **USD16,103,209**

A continuación, el detalle del avance de la ejecución financiera del Proyecto para el presente año 2025, montos desembolsados y la ejecución de la inversión. El presupuesto del Proyecto y los avances de la ejecución a la fecha por componente se muestran en el siguiente cuadro:

**Cuadro no. 1:** Presupuesto y avances de la ejecución a marzo de 2026

Componentes	Presupuesto Actual USD	Monto Comprometido/ Contratado	Ejecutado acumulado USD	Por ejecutar USD	% Ejecución acumulada marzo, 2026
<b>1.-Infraestructura y Eficiencia del Abastecimiento de Agua.</b>	9,979,253	8,178,887	1,705,309	8,273,944	17.1%
<b>2.-Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Saneamiento.</b>	23,974,265	1,257,998	-	23,974,265	0%
<b>2.- Gastos de reasentamientos (Pago de Terrenos ptar GH)</b>	1,933,000	1,848,437	1,848,437	84,563	95.6%
<b>3.-Fortalecimiento de la Capacidad Institucional</b>	3,240,000	2,947,763	2,340,362	899,638	72.2%
<b>4. Gestión y Supervisión del Proyecto</b>	4,264,732	2,174,823	1,548,145	2,716,587	36.3%
<b>Comisión Inicial</b>	108,750	108,750	108,750	0	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>43,500,000</b>	<b>16,516,656</b>	<b>7,551,003</b>	<b>35,948,998</b>	<b>17.4%</b>

Los componentes 1, 2, 3 y 4, presentan un porcentaje de avance de 17.1%, 0%, 72.2% y 36.3%, respectivamente. La ejecución acumulada respecto al monto total del Proyecto es de **USD 7,551,003** que representa un 17.4% con relación al monto total del proyecto, y con relación al monto comprometido de **USD16,516,656** de 45.7%.

Del total acumulado ejecutado hasta el presente periodo (**USD7,551,003**) corresponde al primer trimestre del 2026 el monto de **USD213,920**, lo cual representa un porcentaje de avance de la ejecución acumulada financiera de 2.8%.

El monto total ejecutado corresponde al 80.7% del monto desembolsado a la fecha (USD 9,358,750).

El detalle de los ingresos y egresos del Proyecto a marzo de 2026 se muestra en el cuadro siguiente:

**Cuadro no. 2:** Ingresos, egresos y balance de los desembolsos del Proyecto

Semestre	Desembolsos		Ejecutado		Por ejecutar (US\$) (a-b)
	Durante el periodo	Acumulado (USD) (a)	Durante el periodo	Ejecutado acumulado (USD) (b)	
2022	700,000	808,750	426,580	426,580	382,170
2023	800,000	1,608,750	193,134	619,714	989,036
2024	1,750,000	3,358,750	1,026,892	1,646,606	1,712,144
Enero-junio 2025	6,000,000	9,358,750	1,016,423	2,663,029	6,695,721
Julio a diciembre de 2025	-	9,358,750	4,674,054	7,337,083	2,021,667
Enero a marzo de 2026	-	9,358,750	213,920	<b>7,551,003</b>	<b>1.807.747</b>

El desembolso de 6.0 millones de dólares fue efectuado el 05 de mayo de 2025.

## 2.2 Gestión Técnica y Avances de las Actividades.

El cronograma del Proyecto se resume a continuación:

**Cuadro no. 3:** Programación y avances generales del Proyecto en porcentajes.

Componente	Descripción	2023-2024		2025		2026		2027		2028
		2023	2024	1er S	2do S	1er S	2do S	1er S	2do S	1er S
1.-Infraestructura y Eficiencia del Abastecimiento de Agua.	Programado	D-25%		D-50%	D-100%	E-35%	E-45%	E-20%		
	Avance	-	D-10%	D-40%	D-50%	E-20%				
2.-Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Saneamiento.	Programado		D-25%	D-50%	D-25%		E-10%	E-35%	E-20%	E-35%
	Avance	-		D-20%	D-25%	D-45%				
3.-Fortalecimiento de la Capacidad Institucional	Programado	-	D-25%	D-75%	E-25%	E-25%	E-25%	E-25%		
	Avance	-		E-25%	E-30%	E-10%				

D: Proceso de contratación (% de actividades de contratación y diseño del Componente).

E: Ejecución- % de avance Físico a la fecha y Programado para el semestre.

**Nota:** La fase de diseño y preparación de los documentos de licitaciones para las obras de construcción de los sistemas de alcantarillados sanitarios y planta de tratamiento de aguas residuales fue concluido en el primer trimestre de 2026, y la Solicitudes de ofertas fueron remitidas para el proceso de DO-INAPA-001-2025-CW-RFB.

Los porcentajes indican el avance de cada Componente con relación a la programación, diseño y construcción de los diferentes procesos de obras, bienes y servicios.

### **Componente 1.-Infraestructura y Eficiencia del Abastecimiento de Agua. –**

Los principales avances a la fecha son los siguientes:

- i) **DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ** – el financiamiento de esta inversión se distribuye en el Componente 1 y en el Componente 4. Gestión administrativa del Proyecto. La UEP realizó la contratación del Lote I y II en fecha 29 de abril de 2025 y las obras iniciaron el 17 de junio de 2025 con la firma del acta de inicio.

**Lote I - Obra Electromecánica:** Este lote incluye un nuevo suministro eléctrico en la planta “La Dura”, el pozo número 2 en Gaspar Hernández, y la rehabilitación de transformadores en la estación de bombeo Güaucí. registrando un **avance financiero del 30 %**. Actualmente se ejecuta el mantenimiento del banco de transformadores en la estación de bombeo de Guauci.

**Lote II - Obra Civil:** Este lote se enfoca en la remodelación y nuevas obras para la oficina de la UEP en Moca y la rehabilitación del laboratorio **CORAAMOCA**, con avances financieros del **13.19 %** para las oficinas y **85.89 %** para el laboratorio. De este proceso fue realizada la revisión del Estudio Estructural del edificio de oficinas de la UEP-Moca el 25 de septiembre de 2025 y presentado el primer reporte de cubicaciones el 20 de octubre de 2025 de los trabajos ejecutados, actualmente se encuentra en un 60% de avance de ejecución. La cubicación No. 2 asciende al monto de **RD\$ 13,543,136.35**.

#### **Avances clave de este contrato:**

- Se ha completado en un 95% la rehabilitación del Laboratorio La Dura.
- Las actividades en las estaciones de bombeo de Guauci y Monte de la Jagua han progresado según lo previsto.
- En la estación de bombeo Pozo #2 en Gaspar Hernández, se ha completado la perforación y el encamisado, y se está a la espera de los resultados del aforo correspondiente.
- Al finalizar el presente semestre se ha presentado la primera cubicación de esta obra por un monto de **RD\$6,907,104.01** incluyendo indirectos.

ii) **DO-INAPA-002-2024-CW-RFB / Construcción de Obras de Saneamiento y Agua Potable en Moca y Gaspar Hernández"/ Lote I:** Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en el barrio Residencial Moca, municipio Moca, y en el barrio María Trinidad Sánchez, municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat. **Lote II:** Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Dura” en Moca, provincia Espaillat. El financiamiento de esta inversión se distribuye en el Componente 1 y en el Componente 2. El 21 de agosto de 2025, se notificó la Intención de Adjudicación, actualmente los avances son los siguientes:

- **El Lote 1** de este proceso fue contratado en fecha 11 de marzo de 2026 a SERINAR, S.R.L., se detalla en el Componente 2 de este informe.
- **El Lote II**, Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Dura” en Moca, provincia Espaillat. fue contratado a SOLSANIT, S.R.L., en fecha 29 de septiembre de 2025 con un plazo de ejecución de 12 meses (del 10 de noviembre de 2025 al 09 de noviembre de 2026). El contrato de obra

inició formalmente el lunes 23 de marzo de 2026. Actualmente, SOLSANIT, SRL se encuentra ejecutando la movilización de obra y la terminación del PGASC antes de dar paso a los trabajos físicos.

Las obras contemplan reparaciones en la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la canaleta de entrada, floculadores, sedimentadores, filtros y sistema de cloración, incluyendo la rehabilitación de la caseta; además de mejoras y reemplazos en los sistemas de accionamiento de válvulas de entrada, salida y desagüe de los filtros, canal de agua decantada y tanque de contacto y la Restauración de la casa de químicos, afectada por deterioros estructurales y fallas en su sistema de electrificación, incluyendo un nuevo elevador para la movilización adecuada de los productos químicos, reparación de la tina de sulfato e instalación de removedores para la mezcla.

ii) **DO-INAPA-001-2024-CS-LCS.** El financiamiento de esta inversión se distribuye en el Componente 1 y en el Componente 2.

- **Lote I: Supervisión de la obra del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Moca y Gaspar Hernández.** La Apertura del proceso fue el 24 de febrero de 2026. En proceso de contratación al finalizar el presente trimestre.

- **Lote II: Supervisión de la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Dura” – Moca.** El contrato fue firmado con el consorcio SERVINC - Soluciones Urbana el 28 de noviembre de 2025 con vigencia desde el 8 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2027. El Acta de inicio del contrato firmada en fecha 27 de enero de 2026.

iii) **DO-INAPA-001-2025-NC-RFB: Servicios de Extracción, Almacenamiento, Transporte y Disposición Final en el Vertedero de Rafey de Placas de Asbesto-Cemento en la Planta de Tratamiento de Agua “La Dura”.** Contrato firmado y en fase de ejecución. Estos trabajos consisten en realizar la remoción y disposición final de aproximadamente 510 toneladas de residuos de asbesto cemento, establecen los lineamientos para la construcción de una celda especializada impermeabilizada con geomembrana de PEAD, señalización permanente, encapsulamiento adecuado del material y cobertura final conforme a normativa ambiental vigente.

**iii) DO-INAPA-489527-NC-DIR. Servicios de disposición final en una celda sanitaria para las placas de asbestos cemento que se retiren de la planta.** El objetivo de este contrato es tener disponible un lugar de almacenamiento seguro de los residuos de las placas de asbesto cemento que serán extraídas de la Planta La Dura. Con relación a estos servicios como parte de la verificación del cumplimiento de las normativas ambientales del Banco Mundial de la construcción de la celda para destino final de las placas de asbesto cemento el equipo de salvaguarda ambiental de la UEP realizo un viaje de supervisión al vertedero de Rafey en la Prov. Santiago, el viernes 6 de marzo de 2026

## **Componente 2.- Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Saneamiento.**

Los terrenos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Gaspar Hernández fueron adquiridos, el 19 de septiembre fue realizada el Acta de Acuerdo para la compra y el pago fue efectuado en octubre de 2025. Se notificó a CORAAMOCA el 02 de octubre de 2025 que se requiere mantener vigilancia permanente sobre los terrenos adquiridos a CORAAMOCA, a fin de prevenir ocupaciones ilegales, previendo el inicio de las obras en el año 2026.

La construcción de los referidos sistemas de alcantarillado sanitario incluye la construcción de los colectores principales, redes secundarias y las acometidas sanitarias domiciliarias tanto en Moca como en Gaspar Hernández, que permitirá que los residentes en el casco urbano, de ambas ciudades, puedan tener un sistema eficiente de recolección y tratamiento de las aguas residuales, y de esta manera mejorar el entorno ambiental de los diferentes sectores y el mejoramiento de la salud de sus habitantes.

i. El proceso ***DO-INAPA-002-2024-CW-RFB / Construcción de Obras de Saneamiento y Agua Potable en Moca y Gaspar Hernández'***: ***Lote I: Alcantarillado Condominial***. El contrato fue firmado el 11 de marzo de 2026 por SERINAR, S.R.L y considera los sectores seleccionados correspondiente a:

- Residencial Moca en la municipalidad de Moca, con una población beneficiaria de 200 viviendas.
- Barrio María Trinidad Sánchez (El Semillero) en Gaspar Hernández, con una población beneficiaria de 174 viviendas.
- El viernes 27 de marzo se realizó un recorrido de campo en ambos proyectos. Donde se interactuó con los líderes comunitarios y junta de vecinos para informarle sobre el inicio del proyecto. Asimismo, se verificaron los puntos donde se realizará construcción de las plantas de tratamiento de los alcantarillados condominial, las áreas de instalación de los campamentos y accesos de los vehículos pesados, etc.

### **Componente 3.- Fortalecimiento de la Capacidad Institucional.**

En este componente se encuentran en ejecución los procesos de desarrollo del Fortalecimiento de CORAAMOCA:

- ***Proceso DO-INAPA-001-2022-CS-QCBS: DO-INAPA-001-2022-CS-QCBS-BIS / Consultoría para la preparación de la “Auditoría de Agua, Catastro de Redes, Modelo Hidráulico, Sectorización, Estrategia de Reducción de Agua No Comercializada (ANC) y Auditoría Energética”.***

El Acta de inicio de este contrato fue firmada en septiembre de 2024 con una vigencia de 18 meses. Tiene el objetivo de identificar las brechas de mejora institucional en la gestión comercial; y realizar el censo de clientes actuales y potenciales mediante un catastro de clientes. Además, se enfocará en reducir el Agua No Comercializada, contribuyendo al fortalecimiento institucional al mejorar la calidad de los servicios de agua ofrecidos a los usuarios. Se elaboró un contrato de adenda No. 1 para incluir la construcción de registros para instalación de los macromedidores, el registro en la Contraloría de la República fue realizado el 25 de septiembre de 2025.

Durante el presente trimestre de 2026, el Banco Mundial emitió la No objeción a la versión modificada enviada por la UEP el 03 de marzo de 2026, relacionada a las actividades para la entrega de los productos para esta Consultoría el 05 de marzo de 2026, la enmienda No. 2 fue extendido el plazo hasta el 10 de noviembre de 2026 (ocho meses adicionales).

Los productos entregados a la fecha son: (1) **Entregable (R0)** (Cronograma y Plan de Acción) el 22 de noviembre de 2024; el R4- Plan de Capacitación y R5- Especificaciones Técnicas de Equipos a Corto Plazo, entregados en fecha 27 y 29 marzo 2025 respectivamente; el producto R2 referente al Diagnóstico de Eficiencia Energética, en diciembre de 2025.

- **Pendientes:** Los informes (R1, R2, R3, R6 y R7); informes trimestrales (3).
- En el mes de marzo finalizaron los registros de puntos medición de caudal y presión en las zonas pilotos (Villa Elsa, Villa Olga y Villas del Rosario como parte de los resultados del R1

Las actividades relevantes se describen a continuación:

**i.1)** La Firma Consultora realiza actualmente la construcción de Registros para instalar los equipos de medición para levantar información de los caudales de agua que se distribuyen en el sistema de agua de Moca para determinar las pérdidas de agua en el funcionamiento del Acueducto.

A la fecha, la firma Consultora realiza actividades para la entrega del **Producto 1 - Auditoría del Agua**; los sectores pilotos seleccionados para trabajar en la reducción del ANC, son:

- **DMA 1:** Barrio Villa Elsa
- **DMA 2:** Barrio Villa del Rosario
- **DMA 3:** Barrio Villa Olga
- **DMA 4:** Centro de Gaspar Hernández y Barrio María Trinidad Sánchez en Gaspar Hernández

### **i.2 Avances en los Trabajos para el Producto 2 - Auditoría Energética**

Se ha logrado avances importantes en el levantamiento de información para el **Producto 2 - Auditoría Energética y Diagnóstico de Sistemas Electromecánicos**. Los hallazgos de la visita técnica a CORAAMOCA, realizada del 28 de julio al 8 de agosto de 2025, revelaron un patrón de fallas en la infraestructura y las prácticas operativas, como resultado del levantamiento de información realizado por la Firma.

### **i.3 Avances Plan de eficiencia energética:**

Se implementará un **Plan de Eficiencia Energética** integral aplicado a la infraestructura hidráulica, estructurado en objetivos a corto, mediano y largo plazo. Este plan busca no solo la reducción del consumo eléctrico, sino también la optimización operativa y la sostenibilidad financiera del sistema con la participación de la dirección de operaciones de CORAAMOCA.

- **A corto plazo:** Se priorizará el diagnóstico energético, la corrección de fugas críticas y la optimización de los horarios de bombeo para aprovechar tarifas reducidas.
- **A mediano plazo:** Se contempla la actualización de equipos de baja eficiencia por tecnología de alta gama y la implementación de sistemas de control automatizado.
- **A largo plazo:** Se proyecta la integración de fuentes de energía renovable y el rediseño de infraestructura para maximizar el aprovechamiento de la energía gravitatoria

### **i.4 Fortalecimiento de Capacidades**

En el Componente de Fortalecimiento institucional, el equipo de la UEP y de CORAAMOCA han realizado reuniones periódicas con el equipo consultor de ANC para definir los indicadores y línea base que permitirá medir el desempeño institucional de CORAAMOCA. Los productos entregados y revisados por este Contrato se encuentran detallado en el Anexo I de este Informe.

- **Procesos DO-INAPA-002 y 003- 2023-CS-QCBS: Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) para los sistemas de recolección y tratamiento de Moca y Gaspar Hernández.**

Estos contratos fueron adjudicados el 25 de septiembre 2024, se le emitió el Acta de Inicio 27 de noviembre 2024 y una adenda de extensión de tiempo en fecha 02 de mayo de 2025. Los productos entregados y aprobados a junio de 2025 son: i) Primer entregable: cronograma y Plan de trabajo (D1) en fecha 28 de noviembre de 2024; ii) Informe

inicial (D-2) Informe de evaluación y revisión completa de la información existente para las alternativas propuestas, aprobado el 31 de marzo 2025; iii) D3: Análisis de alternativas, iv) D-4 Borrador de PGAS y PRI aprobado en fecha 15 de abril de 2025. Se recibe el entregable (D4): Borrador de las EIAS tanto de Moca como de GH, se remiten al BM para fines de revisión, el BM devuelve el 10 de septiembre de 2025 con observaciones. El 12 de marzo fue publicado en el portal Transparencia de INAPA EIAS del proyecto de Gaspar Hernández. El cual cuenta con aprobación final del Banco Mundial.

El Banco Mundial emite la No Objeción a los siguientes Productos: i) Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Moca, y ii) Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) - Gaspar Hdez.

#### ***Componente 4.- Gastos Administrativos y Operativos.***

El equipo del proyecto contratado a la fecha consiste en: (i) Coordinadora General del Proyecto, (ii) Especialista de Adquisiciones, (iii) Especialista Ambiental y Social, (iv) Especialista Financiero; (v) Especialista Contador; (vi) Especialista Senior Saneamiento; (vii) Coordinador Técnico en Moca, (viii) dos (2) Analistas de Adquisiciones (I y II), (ix) Analista Social; (x) Auxiliar Social; (xi) Ingeniera Fiscalizadora; (xii) Especialista en Administración de Contratos, (xiii) Especialista Senior Agua Potable, (xiv) Ingeniero de Diseño, (xv) Asistente Financiero, (xvi) Especialista de Costos y Presupuestos y (xvii) un Analista Ambiental.

La DEPMI realiza el apoyo administrativo de secretarias, conserjes, choferes, e ingenieros de apoyo al Proyecto.

### **2.3 Cumplimiento Ambiental y Social.**

Durante el primer trimestre del año 2026, se lograron avances sustanciales en los instrumentos y en las aprobaciones por parte del Banco Mundial de los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) tanto de Moca como de Gaspar Hernández, estas aprobaciones dan apertura a los procesos de licitaciones que se encuentran actualmente en desarrollo. Adicional a esto, se desarrollaron las siguientes actividades: (i) visitas a obras periódicas con la finalidad de parametrizar y medir los cumplimientos de los contratos actuales (ii) como parte del alcance de proyecto se desarrolló una capacitación sobre Acoso y Abuso Sexual (ASx) para el personal de proyectos al igual que para los comunitarios interesados (iii) se desarrollaron acercamientos comunitarios para mantener la comunicación efectiva sobre los avances del proyecto (iv) el equipo Ambiental y Social ha mantenido una participación activa en los procesos de desarrollo de la documentación de licitaciones y los procesos en desarrollo (v) entrega de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondiente al periodo julio – diciembre 2025 (vi) actualización del PCAS correspondiente al periodo de julio-diciembre 2025.

A la fecha se encuentran pendiente las siguientes actividades como parte de los acuerdos y próximos pasos en materia ambiental y social:

- **Estrategia de Pacto Social:** desarrollar la estrategia de Pacto Social en la provincia Esparillat.
- Continuar con el Fortalecimiento institucional: desarrollando el Plan de Capacitaciones.
- Otros en proceso: (i) participación activa en los pliegos de licitación y Solicitudes de Oferta (SDO), (ii) desarrollar el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de operación para la PTAP “La Dura” incluyendo el laboratorio y la estación de bombeo.

Al finalizar el presente periodo, se había logrado la finalización y aprobación por el Banco de importantes instrumentos ambientales y sociales, tales como:

- MGAS-CERC (28 de febrero de 2024)
- Plan de Capacitaciones (3 de abril de 2024)
- Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) (15 de mayo de 2024)
- Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para la Planta La Dura (21 de junio de 2024)
- PGAS para el alcantarillado condominial (09 de diciembre 2024).
- PGAS para el alcantarillado convencional y PTAR de Gaspar Hernández (07 de marzo 2025).
- PRI para el alcantarillado convencional de Gaspar Hernández (07 de marzo 2025).
- PGAS para el alcantarillado convencional y PTAR de Moca (15 de marzo 2025).

✓ Las actualizaciones de los instrumentos ambientales durante el presente trimestre se presentan a continuación:

- EIAS de Moca – Aprobado por el BM en fecha 05 de marzo 2026.
- EIAS de Gaspar Hernández – Aprobado por BM en fecha 10 de marzo 2026.

### III. Indicadores del Proyecto y Avances.

A la fecha no se reportan valores en los indicadores, los avances en los indicadores iniciarán su medición una vez se reciban los resultados de las consultorías contratadas y los procesos de obras que se encuentran programados en el marco de desarrollo de este Proyecto.

**Cuadro no. 4:** Indicadores Programados.

Componente	Descripción	Indicador del Proyecto	Presente reformulado	Observaciones
<b>I: Infraestructura y Eficiencia del Abastecimiento de Agua</b>	(i) el número de medidores de agua a instalar	10,000	2,500	acceso a nuevas conexiones de agua
	(ii) la longitud de las redes de distribución de agua a rehabilitar	50 kilómetros	20 kilómetros	Para Moca y Gaspar Hernández
	el número estimado de personas que obtendrán acceso a un suministro de agua gestionado de forma segura	123,000	117,750	
<b>II Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Saneamiento</b>	número estimado de personas que obtendrán acceso a un tratamiento mejorado de aguas residuales	90,000	72,000	

**Nota:** Indicadores de reestructuración aprobada en fecha 26 de mayo de 2025.

La firma consultora para el Agua No Contabilizada trabaja en una propuesta para revisar estos valores, según las auditorías realizadas como parte de su alcance.

**Cuadro no. 5:** Indicadores intermedios.

Nombre del Indicador	Línea Base	Avance a 1er Trimestre, 2026
<b>Componente 1</b>		
Número de personas que obtienen acceso a nuevas conexiones de suministro de agua (Número de personas)	0	-
Número de nuevas conexiones de suministro de agua en los hogares (Número de personas)	0	-
Número de áreas medidas del distrito (AMD) implementadas (Número)	0	-
Kilómetros de red rehabilitada (km)	0	-
<b>Componente 2</b>		
Número de personas que obtienen nuevo acceso al alcantarillado (Número)	0	-
Número de nuevas conexiones de alcantarillado (Número)	0	-
Kilómetros de colectores rehabilitada (km)	0	-
Kilómetros de colectores nuevas instaladas (km)	0	-
<b>Componente 3</b>		
<b>Monto facturado (USD)</b>	3,759,000.00	-
Tasa de cobro (porcentaje)	85	-
Número de pactos sociales firmados (Número)	0	-
% de indicadores del cuadro de mando que han alcanzado su meta en 4 de los 6 meses anteriores (como % de todos los indicadores de resultados)	0	-
% de cambio en las percepciones sobre la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes en áreas donde las instalaciones de agua y saneamiento son compartidas (porcentaje)	0	-

**Cuadro no. 6:** Indicadores de Resultados

Nombre del Indicador	Línea Base	Avance a 1er Trimestre, 2026
<b><i>Eficiencia Mejorada</i></b>		
Reducción de Agua No Contabilizada (ANC)	82.0 %	-
Índices de Cobertura de Costos Operativos Mejorados (Número)	0.71	-
<b><i>Acceso Mejorado</i></b>		
Personas que obtienen acceso a un suministro de agua gestionado de manera segura (Número)	18,000	-
Personas que obtienen acceso a un suministro de agua gestionado de manera segura- femenino (Número)	-	-
Personas que obtienen acceso a un tratamiento mejorado de aguas residuales (Número)	0	-
Personas que obtienen acceso a un tratamiento mejorado de aguas residuales - femenino (Número)	0	-
<b><i>Calidad Mejorada</i></b>		

## ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento de productos

Descripción	Detalles del Avance
<p><b>DO-INAPA-001-2022-CS-QCBS-BIS</b>/Consultoría para la preparación de la auditoría de agua, el catastro de redes, el modelo hidráulico, la macrosectorización, la estrategia de reducción de ANC y la auditoría energética</p> <p><b>Monto contrato: USD 1,053,192</b></p>	<p><b>Contrato en Ejecución.</b> Acta de inicio se firmó en septiembre de 2024, Vigencia hasta marzo, 2026</p> <p>Se recibió el primer (1er) <b>entregable (R0)</b> (Cronograma y Plan de Acción) el 22 de noviembre de 2024.</p> <p>(1) Informe Trimestral, en febrero 2025, el producto R2 referente al Diagnóstico de Eficiencia Energética en diciembre de 2025</p> <p>R4- Plan de Capacitación y R5- Especificaciones Técnicas de Equipos a Corto Plazo, entregados en fecha 27 y 29 marzo 2025 respectivamente.</p> <p><b>Pendientes:</b> Los informes (R1, R3, R6 y R7); informes trimestrales (3). Se incorporó la construcción de Registro para realizar mediciones de caudales El 26 de septiembre de 2025, AVSA entregó el Informe Preliminar de Auditoría Energética (R2).</p>
<p><b>DO-INAPA-002 y 003-2023 CS-QCBS:</b> Consultoría para la elaboración de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para los sistemas de recolección y tratamiento de Aguas Residuales de Moca y de Gaspar Hernández, provincia Espaillat.</p> <p><b>Monto contrato: GH/ USD 68,711 y Moca: USD 68,711</b></p>	<p><b>Contrato en Ejecución.</b> El Acta de Inicio se firmó en noviembre 2024. Vigencia hasta el 02 de noviembre de 2025</p> <p><b>D1- Cronograma y Plan de Acción</b> aprobado en fecha 28 de noviembre de 2024; <b>D-2 Informe para las alternativas propuestas</b> el 03 de febrero de 2025 fue aprobado; <b>D-3 Informe resultados de la evaluación de alternativa seleccionada,</b> aprobado el 31 de marzo de 2025; <b>D-4: Documento Preliminar del EIAS</b> en revisión por parte del consultor incluyendo las observaciones del BM, aprobado en septiembre 2025 ; <b>D-5: Borrador PGAS y PRI</b> entregados y aprobado el 15 de abril de 2025.</p>
<p><b>DO-INAPA-001-2024-CW-RFO / Lote I:</b> Obra Electromecánica ubicaciones: Planta la Dura y Pozo No.2 en Gaspar Hernández, Estación de bombeo Guaucí en la provincia Espaillat, <b>Lote II:</b> Oficina de la UEP en Moca, provincia Espaillat</p> <p><b>Monto contrato: USD553,608.13</b></p>	<p>Se notifica la adjudicación el 03 de febrero de 2025 el Lote <b>I</b> y el 12 de marzo de 2025, el <b>Lote II</b> y un adicional del Rehabilitación del laboratorio de la Planta de tratamiento de agua potable de la Dura. El Contrato se firma en fecha 29 de abril de 2025. Las obras iniciaron en fecha 17 de junio de 2025 según el Acta de inicio.</p>
<p><b>DO-INAPA-002-2024-CW-RFB: Lote I:</b> Proyecto piloto de construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en el barrio Residencial Moca, municipio Moca, y en el barrio María Trinidad Sánchez, municipio Gaspar Hernández; <b>Lote II:</b> Oficina de la UEP en Moca, provincia Espaillat</p> <p><b>Monto contrato: USD 7,986,802.03</b></p>	<p>El 20/08/2025 se presentó en STEP el Informe de Evaluación de Ofertas El 21/08/2025 se notificó la Intención de Adjudicación, resultando adjudicatarios:</p> <p><b>Lote I:</b> Constructora SERINAR, S.R.L., por un monto de RD\$ 63,896,229.98.</p> <p><b>Lote II:</b> Consorcio SOLSANIT, S.R.L., por un monto de RD\$ 431,285,496.10.</p> <p>Al cierre del trimestre, se firmaron ambos contratos.</p>
<p><b>DO-INAPA-489527-NC-DIR</b></p> <p><b>Monto contrato: 102,000.00</b></p>	<p>Contratación directa de la empresa CILPEN GLOBAL BUSINESS, SRL, para disposición final en una celda sanitaria para la placa de asbestos cemento que retiren de la planta</p>
<p><b>DO-INAPA-002-2024-CW-RFB</b> / Construcción de Obras de Saneamiento y Agua Potable en Moca y Gaspar Hernández"/ <b>Lote I:</b> Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario</p>	<p>El 29 de septiembre de 2025 fue contratado con plazo de vigencia del 10 de noviembre de 2025 al 9 de noviembre de 2026</p>

Descripción	Detalles del Avance
<p>Condominial en el barrio Residencial Moca, municipio Moca, y en el barrio María Trinidad Sánchez, municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat.</p> <p><b>Lote II:</b> Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Dura” en Moca, provincia Espaillat.</p> <p><b>Monto contrato: 7,986,802.03</b></p>	

## ANEXO II: Seguimiento de Acciones Ambientales y Sociales del Proyecto

Instrumento A&S	Estatus Actual	Observaciones
Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) y su Informe semestral	<b>Finalizado y enviado.</b> Emitido el 30 de junio de 2025 se emitirá la siguiente versión.	Desde la fecha de efectividad del proyecto 9 de febrero de 2022 hasta la fecha, se han remitido al Banco los informes semestrales correspondientes con las informaciones de implementación, seguimiento y monitoreo de los instrumentos ambientales y sociales elaborados para el proyecto.
Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI)	<b>Finalizado y publicado.</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 4 de marzo, 2022.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
Procedimiento de Gestión de Mano de Obra (PGMO)	<b>Finalizado y publicado.</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 4 de marzo, 2022.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
Plan de Participación de Partes interesadas (PPPI)	<b>Finalizado y publicado.</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 4 de marzo, 2022.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
MGAS del proyecto	<b>Finalizado y publicado.</b> Remitidos para revisión del Banco el 13 de diciembre 2023 y comentarios recibidos el 26 de febrero 2024. Aprobado por la Gerencia del BM en fecha 24 de abril, 2024. Fue publicado en la página del INAPA el 15 de mayo 2024.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
CERC-MGAS	<b>Finalizado y publicado.</b> Revisado y aprobado por el BM en fecha 26 de febrero 2024 y publicado en la página Web del INAPA el 28 de febrero 2024.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
Plan de Capacitaciones	<b>Finalizado y publicado.</b> Fue remitido por la especialista ambiental el 16 de febrero 2024 y los comentarios del BM recibidos en fecha 26 de febrero 2024. Finalizado y aprobado por el BM el 03 de abril, 2024.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
PGAS La Dura	<b>Finalizado y publicado</b> Versiones actualizadas aprobadas por el BM en fecha 03 de julio, 2024.	

Instrumento A&S	Estatus Actual	Observaciones
PGAS para obras alcantarillado (convencional) y PTAR en Moca y GH	<b>Finalizado y publicado.</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 16 de junio, 2025.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) para afectados por adquisición de tierras para construcción de PTAR y estaciones de bombeo en Moca y GH	<b>Finalizado y publicado</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 16 de junio, 2025.	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
PGAS- Alcantarillado Condominial en Moca y GH	<b>Finalizado y publicado</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 09 de diciembre, 2024	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
EIAS del Sistema de Alcantarillado y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Moca y Gaspar Hernández.	<b>Finalizado y publicado</b> Versiones actualizadas remitidas al Banco Mundial en fecha 10 de marzo, 2026	<a href="https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social">https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/66-marco-de-gestion-ambiental-y-social</a>
PGAS Red de Agua Moca (50 km)	<b>Pendiente.</b> Adaptar PGAS del alcantarillado Moca.	Fecha pendiente de definir según los resultados de la Consultoría de ANC que definirá las zonas a intervenir.

**ANEXO III: Procesos de Adquisiciones en ejecución o en desarrollo.**

No.	Descripción Procesos	Estado de avance al 31/03/2026
1	DO-INAPA-001-2025-GO-RFQ / Adquisición de equipos de Protección Personal y Señalización	Completado y equipos entregados
<b>Sub-total Bienes</b>		
No.	Descripción Procesos de Obras	Estado de avance al 31/03/2026
2	<b>DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ</b> / Contratación: <b>Lote I:</b> Obras electromecánica: nuevo suministro eléctrico en Planta La Dura y Pozo No. 2 en Gaspar Hernández, rehabilitación de transformadores en estación de Bombeo Guaucú, <b>Lote 2:</b> Obras Civil: Remodelación y construcción oficina UEP-MOCA.	LOTE I: \$10,755,427.40; Lote II: \$24,094,204.55; Hasta el 15 febrero. 2026
3	<b>DO-INAPA-002-2024-CW-RFB</b> / <b>Lote I:</b> Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en el barrio Residencial Moca, municipio Moca, y en el barrio María Trinidad Sánchez, municipio Gaspar Hernández, provincia Esppaillat. <b>Lote II:</b> Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Dura” en Moca, provincia Esppaillat.	Lote II: SOLSANIT Hasta el 15 nov. 2026; Contrato de fecha: 29-09-2025  SERINAR SRL Condominial-
4	<b>DO-INAPA-001-2025-CW-RFB</b> / Contratación del <b>Lote I:</b> Obras para el Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado sanitario convencional de Moca; <b>Lote II:</b> Rehabilitación de Planta Tratamiento de Águas Residuales “Las Colinas en la ciudad Moca.	Publicado el 04 de febrero de 2026 Enmienda de tiempo y respuestas a preguntas el 19/03/2026, apertura 28/03/2026
5	<b>DO-INAPA-002-2025-CW-RFB</b> /Contratación del Lote I: Obras para el Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado Sanitario convencional de Gaspar Hernández Lote II: Obras de Construcción de Planta Tratamiento de Águas Residuales en la ciudad Gaspar Hernández	Publicado el 3 marzo 2026, Reunión 17 de marzo 2026, enmienda de tiempo el 26/03/2026, apertura el 19/05/2026
<b>Sub-total Obras</b>		
No.	Descripción Procesos de Consultorías	Estado de avance al 31/03/2026
6	<b>DO-INAPA-001-2022-CS-QCBS-BIS</b> /Consultoría para la preparación de la auditoría de agua, el catastro de redes, el modelo hidráulico, la macrosectorización, la estrategia de reducción de ANC y la auditoría energética	Completado y en ejecución hasta 9 de marzo de 2026, se realizó una nueva extensión hasta noviembre 2026
7	<b>DO-INAPA-002-2023-CS-QCBS</b> / Consultoría para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIA) para el desarrollo de infraestructuras de recolección y tratamiento de aguas residuales Gaspar Hernández	Completado y en ejecución// Plazo extendido hasta el 2 de abril de 2026
8	<b>DO-INAPA-003-2023-CS-QCBS</b> / Consultoría para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) para el desarrollo de infraestructuras de recolección y tratamiento de aguas residuales en Moca	Completado y en ejecución// Plazo extendido hasta el 2 de abril de 2026
9	<b>DO-INAPA-001-2024-CS-LCS</b> / <b>Lote I:</b> Supervisión obra Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial – Moca y Gaspar Hernández// <b>Lote II:</b> Supervisión de obra para la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Dura” – Moca- <u>Condominial</u> .	Declarado Desierto Completado y adjudicado del 08 de diciembre de 2025 hasta el 08 de enero del 2027
10	<b>DO-INAPA-001-2025-CS-QBS</b> / Supervisión obra Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial – Moca y Gaspar Hernández	Completado y en ejecución
11	<b>DO-INAPA-002-2025-CS-QCBS:</b> Supervisión de la Obras del Sistema de Redes Colectoras para el Alcantarillado Sanitario de Moca y la Supervisión de la Rehabilitación de la Planta Tratamiento de Aguas Residuales- Moca	Publicado Expresión de Interés el 18 de julio de 2025; se remitirá la SDP a la Lista Corta en primer trimestre de 2026.
12	<b>DO-INAPA-003-2025-CS-QCBS:</b> Contratación de la Supervisión de Obras Sistema de Redes Colectoras Alcantarillado Sanitario y construcción de PTAR’s Gaspar Hernández.	Publicado Expresión de Interés el 18 de julio de 2025; se remitirá la SDP a la Lista Corta
13	<b>DO-INAPA-003-2025-CS-LCS</b> / Selección y contratación Auditoría Externa de los Estados Financieros de propósito Especial del Proyecto <u>CORAA MOCA</u>	Firma de contrato 30/03/2026
14	<b>DO-INAPA-011-2024-CS-INDV</b> / Especialista en Administración de Contrato	Completado y en ejecución hasta el 31/08/2026
15	<b>DO-INAPA-001-2025-CS-INDV</b> / Analista Ambienta I para la UEP Moca y I para Gaspar Hernández	Completado y en ejecución, hasta el 30/09/2026
16	<b>DO-INAPA-002-2025-CS-INDV</b> / Analista de Adquisiciones II	Completado y en ejecución, hasta el 31/07/2026
17	<b>DO-INAPA-005-2025-CS-INDV</b> / Especialista Senior en Saneamiento	Completado y en ejecución, hasta el 31/08/2026
18	<b>DO-INAPA-006-2025-CS-INDV</b> / Coordinador Técnico de Moca	Recontratación firmada el 03/10/2025, hasta el 30/11/2026
19	<b>DO-INAPA-008-2025-CS-INDV</b> / Especialista Adquisiciones de la UEP	Recontratación firmada el 26/11/2025, hasta el 28/02/2027

No.	Descripción Procesos	Estado de avance al 31/03/2026
20	DO-INAPA-009-2025-CS-INDV / Especialista Auxiliar social (Moca)	Recontratación en proceso - 6 meses hasta el 15/05/2026
21	DO-INAPA-010-2025-CS-INDV / Especialista Financiero	Publicado y contratado inicia el 01 de enero de 2026
22	DO-INAPA-011-2025-CS-INDV / Analista Adquisiciones	Contratada y En Ejecución/ Recontratada hasta el 30/04/2027
23	DO-INAPA-012-2025-CS-INDV / Especialista Ambiental y Social	Recontratación firmada el 26/11/2025, hasta el 31/03/2027
24	DO-INAPA-013-2025-CS-INDV / Asistente Administrativo Financiero	Contrato vigencia del 01 de febrero de 2026, hasta el 31/01/2027
25	DO-INAPA-014-2025-CS-INDV / Especialista I Senior en Agua Potable	Contrato vigencia del 02 de marzo de 2026, hasta el 01 de marzo de 2027
26	DO-INAPA-015-2025-CS-INDV / Contador	Recontratación Contrato vigencia el 16 de febrero de 2026 hasta el 15/02/2027
27	DO-INAPA-017-2025-CS-INDV / Ingeniero de Diseño	Recontratación Contrato vigencia el 16 de febrero de 2026 hasta el 15/02/2027
28	DO-INAPA-018-2025-CS-INDV / Coordinador(a) General UEP	Recontratación Contrato vigencia el 16 de febrero de 2026 hasta el 15/02/2027
29	DO-INAPA-001-2026-CS-INDV / Analista Social UEP Moca	Recontratación Contrato vigencia el 01 de febrero de 2026 al 30 de enero de 2027
30	DO-INAPA-002-2026-CS-INDV / Ingeniero Fiscalizador de Obras	Recontratación Contrato vigencia el 01 de marzo de 2026 al 28 de febrero de 2027
31	DO-INAPA-004-2026-CS-INDV / Ingeniera en Costos y Presupuestos de Obras	Recontratación Contrato vigencia el 01 de abril de 2026 a 131 de marzo de 2027
No.	Descripción Procesos de No Consultorías	Estado de avance al 31/03/2026
32	DO-INAPA-001-2023-NC-RFQ / Renta de equipos de Impresora multinacional 1 para UEP-INAPA y el Para a Oficina de CORAAMOCA, por un periodo de 3 años,	En ejecución- hasta 2026
33	DO-INAPA-002-2023-NC-RFQ / Contratación Servicio 20 Publicidad Doble por utilización a utilizar Durante la vida del Proyecto	Completado y en ejecución; Fecha de Término 02/11/2025 // Enmienda hasta el 31/12/2026
34	DO-INAPA-001-2024-NC-RFQ / Contratación de refrigerios para reuniones y sociabilización del plan de gestión social, durante el hasta 2025	Completado y en ejecución/ Enmienda de 6 meses- hasta el 06 de junio de 2026
35	DO-INAPA-004-2024-NC-RFB / Contratación de servicios Notarios	Completado y en ejecución/ Enmienda hasta el 31/03/2026
36	DO-INAPA-001-2025-NC-RFB / Proceso de Extracción, Almacenamiento y Transporte y disposición final en Vertedero de Rafey de Placas de Asbesto-Cemento en la Planta de Tratamiento de Agua 'La Dura',	Proceso Contratado hasta el 20/11/2026.
37	DO-INAPA-001-2025-NC-DIR / Contratación de un Partner Odoon, para Instalar y configurar el sistema ODOO en CORAAMOCA	Notificación el 27/03/2026
38	DO-INAPA-002-2025-NC-RFQ / Servicio de Intermediación ante la DGII para la facturación electrónica para plataforma de gestión comercial en las oficinas de CORAAMOCA	No iniciado
39	DO-INAPA-006-2024-NC-DIR / Contratación directa de la empresa CILPEN GLOBAL BUSINESS, SRL, para disposición final en una celda sanitaria para la placas de asbestos cemento que retiren de la planta	Completado y en ejecución
	Compra de Terrenos para Gaspar Hernandez PTAR	Monto Terrenos: RD\$115,672,000.0
	<b>Monto total Plan de Adquisiciones</b>	<b>16,103,209</b>