



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

4-3-2026

INFORME TÉCNICO

Cub. 21

Proyecto:

- Terminación Alcantarillado Sanitario Juan Dolió y Guayacanes Parte B.

Contrato:

-053/2005.

Contratista:

- Constructora Montebianco, S.R.L.

Fecha de Cubicación:

-Desde 1/02/2026, hasta 28/02/2026.

I-Descripción General del proyecto

Este proyecto surge por la ausencia de sistema de alcantarillado sanitario, lo que podría provocar el brote de enfermedades, si las aguas residuales no son colectadas y tratadas adecuadamente, afectando de este modo a los habitantes y fuentes de agua potable de la comunidad.

A continuación, presentamos los componentes principales del proyecto:

- **Redes Colectoras:**
 - Colocación de tuberías 21,587 ml (Varios Diámetros).
 - Registros Prefabricados 440 uds.
 - Acometidas Domiciliarias 1,332 uds.

- **Estaciones de bombeo (6mx8m) 5uds.**

- **Línea de Impulsión:**
 - Colocación de tuberías 7,585.61 ml (Varios Diámetros).

Avance actual del proyecto

- | | |
|---|-------------------|
| ➤ Fecha de inicio de los trabajos: | Enero 2022. |
| ➤ Fecha pago de Anticipo de obra de 20%: | 15 Diciembre 2021 |
| ➤ Porcentaje General de Avance de la Obra | 74.89% |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

En la presente cubicación se están presentando las partidas de horas muertas por equipos detenidos en obra por días de lluvia, en la que se reconocen 4 horas por día detenido de equipos alquilados por el contratista para la ejecución de la obra.

Además de la compra de materiales a ser utilizados por INAPA en la provincia San Pedro de Macorís para la operación del sistema, a solicitud de la Dirección Administrativa.



Héctor López
Ing. Héctor A. López L.

Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras











