

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2027												Semestre 2, 2027				Semestre 1, 2028			
						S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A
1		AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE LA LÍNEA NOROESTE (ALINO), SECTORES LOS MOLINOS, LOS CAPELLÁN Y EL CAYITO, DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, PROVINCIA MONTE CRISTI	385 días	lun 5/10/26	vie 24/3/28																				
2		INICIO	0 días	lun 5/10/26	lun 5/10/26																				
3		LÍNEA CONDUCCIÓN HACIA CARCAMO DE BOMBEO CON CISTERNA CAP 500 M3 DE Ø6" PVC SDR-26, L=723.18M	30 días	lun 5/10/26	vie 13/11/26																				
4		ESTACIÓN DE BOMBEO CAPACIDAD 500 M3	90 días	lun 5/10/26	vie 5/2/27																				
5		LÍNEA DE IMPULSIÓN HACIA DEPÓSITO REGULADOR DE Ø8" PVC SDR-21, L=1,820.00M	45 días	lun 8/2/27	vie 9/4/27																				
6		DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL H.A. 500 M3	90 días	lun 12/4/27	vie 13/8/27																				
7		LÍNEA MATRÍZ DE Ø8" PVC SDR-26, L=940.70M	30 días	lun 16/8/27	vie 24/9/27																				
8		RED DE DISTRIBUCIÓN	130 días	lun 27/9/27	vie 24/3/28																				
9		CAMPAMENTO	385 días	lun 5/10/26	vie 24/3/28																				
10		FIN	0 días	vie 24/3/28	vie 24/3/28																				

Proyecto: Programacion Const. Fecha: jue 16/4/26	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			