



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

**Santo Domingo, D.N.
10 de febrero del 2019**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 04
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 15/09/18 A 30/11/18***

Referencia : **Obra:** Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Capacidad 1.44 LPS, Proyecto Habitacional Vida Católica Anamuya.
Contrato: 008-2017
Contratista: G.A. Constructora SRL
Provincia: La Altagracia

Anexo : - Fotos
- Reporte de Cubicación No.4 d/f 30/11/2018

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales 1.44LPS
- Construcción de Registro de entrada y salida
- Tramo colector faltante 43.40 metros Ø6” SDR-32.5
- Construcción de 2 pozos filtrantes perforados en 10” encamisado en 8” pvc SDR-26
- Construcción de verja perimetral de la planta

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra inaugurada y todos los trabajos ejecutados.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe las partidas más importantes son las perforaciones de pozo y las partidas correspondiente a la inauguración.

Las partidas cubicadas en este informe se encuentran incluidas en el presupuesto actualizado 1 d/f. Noviembre 2018

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Rosa Limaris Rondon
Supervisora Zona VI

