

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS "Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, DN. 4 de Febrero del 2019.

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA Reporte de Cubicación # 23 Periodo de Ejecución 8/1/2019 al 4/2/2019

OBRA : Línea De Impulsión Y Red de Distribución Acueducto Múltiple de

Villa Riva.

CONTRATO : 066-2013

CONTRATISTA: Ing. Ángel Carlos Schiffino Peralta.

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este sistema de acueducto viene a satisfacer la demanda de agua potable que requieren la comunidad de Villa Rivas y sus barrios tales como el Abanico, David y El Guaraguao, Cruce la Verde, Los Platanitos, Los Coles, La Raya, La Garza, Los Cáceres, La Jagua, El Jobo, El Higüero – Chiringo, Ciénega Vieja, Urbanización Ceiba de los Pájaros, Francisco Rodríguez, David y Los Frailes por un periodo de 20 años, trabajando por bombeo. La fuente es el rio Guaraguao cuyas aguas son captadas mediante una toma directa lateral.

Los trabajos consisten en la colocación de la línea de Impulsión y Red de distribución del acueducto Múltiple de Villa Rivas:

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Esta obra se encuentra en ejecución, A la fecha esta obra tiene un avance general de 82.57%, la línea de impulsión está colocada en un 80.00% y la Red de distribución está colocada en un 90%. En esta cubicación se está cubicando 1 unidad de válvula de compuerta de 4",6 válvulas de aire de 1 ½" y una caja de telescópica y 36 ML de tubería de 16"en acero, al igual en la parte A del presupuesto Actualizado # 1.

III) ASPECTOS GENERALES A RESALTAR:

Este presupuesto ha sufrido varias actualizaciones por motivos de aumento de cantidad y aumento de precios debido a que lo presupuestado no estaba adaptado a lo real.

Atentamente.

Ing. Alfonso García.

Supervisor



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS "Año de la Innovación y la Competitividad

Santo Domingo, DN. 01 de Abril del 2019.

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA Reporte de Cubicación # 8 Periodo de Ejecución 5/02/2019 al 1/04/2019

OBRA : Línea De Impulsión Desde Planta de Tratamiento de 125 LPS

Hasta Depósito Regulador de 1500 M3 Del Acueducto Múltiple De

Villa Rivas.

CONTRATO : 152-2014

CONTRATISTA: Ing. Ángel Carlos Schiffino Peralta.

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este sistema de acueducto viene a satisfacer la demanda de agua potable que requieren la comunidad de Villa Rivas y sus barrios tales como el Abanico, David y El Guaraguao, Cruce la Verde, Los Platanitos, Los Coles, La Raya, La Garza, Los Cáceres, La Jagua, El Jobo, El Higüero – Chiringo, Ciénega Vieja, Urbanización Ceiba de los Pájaros, Francisco Rodríguez, David y Los Frailes por un periodo de 20 años, trabajando por bombeo. La fuente es el rio Guaraguao cuyas aguas son captadas mediante una toma directa lateral.

Los trabajos pertenecientes a esta obra consisten en la colocación de la línea de Impulsión desde la Planta de Tratamiento de 125 L. P.S Hasta Depósito Regulador de 1,500M3.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Esta obra se encuentra en ejecución, En esta cubicación se está cubicando el suministro e instalación de 15.00 anclajes de amarre y 5 anclajes en hormigón armado para soporte de tubería Ø16" acero en la línea matriz. Además se está cubicando el suministro e instalación de 8.00 zetas en tubería 16" acero.

Atentamente.

Ing. Alfonso Garcia.

Supervisor