



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
“Año de la Innovación y la Competitividad”**

**Santo Domingo, DN.
14 de Enero del 2019.**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
DE CUBICACIÓN #4***

OBRA : Mejoramiento Planta Depuradora Y Sustitución Línea Colectora
Alcantarillado Sanitario Salcedo.
CONTRATO : 040-2017
CONTRATISTA : Consorcio Rylco Y Asociados.

D) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos consisten en la construcción de los diversos componentes que mencionare a continuación:

- Dentro de los trabajos del Mejoramiento de la Planta Tratamiento de aguas Residuales tenemos las Siguietes partidas.
 - A) **Desarenador**, está compuesto por las partidas de Limpieza y Extracción de Malezas, Construcción de Laguna de Retención de Lodos.
 - B) **Trabajos en las lagunas existentes** en esta partida se encuentran la laguna de aireación y facultativa.
 - C) **Conversión Laguna Facultativa No.2 en Laguna de Maduración**, en esta se encuentra el movimiento de tierra, terminación de Superficies.
 - D) **Área Periférica**, dentro de esta tenemos la Rehabilitación y Acondicionamiento Caseta de Generador, Señalización.
 - E) **Reparación Camino De Acceso A Zona De Trabajo.**

F) **Sustitución de Línea colectora**, está compuesta por un tramo de tubería de 1,302 ML de tubería de 16" PVC SDR-32.

D) **Trabajos en las instalaciones de Villa Miralba.**

II) **AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Esta obra a la fecha tiene un avance general de 94.61 %, esta cubicación se están reportando las pruebas hidrostáticas de las tuberías de Ø3", Ø4" y Ø6", todas las mencionadas son de material PVC SDR-26 C/JG, también se está cubicando las limpieza final del proyecto.

III) **ASPECTOS GENERALES A RESALTAR:**

Hasta el momento los adicionales incluido en esta obra no han sido cubicados, hasta el momento esta obra no necesita más evaluaciones.

Realizado por:

Cesareo Rosario Cruz

Cesareo Rosario cruz





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo.D.N

18 de Julio del 2019

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO. 2

PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 15/06/19 A 30/06/19

Referencia : **Obra:** Construcción Subcolectoras Y Mejoramiento
Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del
Alcantarillado Sanitario Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal

Contrato: 015-2019

Contratista: ING. MARIA ISABEL SANCHEZ FIGUEROE

Provincia: Hermanas Mirabal.

Anexo :- Reporte de Cubicación No. 2

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Sub colectora1: tubería de acero de \varnothing 12" con longitud de 40 metros.
- Sub colectora2: tubería de acero \varnothing 12" con longitud de 44.80 metros.
- Sub colectora San Miguel: tubería de acero de \varnothing 8" con longitud de 62 metros.
- Sub colectora San Miguel pluvial: tubería de acero de \varnothing 20" con longitud de 86.40 metros.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este Reporte esta obra se encuentra en proceso de ejecución de los gaviones que protegerán la sub-colectora de rabo duro, dichos gaviones se encuentran en un porcentaje de ejecución de un 90%, en la misma se están cubicando 2 reactores los cuales serán colocados en la planta de tratamiento de salcedo, los mismos se encuentran en almacén.

Atentamente,


Ing. Rubén Sánchez

Supervisor Zona III