



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, DN.
2 de Febrero 2022**

***INFORME DE CUBICACION NO.2*
PERIODO DE EJECUCION: 30/09/2021 al 20/01/2022**

Referencia : **Obra:** Redes Loma Del Chivo (Sectores Colinas Don Guillermo)
Comprendida Entre Los Nudos 21,23,5, 1,6, y 13 (Lote VI)
Provincia El Seibo.
Contrato: 028-2021
Contratista: CONSTRUCTORA PRODI, S.R.L.
Provincia: El Seibo

Anexos : Reporte de Cubicación No.2/
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Excavación con clasificación. (1,593.17) M3
- Suministro y colocación de tubería Ø4'' Y Ø3'' PVC SDR-26 C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Acometidas urbanas Ø3'' (465 Unidades).

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar esta Cubicación se ha colocado tubería de Ø3'' PVC SDR-26 C/J.G. en una longitud total de 1,251.90mt, y se ha colocado tubería de Ø4'' PVC SDR-26 C/J.G. en una longitud total de 372.00mt., esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 79.89%

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación #2 corresponden a la Redes Loma del Chivo, conformadas por movimiento de tierra, colocación de tubería PVC SDR-26 de Ø3" en una longitud de 1,251.90m, colocación de Tubería PVC SDR-26 de Ø4" en una longitud de 372.00mt., suministro y colocación de 2ud. de válvula de compuerta de Ø3" h.f. platillada completa 150 psi con su caja telescópica, 30ud de acometidas urbanas de Ø4" no contempladas en el presupuesto y colocación de 257ud. de anclaje de Ø3", en esta cubicación también se suministraron y colocaron 3ud Tee de Ø3" X Ø3", 1ud. Cruz de 4" x 3", 1ud. Cruz de 3" x 3", 8ud tapón de Ø3", 2ud reducción de 4" x 3" acero sch-80 con sus juntas mecánicas tipo dresser de Ø4" y de Ø3", 13ud.de anclaje de anclaje en H.S. para piezas especiales.

Para su conocimiento y fines de lugar

+Atentamente,

Rosa Marg. Sanchez O.
Ing. Rosa Marg. Sanchez O.
Supervisora de Obras



REPORTE FOTOGRAFICO

