

Nº	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% físico completado	Gantt Chart Timeline (Jan 2021 to May 2022)											
1	PROYECTO 18-00385- LINEA SANITARIA	435 días	lun 30/11/20	mar 17/3/22	34%	0%	[Gantt bar for Task 1]											
2	ACTA DE INICIO	1 día	lun 30/11/20	lun 30/11/20	100%	0%	[Gantt bar for Task 2]											
3	PROCURAS COMPLETADA	37 días	jue 25/1/21	lun 10/3/21	100%	0%	[Gantt bar for Task 3]											
4	COMPRA DE TUBERIA DE 30" FALTANTE	0 días	vie 9/4/21	vie 9/4/21	100%	0%	[Gantt bar for Task 4]											
5	COMPRA DE TUBERIA DE 24" PVC SDR 26	0 días	lun 10/5/21	lun 10/5/21	100%	0%	[Gantt bar for Task 5]											
6	FABRICACION DE REGISTROS SANITARIOS	0 días	jue 25/3/21	jue 25/3/21	100%	0%	[Gantt bar for Task 6]											
7	COMPRA DE INSERTATEE Y MATERIALES ACOMETIDAS	0 días	vie 26/3/21	vie 26/3/21	100%	0%	[Gantt bar for Task 7]											
8	CONSTRUCCION	389 días	mié 10/2/21	mar 17/3/22	34%	0%	[Gantt bar for Task 8]											
9	INSTALACION DE LINEA 30" HDPE	122 días	mié 10/2/21	jue 2/9/21	90%	33%	[Gantt bar for Task 9]											
10	INSTALACION DE REGISTROS DE H.A DE LINEA 30" (1,5 mt x 2 mt)	45 días	lun 29/3/21	sáb 25/9/21	90%	0%	[Gantt bar for Task 10]											
11	INSTALACION DE LINEA 24" PVC SDR-26	19 días	sáb 30/10/21	lun 22/11/21	0%	0%	[Gantt bar for Task 11]											
12	INSTALACION DE ACOMETIDAS SANITARIAS EN LINEA DE 30"	33 días	mar 21/9/21	jue 28/10/21	0%	0%	[Gantt bar for Task 12]											
13	ASFALTADO	15 días	lun 1/11/21	jue 18/11/21	0%	0%	[Gantt bar for Task 13]											
14	INSTALACION DE NUEVOS REGISTROS PRESUR/L LINEA DE 24"	25 días	mié 17/11/21	mié 15/12/21	0%	0%	[Gantt bar for Task 14]											
15	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO	265 días	jue 1/4/21	mar 17/3/22	10%	0%	[Gantt bar for Task 15]											



Manuel Gilkin

Proyecto: CRONOGRAMA BAN
 Fecha: mar 31/8/21
 Tarea: [] Hit: [] Resumen del proyecto: [] Tareas críticas: [] Progreso: []
 Duración: [] Resumen: [] Fecha límite: [] Duración crítica: [] Tareas divididas: []