



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, D.N.  
24 de febrero de 2022**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 7  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 01/10/2021 HASTA 15/10/2021***

Referencia : **Obra:** Construcción Planta Depuradora (1ra Etapa) y Nuevo Colector Principal Alcantarillado Sanitario Bani.  
**Contrato:** 024-2020  
**Contratista:** Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, SRL  
**Provincia:** Peravia

Anexo : Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea Colectora desde Punto de Red:
  - Suministro y Colocación de Tubería Ø 30" PEAD; 2,573.11 ml.
  - Suministro y Colocación de Tubería Ø 24" PVC SDR-26 C/J. G; 1,302.61 ml.
  - Suministro y Colocación de Acometidas Domiciliarias 6"x4"; 65 Unds.
  - Registro P/TUB Ø 30" de 1.5 – 2.00 mts de Prof. En H.A; 93 Unds.
  
- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

<b>Ítem</b>	<b>Anterior</b>	<b>Actual</b>	<b>Acumulado a la Fecha</b>
<i>Avance Físico</i>	<i>61.12%</i>	<i>4.03%</i>	<i>65.15%</i>

**Tabla I.** Cuadro de Avance del Proyecto al 15.10.2021

### III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

En este informe se presenta las actividades más destacadas de esta cubicación;

Ítem	Anterior	Actual	Acumulado a la Fecha
<i>Colocación Tuberías 30" Polietileno Corrugado</i>	79.34%	8.88%	88.22%

Tabla II. Cuadro de Avance Actividades destacadas del Proyecto al 15.10.2021

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

**Ing. Hector Daniel Rodríguez**  
Supervisor de Obra



#### IV) MEMORIA FOTOGRÁFICA:



*Ilustración 1: Colocación Tubería 30" Polietileno Corrugado.*



*Ilustración 2: Colocación Arena de Acuña Tubería 30" Polietileno Corrugado*