



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
28 de marzo del 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCION DESDE 03/08/2021 HASTA 30/08/2021

Referencia : **Obra:** Mejoramiento Acueducto Pedernales (Rehabilitación Obra de Toma y Colocación Línea Aducción) Lote I
Contrato: 039-2021
Contratista: Metro Eléctrica S.R.L.
Provincia: Pedernales

Anexos: -Reporte de cubicación No. 2
-Fotos

I) **Descripción de la Obra:**

Los trabajos contemplan la Intervención de los siguientes elementos:

- Obra de Toma
- Canaleta
- Desarenador
- Línea de aducción

Limpeza en obra de toma, canal y desarenador, recolocación de un tramo de la línea de aducción en tubería Ø16" acero con sus anclajes, construcción de verja perimetral en el desarenador, construcción y colocación de tapas de concreto en el canal.



II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación los trabajos que se encuentran realizados corresponden a un 90% del total a realizar.

III) **Actividades a destacar:** Las actividades más destacadas en obra son, la corrección de daños en el cárcamo de bombeo existente causada por la tormenta grace en agosto 2021, colocación de 508.00 m de tubería Ø16" Acero (SCH-40) y movimiento de tierra c/ equipo.

Atentamente,

José Frank Langumas
Supervisor Zona VIII





Memoria Fotográfica Rehabilitación Acueducto Pedernales, Provincia Pedernales.