



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

24 de Junio del 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO.6
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 16/03/2022 AL 09/06/2022

Referencia : **Obra: Redes de Distribución, Tramo María Montes, Valle Encantado, Los Agrónomos, Villa del Mar y Perpetuo Socorro (La Montañita) Acueducto Barahona**
Contrato: 119-2014
Contratista: Constructora Yunes, S.R.L.
Provincia: Barahona

Anexo : -Reporte de Cubicación no. 6
-Fotos

- I) **DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:** Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos: Redes de Distribución: En el tramo (A) María Montes y Valle Encantado tiene 193.00 metros en tubo de Ø12 PVC-SDR-26 con J/G, 1,850 metro en tubo de Ø10 PVC-SDR-26 con J/G, 417.27 metros en tubo de Ø8 PVC-SDR-26 con J/G, 2,167.26 metros en tubos de Ø6 PVC-SDR-26 con J/G, 996.67 metros en tubo de Ø4 PVC-SDR-26 con J/G, 8,812.11 tubo Ø3 PVC-SDR-26 con J/G, Parte (B) Los Agrónomos y Villa del Mar tiene 8,896.76 metros en tubo de Ø3 PVC-SDR-26 con J/G, 614.53 metros en tubo Ø4 PVC-SDR-26 con J/G, 3,464.81 metros en tubo de PVC-SDR-26, 219.34 metros en tubo Ø8 PVC-SDR-26 con J/G, Parte (C) Perpetuo Socorro (La Montana) 7,746.92 metros en tubos de Ø6 PVC-SDR-26 con J/G, 3042.15 metros en tubo de Ø4 PVC-SDR-26 con J/G, 7,746.92 tubo Ø3 PVC-SDR-26 con J/G, y 750 acometidas Acueducto de Barahona.
- II) **AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:** Al momento de realizar esta cubicación, se encontraban realizando los trabajos de colocación de tuberías Ø6", Ø4" Ø3" PVC (SDR-26).
- III) **ACTIVIDADES DESTACADAS:** Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es el suministro de 8,028.26 m de tubería Ø3" PVC (SDR-26).

Lennert Pichardo
Ing. Lennert Pichardo
Supervisor de Obras



**MEMORIA FOTOGRÁFICA REDES DISTRIBUCION, TRAMO MARIA
MONTES, VALLE ENCATADO, LOS AGRONOMOS, VILLA DEL MAR Y
PEPETUO SOCORRO**

