



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
“Año de la Innovación y la Competitividad”**

**Santo Domingo, DN.
02/08/2019**

***INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO 5
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS 06/05/2019 al 31/07/2019***

REFERENCIA : OBRA Obra: LINEA DE IMPULSION DESDE ESTACION DE BOMBEO PSPI (EXISTENTE) HASTA DEPOSITO REGULADOR DE YOGO-YOGO. PROVINCIA SAN CRISTOBAL.

CONTRATO : Contrato No. 014-2015

CONTRATISTA : GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRACTO, S.A.
(GRUCON)

ANEXO: fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Línea Impulsión desde estación de Bombeo PSPI (exist.) Del Acueducto San Cristóbal, hasta Depósito Regulador de YOGO YOGO.

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos.

- Colocación de Línea de impulsión desde el Deposito de Yogo-Gogo hasta el Deposito del Parque Industrial ITABO, en tubería de 8" PVC SDR-21 CJG, L=3,956.23 ml.
- Línea de impulsión desde el pozo hasta Deposito Yogo-Gogo en tubería de 8" PVC SDR-21 CJG, L=1,955.97 ml.
- Ccolocación Línea en tubería de 8" acero, que por rediseño fue sustituida por PVC, desde el pozo de PSPI hasta el Deposito de PISA, L=5,842.55 ml.
- Cruce de Puente en tuberías de 8" Acero, L=51 ml.

- Perforación y Aforo de nuevo pozo.
- Construcción Caseta de Techo Deslizable
- Electrificación Primaria y Secundaria
- Suministro e instalación Equipo de bombeo.

II) AVANCE REALIZADO EN OBRA:

A la fecha la Línea de impulsión de tubería de $\varnothing 8$ lleva un avance de 1500 m desde el cruce de yogo yogo hacia la estación de bombeo de la PSPI.

III) ASPECTOS GENERALES A RESALTAR

En la obra se ha mejorado el tema de seguridad y limpieza durante el proceso de construcción, Se preparó un tramo de colocación de 1500 m con el objetivo de habilitarlo para prueba hidrostática, se procederá a colocar el tramo faltante desde el cruce de yogo yogo hasta los pozos.

Gianni Peñaló G.
Ing. Gianni Peñaló G.
Supervisor IV



