



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D.N.  
28 de Octubre del 2019

*INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 1  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 1/7/2019 al 25/10/2019*

Referencia : **Obra:** Redes de distribución; Tramo María Montes, Valle Encantado, los Agrónomo, Villa del mar, y Perpetuo Socorro (la montanita) Ac. Barahona.  
**Contrato:** 119-2014  
**Contratista:** Ing. Constructora Yunes, S.R.L  
**Provincia:** Barahona

Anexos Reporte de cubicación no. 1

- I) **Descripción de la Obra:** Esta obra consta de Redes de Distribución: Suministros y Colocación En el tramo (A) María Montes y Valle Encantado tiene 193.00 metros en tubo de  $\varnothing 12$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 1,850 metro en tubo de  $\varnothing 10$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 417.27 metros en tubo de  $\varnothing 8$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 2,167.26 metros en tubos de  $\varnothing 6$  Pvc-Sdr-26 con J/g, 996.67 metros en tubo de  $\varnothing 4$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 8,812.11 tubo  $\varnothing 3$  Pvc-Sdr-26 con J/G, Parte (B) Los Agrónomos y Valle del Mar tiene 8,896.76 metros en tubo de  $\varnothing 3$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 614.53 metros en tubo  $\varnothing 4$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 3,464.81 metros en tubo de Pvc-Sdr-26, 219.34 metro en tubo  $\varnothing 8$  Pvc-Sdr-26 con j/g, Parte (C) Perpetuo Socorro (La Montana) 7,746.92 metros en tubos de  $\varnothing 6$  Pvc-Sdr-26 con J/g, 3042.15 metros en tubo de  $\varnothing 4$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 7,746.92 tubo  $\varnothing 3$  Pvc-Sdr-26 con J/G, y 500 acometidas Acueducto de Barahona.
- II) **Avance Actual de la Obra:** Esta obra se encuentra actualmente en proceso de inicio con suministro de materiales en el campamento con tubos de  $\varnothing 3$ ,  $\varnothing 4$ ,  $\varnothing 6$ ,  $\varnothing 8$ ,  $\varnothing 10$ ,  $\varnothing 12$ , tiene en el campamento tuna retro pala y están terminado de armar la logística.
- III) **Actividades a destacar :** Las actividades más destacada en esta cubicación no.1, Movimiento de tierra, excavación de material compacto c/equipo 5113.98 m<sup>3</sup>, relleno compacto c/compactador mecánico 4552.26 m<sup>3</sup>, suministro 4,110.90 tubería de  $\varnothing 3$  pvc-sdr-26, 1,737.00 tubería de  $\varnothing 6$  pvc-sdr-26, tubería  $\varnothing 8$  pvc-sdr-

26 173.7, tubería de ø4 pvc-sdr-26 104.22, colocación de tubería de ø3 pvc-sdr-26 2761.40, tubería de ø6 pvc-sdr-26 568.10, tubería ø4 pvc-sdr-26 127.2.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

*Lennert Pichardo*  
**Ing. Lennert Pichardo**  
Supervisor Zona

