



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, DN.  
20 de marzo 2020**

**INFORME DE CUBICACION NO. 03  
PERIODO DE EJECUCION: 14/02/2020 al 19/03/2020**

Referencia: **Obra:** Ampliación Red de Distribución Zona Norte Hato Mayor Lote 1  
**Contrato:** 053-2019  
**Contratista:** Miguel A. Pichardo  
**Provincia:** Hato Mayor

Anexo: Reporte de Cubicación No.3

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Esta contempla la colocación de la línea de conducción Ø 12" PVC SDR-26 C/J.G desde el depósito regulador hasta la parte Norte de Hato Mayor.

Colocación de tuberías Ø3 y Ø4 para la redes en Yerba Buena hasta la escuela Juan Ramon Díaz

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

- Suministro y Colocación de tubería Ø 12" PVC SDR-26 C/J.G..... 39%
- Suministro y Colocación de tubería Ø 4" PVC SDR-26 C/J.G..... 100%
- Suministro y Colocación de tubería Ø 3" PVC SDR-26 C/J.G..... 100%

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

- Suministro de 967.63m de tubería Ø12" PVC SDR-26 C/J.G y Colocación de 1074m de tubería Ø 12" PVC SDR-26 C/J.G

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente:

*José Manuel Feliz*  
**Ing. José M. Feliz.**  
Supervisor de Obras