

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	19 sep '21		12 dic '21		6 mar '22		29 may '22		21 ago '22		13 nov '22		5 feb '23		30 abr '23		23 j
					V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	
1	REDES DE DISTRIBUCION , ACUEDUCTO BARAHONA	392 días	jue 9/12/21	vie 9/6/23																	
2	RED DE DE DISTRIBUCION MARIA MONTES Y VALLE ENCANTADO	256 días	jue 9/12/21	jue 1/12/22																	
3	PRELIMINARES	0 días	jue 9/12/21	jue 9/12/21																	
4	MOVIMIENTO DE TIERRA	250 días	jue 16/12/21	mié 30/11/22																	
5	SUMINISTRO DE TUBERIAS	250 días	vie 17/12/21	jue 1/12/22																	
6	COLOCACION DE TUBERIAS	250 días	vie 17/12/21	jue 1/12/22																	
7	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES	0 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22																	
8	ANCLAJES	50 días	vie 23/9/22	jue 1/12/22																	
9	SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTAS DRESSER	0 días	jue 13/1/22	jue 13/1/22																	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	0 días	jue 13/1/22	jue 13/1/22																	
11	CAJA TELESCOPICA	0 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22																	
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE	20 días	vie 4/11/22	jue 1/12/22																	
13	ACOMETIDAS URBANAS Ø1/2" (AGUA POTABLE) (500U)	0 días	vie 17/12/21	vie 17/12/21																	
14	ASFALTO	150 días	jue 16/12/21	mié 13/7/22																	
15	CARPETA ASFALTICA	0 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22																	
16	RED DE DE DISTRIBUCION DE LOS AGRONOMOS, TRAMO MARIA MONTES Y VILLA DEL MAR	312 días	mié 30/3/22	vie 9/6/23																	
17	PRELIMINARES	0 días	mié 30/3/22	mié 30/3/22																	
18	MOVIMIENTO DE TIERRA	306 días	jue 7/4/22	jue 8/6/23																	
19	SUMINISTRO DE TUBERIAS	306 días	vie 8/4/22	vie 9/6/23																	
20	COLOCACION DE TUBERIAS	306 días	vie 8/4/22	vie 9/6/23																	
21	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES	0 días	vie 9/6/23	vie 9/6/23																	
22	ANCLAJES	150 días	lun 14/11/22	vie 9/6/23																	
23	SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTAS DRESSER	0 días	jue 5/5/22	jue 5/5/22																	
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	0 días	jue 5/5/22	jue 5/5/22																	
25	CAJA TELESCOPICA	50 días	lun 3/4/23	vie 9/6/23																	
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE	50 días	lun 3/4/23	vie 9/6/23																	
27	CRUCES CANAL EN ACERO Ø6" L=10.00 M + (2. 00 M BRAZOS) 1 UD	50 días	vie 17/6/22	jue 25/8/22																	
28	ACOMETIDAS URBANAS Ø1/2" (AGUA POTABLE) (500U)	190 días	vie 8/4/22	jue 29/12/22																	
29	ASFALTO	150 días	jue 7/4/22	mié 2/11/22																	
30	CARPETA ASFALTICA	0 días	vie 9/6/23	vie 9/6/23																	
31	RED DE DE DISTRIBUCION DE TRAMO MARIA MONTES Y PERPETUO SOCORRO (LA MONTAÑITA)	171 días	jue 9/12/21	jue 4/8/22																	
32	PRELIMINARES	0 días	mié 29/6/22	mié 29/6/22																	
33	MOVIMIENTO DE TIERRA	0 días	mié 6/7/22	mié 6/7/22																	
34	SUMINISTRO DE TUBERIAS	0 días	jue 7/7/22	jue 7/7/22																	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	19 sep '21		12 dic '21		6 mar '22		29 may '22		21 ago '22		13 nov '22		5 feb '23		30 abr '23		23 j	
					V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X
35	COLOCACION DE TUBERIAS	0 días	jue 7/7/22	jue 7/7/22																		
36	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES	0 días	jue 7/7/22	jue 7/7/22																		
37	ANCLAJES	0 días	jue 7/7/22	jue 7/7/22																		
38	SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTAS DRESSER	0 días	jue 4/8/22	jue 4/8/22																		
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	0 días	jue 4/8/22	jue 4/8/22																		
40	CAJA TELESCOPICA	0 días	jue 7/7/22	jue 7/7/22																		
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE	0 días	jue 7/7/22	jue 7/7/22																		
42	ACOMETIDAS URBANAS Ø1/2" (AGUA POTABLE) (700U)	0 días	jue 7/7/22	jue 7/7/22																		
43	ASFALTO	0 días	mié 6/7/22	mié 6/7/22																		
44	CARPETA ASFALTICA	0 días	jue 7/7/22	jue 7/7/22																		
45	VIARIOS	0 días	jue 9/12/21	jue 9/12/21																		
46	GASTOS INDIRECTOS	392 días	jue 9/12/21	vie 9/6/23																		

