



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.

6 de octubre del 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO.4

PERIODO DE EJECUCION DESDE 13-6-2022 AL 25-8-2022

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Planta Potabilizadora de 130 LPS e Interconexión al Depósito Regulador de H.A. Cap. 1,000,000 Acueducto Monte Plata, Zona IV
Contrato: 063-2021
Contratista: Huberto Pérez Mera, Ingenieros Asociados, SRL
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No.4

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:


- Acondicionamiento camino de acceso a Planta de Tratamiento y a Depósito Regulador (L=450 M, ancho prom. 5m)
- Terminación planta de tratamiento de filtración rápida 130 lps
- Terminación depósito regulador capacidad 3,780 m³ h.a. superficial
- Electrificación secundaria
- Caseta de cloro y Clorador
- Casa para generador
- Casa de operador
- Área exterior de la planta, verja en bloques de 6" violinado en planta y verja en bloques de 6" violinado en depósito regulador a construirle techo de h.a.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se está cubriendo: Suministro y Colocación de Placas Floculadores de Polipropileno espesor 0,0127 m (½") con con Perfiles de GRP de 3"x 3" con Tornillos Hiltii Inoxidables Separados a 0,50 m centro a centro, Electrificación Secundaria, Caseta de Cloro y Clorador, Casa para Generador, Casa de Operador, Área Exterior de la Planta.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Gabriel Nuñez
Supervisor de Obra





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA) DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
5 de noviembre del 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA REPORTE DE CUB. NO.5 PERIODO DE EJECUCION DESDE 30-8-2022 AL 22-9-2022

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Planta Potabilizadora de 130 LPS e Interconexión al Depósito Regulador de H.A. Cap. 1,000,000 Acueducto Monte Plata, Zona IV
Contrato: 063-2021
Contratista: Huberto Pérez Mera, Ingenieros Asociados, SRL
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No.5

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Acondicionamiento camino de acceso a Planta de Tratamiento y a Depósito Regulador (L=450 M, ancho prom. 5m)
- Terminación planta de tratamiento de filtración rápida 130 lps
- Terminación depósito regulador capacidad 3,780 m³ h.a. superficial
- Electrificación secundaria
- Caseta de cloro y Clorador
- Casa para generador
- Casa de operador
- Área exterior de la planta, verja en bloques de 6" violinado en planta y verja en bloques de 6" violinado en depósito regulador a construirle techo de h.a.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se está cubriendo: Terminación de Superficie de Cámara de Salida, instalación de 2ud Vertedor de control (0.80 x 0.30) m, Terminación de Superficie de Casa de Químicos, Escalera Acceso a Tina, Desagüe tina p/sulfato, Equipo de Laboratorio.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Gabriel Nuñez
Supervisor de Obra





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
16 de diciembre del 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO.6
PERIODO DE EJECUCION DESDE 23-9-2022 AL 08-12-2022

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Planta Potabilizadora de 130 LPS e Interconexion al Deposito Regulador de H.A. Cap. 1,000,000 Acueducto Monte Plata, Zona IV
Contrato: 063-2021
Contratista: Huberto Pérez Mera, Ingenieros Asociados, SRL
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No.6

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Acondicionamiento camino de acceso a Planta de Tratamiento y a Depósito Regulador (L=450 M, ancho prom. 5m)
- Terminación planta de tratamiento de filtración rápida 130 lps
- Terminación depósito regulador capacidad 3,780 m³ h.a. superficial
- Electrificación secundaria
- Caseta de cloro y Clorador
- Casa para generador
- Casa de operador
- Área exterior de la planta, verja en bloques de 6" violinado en planta y verja en bloques de 6" violinado en depósito regulador a construirle techo de h.a.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se está cubriendo: Acondicionamiento Camino de Acceso a Planta de Tratamiento y a Depósito Regulador (L=450 M, Ancho Prom. 5m), Terminación Planta de Tratamiento de Filtración Rápida 130 LPS, Terminación Depósito Regulador Capacidad 3,780 M³ H.A. Superficial.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Gabriel Núñez
Supervisor de Obra

