

CONSORCIO PRECONAM
PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO
CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

ID	Modo de	Tarea/Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	Nombres de los recursos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre		
306	5	COLOCACION DE TUBERIA	9 dias	jun 09/02/23	jun 20/02/23	306	MAESTRO DE PLUMERIA 1 AYUDANTE																										
310	6	ACOMETIDAS	7 dias	jun 20/02/23	mar 28/02/23	309	MAESTRO DE PLUMERIA 1 AYUDANTE																										
311	7	PRUEBAS HIDROSTATICAS	2 dias	mar 28/02/23	jun 02/02/23	310	MAESTRO DE PLUMERIA 1 AYUDANTE																										
312	8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:	2 dias	jun 02/02/23	abr 04/02/23	311	MAESTRO DE PLUMERIA 1 AYUDANTE																										
313	10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:	2 dias	abr 04/02/23	mar 07/02/23	312	MAESTRO DE PLUMERIA 1 AYUDANTE																										
314	11	CRUCES	5 dias	mar 07/02/23	jun 13/02/23	313	MAESTRO DE PLUMERIA 1 AYUDANTE																										
315	12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:	2 dias	jun 13/02/23	mar 22/02/23	314	MAESTRO DE PLUMERIA 1 AYUDANTE																										
316	14	REPOSICION Y REPARACION DE CONTENES Y ACERAS	5 dias	mar 22/02/23	mar 22/02/23	315	CAMIONES VOLTEL,ALBAÑIL 1BA CATEGORIA 1,AYUDANTE																										
317	15	REPOSICION CARPETA ASFALTICA (455.55 M)	6 dias	mar 22/02/23	mar 28/02/23	316	CONTRATISTA ASFALTO																										
318	16	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreras, camion y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	3 dias	mar 28/02/23	vie 01/03/23	317	TECNICO CALIFICADO 1(200%)CAMILONES VOLTEOS																										
319	Q	LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MIRADOR (DESDE EST. 0+890 HASTA EST. 2+316)	63 dias	mar 28/02/23	abr 08/04/23																												
320	1	REPLANTEO	3 dias	mar 28/02/23	abr 28/02/23	305	BRIGADA TOPOGRAFICA																										
321	2	CARPETA ASFALTICA (1,290.87M)	6 dias	abr 28/02/23	abr 04/02/23	320	CONTRATISTA ASFALTO																										
322	3	MOVIMIENTO DE TIERRA	5 dias	abr 04/02/23	vie 10/02/23	321	RETROPALACAMILONES VOLTEOS,CONTRACTADOR MANUA																										
323	4	SUMINISTRO DE TUBERIA	2 dias	vie 10/02/23	jun 22/02/23	322	TUBERIAS(1)																										
324	5	COLOCACION DE TUBERIA	13 dias	jun 22/02/23	jun 27/02/23	323	MAESTRO DE PLUMERIA 1,AYUDANTE																										
325	6	ACOMETIDAS	10 dias	jun 27/02/23	vie 10/03/23	324	MAESTRO DE PLUMERIA 1,AYUDANTE																										
326	7	PRUEBAS HIDROSTATICAS	1 dia	vie 10/03/23	abr 11/03/23	325	MAESTRO DE PLUMERIA 1,AYUDANTE																										
327	8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	1 dia	abr 11/03/23	jun 15/03/23	326	MAESTRO DE PLUMERIA 1,AYUDANTE																										
328	9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:	1 dia	jun 15/03/23	mar 14/03/23	327	MAESTRO DE PLUMERIA 1,AYUDANTE																										
329	10	CRUCES	4 dias	mar 14/03/23	abr 18/03/23	328	MAESTRO DE PLUMERIA 1,AYUDANTE																										
330	11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:	2 dias	abr 18/03/23	mar 22/02/23	329	MAESTRO DE PLUMERIA 1,AYUDANTE																										
331	13	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS	5 dias	mar 22/02/23	mar 22/02/23	330	CAMILONES VOLTEOS,ALBAÑIL 1BA CATEGORIA 1,AYUDANTE																										
332	14	REPOSICION CARPETA ASFALTICA (1,290.87M)	8 dias	jun 27/02/23	mar 05/04/23	331	CONTRATISTA ASFALTO																										
333	15	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE	3 dias	mar 05/04/23	abr 08/04/23	332	TECNICO CALIFICADO 1(200%)CAMILONES VOLTEOS																										



Carolina C. Lopez