



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

09 de noviembre de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUBICACION No.4

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 15/05/2023 A 30/10/2023

Referencia : **Obra:** REHABILITACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE DE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BABOSICO - EL FLAIRE Y BAITOA - LA LIMA (FASE A), PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V.
Contrato: 053-2022
Contratista: CONSTRUCTORA PRIDA S.R.L
Provincia: SANTIAGO

Anexo : -Reporte de cubicación
- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Esta obra contempla la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Acueducto Sabana Iglesia, **4,245.61 metros** de Línea de Impulsión 8" PVC SDR-26 hasta Depósito Regulador los Ranchos, **2,656.86 metros** de Línea matriz desde Depósito Regulador los Ranchos, Redes de Distribución de los Ranchos de Babosico **12,229.66 metros** de tubería (**4,589.73 de Ø6" PVC-SDR-26, 5,031.23 de Ø4" PVC-SDR-26, 2,707.35 de Ø3" PVC-SDR-26**), Red de distribución el Flaire **4,736.81 (380.89 de Ø6" PVC-SDR-26, 1,818.81 de Ø4" PVC-SDR-26, 2,537.11 de Ø3" PVC-SDR-26)**, Rehabilitación Depósito Regulador Superficial 45,000GL, Los Ranchos de Babosico, Rehabilitación Depósito Regulador Metálico de Almacenamiento a interconectar con Red existente los Ranchos Cap.40,000.00 GL., Rehabilitación Depósito Regulador el Flaire cap. 45,000Gl., Rehabilitación de caseta de Bombeo en la Comunidad Yerba de Culebra, Rehabilitación del Acueducto Baitoa, Rehabilitación Planta Potabilizadora de 30Lps de filtración Lenta, Rehabilitación estación de bombeo y **490.57mts de línea de Impulsión de Ø8" acero SCH- 40.**

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en ejecución con un avance de 70.38%

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Se esta cubicando el suministro y colocación de 3,252.98 mts de tubería Ø8" PVC SDR-26

Para su conocimiento y fines correspondientes.
Atentamente

Ing. Gabriel Pérez Dicen
Supervisor de Obras





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

Fotos

