



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
“Año de la Innovación y la Competitividad”**

**Santo Domingo D. N.  
09 de Julio del 2019.**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA***

**Reporte de Cubicación # 6**

**Periodo de Ejecución 01/01/2017 al 01/02/2017**

**OBRA** : Trabajos Preliminares y Movimiento de Tierra en Depósito  
Regulador Acero Vitrificado de 500 M3 Stand Pipe a 13M  
Acueducto Múltiple La Cuca- Los Limones – El Pescozón.  
**CONTRATO** : 208/2014.  
**CONTRATISTA** : Ing.Orígenes Severino.  
**PROVINCIA** : Duarte.

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Trabajos Preliminares.
- Explanación Tanque El Pescozón.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**


Al momento de realizar los levantamientos de las partidas para hacer este informe, los avances obtenidos han sido mínimos, encontrándose ejecutado el movimiento de tierra así como rellenos indicados en presupuesto en un 100%, indicamos que desde el 30 del mes 12 del 2016 no se ha ejecutado en obra ninguna otra labor, en relación a los trabajos concernientes al D.R. Verificado está pendiente su ejecución.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Destacamos que las partidas importantes que se han realizado es el movimiento de tierra, colocación y compactación de diferentes capas, drenaje francés para drenar y bombear las aguas, así como la cerca de alambres de púas del área para aislarla de la comunidad, todo esto confirmado en visita departamento de Supervisión.

Para su conocimiento y fines de lugar

Muy atentamente,

  
**Ing. Rubén Sánchez**  
Supervisor de Zona III

