

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	LÍNEA DE IMPULSION DIBERNA EXSTACION DE BOHIBERO HASTA DEPÓSITO YOGO-BOCO.	80 días	lan 09/03/15	vie 10/07/15
2	Reparación.	10 días	lan 09/03/15	vie 20/03/15
3				
4				
5	MOVIMIENTO DE TIERRA:	72 días	mié 11/03/15	jue 18/06/15
6	Extracción Material Compactado.	21 días	mié 11/03/15	mié 06/04/15
7	Releno Compactado.	55 días	vie 03/04/15	jue 18/06/15
8				
9	SUMINISTRO DE TUBERIAS 8".	15 días	mié 01/04/15	mar 21/04/15
10				
11	COLOCACION DE TUBERIAS 8".	44 días	jue 02/04/15	mar 02/06/15
12				
13	SUM. Y COLOC. DE PIEZAS ESPECIALES.	45 días	lan 13/04/15	vie 12/06/15
14	SUM. Y COLOC. DE VALVULAS.	30 días	lan 04/05/15	vie 12/06/15
15				
16	CRUCE DE PUENTE EN TUB 8" AGERO.	6 días	jue 07/05/15	mié 13/05/15
17				
18	CARPETA ASFALTICA:	79 días	mar 10/05/15	vie 26/06/15
19	Corte de Asfalto.	30 días	mar 10/05/15	lan 20/04/15
20	Remoción y Bote de Asfalto.	30 días	jue 12/05/15	mié 22/04/15
21	Sum. y Cobocación de Asfalto 2".	21 días	vie 20/05/15	vie 26/06/15
22				
23	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VAL	80 días	lan 09/03/15	vie 10/07/15
24				
25	EQUIPO DE BOMBEO:	18 días	mié 18/04/15	vie 08/06/15
26	Suministro de Electrobombas.	3 días	mié 18/04/15	vie 17/04/15
27	Instalación de Electrobombas.	15 días	lan 20/04/15	vie 08/06/15
28				
29	LIMPIEZA FINAL.	10 días	lan 29/06/15	vie 10/07/15

