


ID	Task Name	Duration	Qtr 4, 2021			Qtr 1, 2022			Qtr 2, 2022			Qtr 3, 2022	
			Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
1	Ampliacion de Redes Acueductos Montecristi al sector La R	180 days											
2	Linea de Conduccion de 4 a tuberia de 12 Fase A	162 days											
3	Replanteo	5 days											
4	Excavacion Material con Equipo	15 days											
5	Suministro y Coloc Asiento de Arena	5 days											
6	Suministro y Coloc de Tuberias	40 days											
7	Suministro y Coloc de Piezas Especiales	40 days											
8	Suministro y Coloc de Valvulas	40 days											
9	Empalme a tuberias existentes de 12	7 days											
10	Prueba Hidrostatica	2 days											
11	Relleno Compactado	5 days											
12	Bote de Material Sobrante	5 days											
13	Senalizacion, Control, Seguridad y Manejo de Transito	124 days											
14	Limpieza Continua	124 days											
15	Red de Distribucion en 3 FASE B	160 days											
16	Replanteo	5 days											
17	Excavacion Material c/equipo	25 days											
18	Suministro y Coloc Asiento de Arena	15 days											
19	Suministro y Coloc de Tuberia	45 days											
20	Suministro y Coloc de Piezas Especiales	35 days											
21	Prueba Hidrostatica	6 days											
22	Acometidas Rurales 3"	14 days											
23	Acometidas Rurales 4"	12 days											
24	Relleno Compactado	4 days											
25	Bote de Material Sobrante	5 days											
26	Senalizacion, Control, Seguridad, y Manejo de Transito	160 days											
27	Limpieza Continua	160 days											
28	Campamento	180 days											
29	Valla Anunciadora	1 day											
30	Gastos Indirectos	170 days											
31	Honorarios Profesionales	170 days											
32	Gastos Administrativos	170 days											
33	Seguros, Polizas y Fianzas	170 days											
34	Supervsion de la Obra	170 days											
35	Gastos de transporte	170 days											
36	Ley 6-86	170 days											
37	Codia	170 days											
38	ITBIS	170 days											



Project: Cronograma Montecristi Date: Thu 11/18/21	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	

ID	Task Name	Duration	Qtr 4, 2021			Qtr 1, 2022			Qtr 2, 2022			Qtr 3, 2022	
			Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
39	Mantenimiento y Operaciones de Sistema	170 days											



Project: Cronograma Montecriti
Date: Thu 11/18/21

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	