



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, D.N.
23 de abril de 2021**

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3**

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 12/03/2021 HASTA 05/04/2021

Referencia : **Obra:** Construcción Planta Depuradora (Primera Etapa) y Nuevo Colector Principal Alcantarillado Sanitario Bani.
Contrato: 024-2020
Contratista: Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, SRL
Provincia: Peravia

Anexo : Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea Colectora desde Punto de Red:
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 30" PEAD; 2,573.11 ml.
 - Suministro y Colocación de Tubería Ø 24" PVC SDR-26 C/J. G; 1,302.61 ml.
 - Suministro y Colocación de Acometidas Domiciliarias 6"x4"; 65 Unds.
 - Registro P/TUB Ø 30" de 1.5 – 2.00 mts de Prof. En H.A; 93 Unds.

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Ítem	Anterior	Actual	Acumulado a la Fecha
Avance Físico	17.86%	5.88%	23.74%

Tabla I. Cuadro de Avance del Proyecto al 23.04.2021

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

En este informe se presenta las actividades más destacadas de esta cubicación;

Ítem	Cantidad Actual	% Actual
<i>Colocación Tuberías 30" Polietileno Corrugado</i>	<i>593.00 ml</i>	<i>23.05%</i>

Tabla II. Cuadro de Avance Actividades destacadas del Proyecto al 23.04.2021

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Hector Daniel Rodríguez
Supervisor de Obra



IV) MEMORIA FOTOGRÁFICA:



Ilustración 1: Colocación Tubería 30" Polietileno Corrugado.



Ilustración 2: Colocación Arena de Acuña Tubería 30" Polietileno Corrugado