

Linea de Conducción Reforzamiento de Asuro desde la Obra de toma del Acueducto de Poster Rio, Provincia Barahona, Zona VIII

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | tri 3, 2021 | | | tri 4, 2021 | | | tri 1, 2022 | | | tri 2, 2022 | | | tri 3, 2022 | | | tri 4, 2022 | | | tri 1, 2022 | | | | | |
|-----|---------------|---|----------|--------------|--------------|-------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | | | | | |
| 1 | ↳ | LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE CAJUELA DE CAPTACION EXISTENTE HASTA DEPOSITO REGULADOR EXISTENTE Y RAMIFICACION A EMPALMAR CON TUBERIA Ø6" EXISTENTE (PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ASURO) | 348 días | mié 8/25/21 | vie 12/23/22 | [Gantt bar from start to end] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ↳ | REPLANTEO | 1 día | mié 8/25/21 | mié 8/25/21 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ↳ | SISTEMA DE DESINFECCION Y REDISEÑO INSTALACIONES DEPOSITO REGULADOR 100 M3 EXIST. | 348 días | mié 8/25/21 | vie 12/23/22 | [Gantt bar from start to end] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | ↳ | REDISEÑO DE INSTALACIONES DE DEPOSITO REGULADOR 100 M3 EXISTENTE | 65 días | mié 8/25/21 | mar 11/23/21 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | ↳ | ENTRADAS EXISTENTES | 41 días | mié 8/25/21 | mié 10/20/21 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | ↳ | BY PASS | 7 días | jue 10/21/21 | vie 10/29/21 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | ↳ | ENTRADA EN TUB 8" (NUEVA) | 17 días | lun 11/1/21 | mar 11/23/21 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | ↳ | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERIAS (43.00 M) | 14 días | mar 11/2/21 | vie 11/19/21 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | ↳ | DEMOLICION DE CASETA EXISTENTE (INC. BOTE DE ESCOMBROS) | 4 días | vie 11/12/21 | mié 11/17/21 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | ↳ | DESMONTE DE VALVULA DE ALTITUD | 1 día | jue 11/18/21 | jue 11/18/21 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ↳ | CONSTRUCCION CASETA DE CLORACION | 88 días | mar 8/9/22 | jue 12/8/22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ↳ | REPLANTEO | 1 día | mar 8/9/22 | mar 8/9/22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | ↳ | MOVIMIENTO DE TIERRA | 5 días | mar 8/9/22 | lun 8/15/22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ↳ | HORMIGON ARMADO F'C=180 KG/CM2 EN: | 23 días | mar 8/16/22 | jue 9/15/22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | ↳ | MURO BLOCKS | 19 días | mar 8/23/22 | vie 9/16/22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | ↳ | TERMINACION DE SUPERFICIE: | 44 días | lun 9/19/22 | jue 11/17/22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | ↳ | INSTALACIONES ELECTRICAS | 10 días | mar 11/8/22 | lun 11/21/22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | ↳ | ACERA EXTERIOR 0,60 | 10 días | vie 11/18/22 | jue 12/1/22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | ↳ | RELLENO CALICHE EN CASETA | 5 días | vie 12/2/22 | jue 12/8/22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | ↳ | SISTEMA DE CLORACION | 14 días | mar 11/22/2 | vie 12/9/22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | ↳ | REGISTRO DE CLORACION ASURO | 10 días | lun 12/12/22 | vie 12/23/22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ↳ | MOVIMIENTO DE TIERRA | 126 días | jue 8/26/21 | jue 2/17/22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ↳ | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE 8" | 1 día | jue 11/4/21 | jue 11/4/21 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ↳ | COLOCACION DE TUBERIAS DE 8" | 30 días | jue 11/4/21 | mié 12/15/21 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | ↳ | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE AIRE | 18 días | vie 11/19/21 | mar 12/14/21 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Linea de Conducción Reforzamiento de Asuro desde la Obra de toma del Acueducto de Poster Rio, Provincia Barahona, Zona VIII

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | tri 3, 2021 | | | tri 4, 2021 | | | tri 1, 2022 | | | tri 2, 2022 | | | tri 3, 2022 | | | tri 4, 2022 | | | tri 1, 2022 | |
|-----|---------------|--|----------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|--|
| | | | | | | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | |
| 119 | EQ | VÁLVULAS DE AIRE PLATILLADAS DE Ø1/2" | 10 días | vie 11/19/21 | jue 12/2/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | EQ | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 8 días | vie 12/3/21 | mar 12/14/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | EQ | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES | 26 días | jue 12/16/21 | jue 1/20/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | EQ | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE AIRE | 45 días | vie 1/21/22 | jue 3/24/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | EQ | VALVULA DE AIRE COMB. Ø1 1/2" H.F. 150 PSI, ROSC. COMPLETA | 30 días | vie 1/21/22 | jue 3/3/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | EQ | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DESAGUE | 15 días | vie 3/4/22 | jue 3/24/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | EQ | CRUCE DE RIO EN TUBERIA Ø8" ACERO, L=37,00 M | 32 días | vie 3/25/22 | lun 5/9/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | EQ | CRUCE DE CAÑADA EN TUBERIA Ø8" ACERO, L=27,00 M | 98 días | mié 4/13/22 | vie 8/26/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | EQ | VALVULA Y REGISTRO EN EMPALME TUBERIA A CAJUELA | 14 días | mié 7/20/22 | lun 8/8/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |