












**CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75LPS, ACUEDUCTO MONTE PLATA, ZONA IV**

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	21	ene '22	feb '22	mar '22	abr '22	may '22	Jun '22	Jul '22	ago '22	sep '22	oct '22	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23													
					S-4	S-2	S1	S3	S5	S7	S9	S11	S13	S15	S17	S19	S21	S23	S25	S27	S29	S31	S33	S35	S37	S39	S41	S43	S45	S47	S49	S51	S53
92	Cantos	3 días	mar 07/06/22	vie 10/06/22																													
93	Antepecho	3 días	mar 07/06/22	vie 10/06/22																													
94	Desagüe de techo ø2"	3 días	mar 07/06/22	vie 10/06/22																													
95	ACERAS	5 días	jue 10/11/22	mar 15/11/22																													
96	Acera exterior 0.60 m	5 días	jue 10/11/22	mar 15/11/22																													
97	INTALACIONES ELÉCTRICAS	166 días	Jue 02/06/22	mar 15/11/22																													
98	Salida luz cenital	5 días	jue 02/06/22	dom 13/11/22																													
99	Salida Interruptor sencillo	5 días	jue 10/11/22	mar 15/11/22																													
100	Salida tomacorriente 120 v doble	5 días	jue 10/11/22	mar 15/11/22																													
101	Salida panel distribución 2/4 espacios	5 días	jue 10/11/22	mar 15/11/22																													
102	VARIOS	2 días	Jue 10/11/22	sáb 12/11/22																													
103	Logo y letrero de IN	2 días	Jue 10/11/22	sáb 12/11/22																													
104	SISTEMA DE CLORACIÓN :	70 días	mar 15/11/22	mar 24/01/23																													
105	Dosificador de cloro aplicación por solución con rango de 0-100 lb / día (inc. Inyector de cloro y regulador de flujo)	70 días	mar 15/11/22	mar 24/01/23																													
106	Bomba dosificadora 1/2 H.P tipo booster	70 días	mar 15/11/22	mar 24/01/23																													
107	Filtro de cloro	70 días	mar 15/11/22	mar 24/01/23																													
108	Manómetro en glicerina	70 días	mar 15/11/22	mar 24/01/23																													
109	Válvula de globo PVC ø1"	70 días	mar 15/11/22	mar 24/01/23																													
110	Soporte manifold, en GRP.	70 días	mar 15/11/22	mar 24/01/23																													
111	Main fold conducción cloro gas (tubería ø1" PVC SCH-80)	70 días	mar 15/11/22	mar 24/01/23																													
112	Diferencial manual capacidad 3 t.	70 días	mar 15/11/22	mar 24/01/23																													














CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75LPS, ACUEDUCTO MONTE PLATA, ZONA IV



Tareas críticas		Atraso		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
División crítica	.....	Resumen		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	↓
Tarea		Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
División	.....	Tarea crítica resumida		Hito inactivo		Resumen manual			
Hito	◆	División crítica resumida	.....	Resumen inactivo	.....	Sólo el comienzo	┌		