

CONSORCIO PRECONAM
PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO
CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id	Modo de tarea	Texto Task Name	Duración	Predecesoras												Fin	Preddecesoras	17/7	24/7	31/7	7/8	14/8	21/8	28/8	4/9	11/9	18/9	25/9	octubre
1	MS	ACUEDUCTO MAMA TINGO	522 días																										
2	MS	OBRA DE TOMA	70 días																										
3	MS	I PRELIMINARES (DESÍO DEL RÍO)	5 días																										
4	MS	II MOVIMIENTO DE TIERRA	20 días																										
5	MS	BOCA DE TOMA	42 días																										
6	MS	I HORMIGÓN ARMADO (f'c=240 KG/CM2)	14 días																										
7	MS	2 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	12 días																										
8	MS	3 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REJILLAS	2 días																										
9	MS	4 SUMINISTRO TUBERÍA	1 día																										
10	MS	5 COLOCACIÓN TUBERÍA	2 días																										
11	MS	6 CANALETA ENCAJADA L= 37.81 M	6 días																										
12	MS	7 Muro de Gaviones (Según detalle)	5 días																										
13	MS	IV DESARENADOR	19 días																										
14	MS	1 HORMIGÓN ARMADO (f'c=240 kg/cm2)	10 días																										
15	MS	2 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	5 días																										
16	MS	3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METÁLICOS	3 días																										
17	MS	4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS	1 día																										
18	MS	V LÍNEA DE DESAGÜE	10 días																										
19	MS	1 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	2 días																										
20	MS	2 MOVIMIENTO DE TIERRA:	4 días																										
21	MS	3 SUMINISTRO DE TUBERÍA:	1 día																										
22	MS	4 COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	2 días																										
23	MS	5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:	1 día																										
24	MS	VI LÍNEA DE SALIDA	8 días																										
25	MS	1 REPLANTEO	1 día																										
26	MS	2 MOVIMIENTO DE TIERRA:	2 días																										
27	MS	3 SUMINISTRO DE TUBERÍA:	1 día																										
28	MS	4 COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	1 día																										
29	MS	5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:	2 días																										
30	MS	6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS Y REGISTROS	1 día																										
31	MS	VII LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE OBRA DE TOMA HASTA LA PLANTA POTABILIZADORA DE 40 IPS	16 días																										
32	MS	1 REPLANTEO	3 días																										
33	MS	2 MOVIMIENTO DE TIERRA	5 días																										
34	MS	3 SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días																										
35	MS	4 COLOCACIÓN DE TUBERÍA	3 días																										
36	MS	5 PRUEBA HIDROSTÁTICA	1 día																										
37	MS	6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:	2 días																										
38	MS	B PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 40 IPS DE CAPACIDAD 283 días																											
39	MS	I PLANTA DE TRATAMIENTO	194 días																										
40	MS	1 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	15 días																										
41	MS	2 TRABAJOS GENERALES	30 días																										
42	MS	3 REGISTRO ENTRADA AGUA CRUDA	4 días																										
43	MS	4 HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL f'c=280 KG/CM2	55 días																										
44	MS	5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	15 días																										
45	MS	6 INSTALACIONES CANAL DE ENTRADA Y MEZCLA RÁPIDA	2 días																										
46	MS	7 FILTRACIÓN DIRECTA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	5 días																										
47	MS	8 FLOCULADORES	18 días																										
48	MS	9 SEDIMENTADORES	15 días																										
49	MS	10 FILTROS	10 días																										
50	MS	11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MECANISMOS Y PEDESTALES PARA VALVULAS CON TUBOS DE Ø1½" ACERO INOXIDABLE (15 PIES)	4 días																										
51	MS	12 PASARELA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE:	5 días																										



Carmona

CONSORCIO PRECONAM
PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO
CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id	Modo de Texto Tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	17/7												agosto				septiembre				octubre			
							24/7												31/7				28/8				25/9			
52	13	TERMINACIÓN EXTERIOR PLANTA	6 días	jue 29/2/24	jue 7/3/24	51																								
53	14	DESAGÜE GENERAL DE LA PLANTA	10 días	jue 7/3/24	mar 19/3/24	52																								
54	II	CASA DE QUÍMICOS	76 días	mar 5/12/23	sáb 2/3/24																									
55	1	REPLANTEO	1 día	mar 5/12/23	mié 6/12/23	43																								
56	2	MOVIMIENTO DE TIERRA	2 días	mié 6/12/23	vie 8/12/23	55																								
57	3	HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM2 EN:	15 días	vie 8/12/23	mar 26/12/23	56																								
58	4	MUROS BLOQUES	3 días	mar 26/12/23	vie 29/12/23	57																								
59	5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	14 días	vie 29/12/23	lun 15/1/24	58																								
60	6	PUERTAS Y VENTANAS	2 días	lun 15/1/24	mié 17/1/24	59																								
61	7	GABINETES Y MESETAS	2 días	mié 17/1/24	vie 19/1/24	60																								
62	8	Baranda en escalera interior (según detalle)	2 días	vie 19/1/24	lun 22/1/24	61																								
63	9	Paletas para manipulación de sacos de sulfato de aluminio (1000 mm X 1200 mm) Fabricadas en pino tratado bruto y tornillos de acero	2 días	lun 22/1/24	mié 24/1/24	62																								
64	10	Bomba Dosificadora de Sulfato tipo diafragma ø1/4 HP (incluye suministro, instalación, transporte y accesorios)	2 días	mié 24/1/24	vie 26/1/24	63																								
65	11	Agitadores mecánicos 1 HP, monofásico 115-240 V 1,750 RPM con moto reductor a 600 RPM, frecuencia 60 HZ, vástagos de ø3/4 y aspas con 4 aletas acero inoxidable 1-6" (inc. breakers) (suministro e	2 días	vie 26/1/24	lun 29/1/24	64																								
66	12	Perfil acero 2 x 6 x 3/8 (incluye colocación)	1 día	lun 29/1/24	mar 30/1/24	65																								
67	13	Suministro e instalación de placas y tornillos para sujetar perfil metálico	1 día	mar 30/1/24	mié 31/1/24	66																								
68	14	Tubería y piezas para conducción solución de sulfato de aluminio ø1 1/2 SCH-40	1 día	mié 31/1/24	jue 1/2/24	67																								
69	15	Desagüe tina	1 día	jue 1/2/24	vie 2/2/24	68																								
70	16	ASCEÑSOR MONTACARGA DOS PARADAS, HIDRAULICO 240 V ac PARA MANEJO DE INSUMOS CAPACIDAD DE CARGA 1 TONELADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN DETALLE):	6 días	vie 2/2/24	vie 9/2/24	69																								
71	17	INSTALACIONES SANITARIAS	3 días	vie 9/2/24	mar 13/2/24	70																								
72	18	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3 días	mar 13/2/24	vie 16/2/24	71																								
73	19	EQUIPOS DE LABORATORIO	3 días	vie 16/2/24	mar 20/2/24	72																								
74	20	ESCALERA DE ASCESO A TINA	8 días	mar 20/2/24	mar 29/2/24	73																								
75	21	UTENSILIOS PARA LIMPIEZA	2 días	jue 29/2/24	sáb 2/3/24	74																								
76	III	CASETA DE CLORACIÓN	36 días	mar 26/12/23	mar 6/2/24																									
77	1	REPLANTEO	1 día	mar 26/12/23	mié 27/12/23	57																								
78	2	MOVIMIENTO DE TIERRA	15 días	mié 27/12/23	sáb 13/1/24	77																								
79	3	HORMIGÓN ARMADO (F'c=210 KG/CM²) EN :	4 días	sáb 13/1/24	jue 18/1/24	78																								
80	4	MUROS DE BLOQUE:	2 días	jue 18/1/24	sáb 20/1/24	79																								
81	5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	6 días	sáb 20/1/24	sáb 27/1/24	80																								
82	6	Desagüe de techo en Ø3 PVC	1 día	sáb 27/1/24	lun 29/1/24	81																								
83	7	PORTAIE	1 día	lun 29/1/24	mar 30/1/24	82																								
84	8	INSTALCIÓN ELÉCTRICA:	3 días	mar 30/1/24	vie 2/2/24	83																								
85	9	SISTEMA DE CLORACION :	3 días	vie 2/2/24	mar 6/2/24	84																								
86	IV	CASA DE OPERADOR (2 HABITACIONES)	27 días	jue 18/1/24	lun 19/2/24																									
87	1	REPLANTEO	1 día	jue 18/1/24	vie 19/1/24	79																								
88	2	MOVIMIENTO DE TIERRA	2 días	vie 19/1/24	lun 22/1/24	87																								
89	3	HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM2 EN:	4 días	lun 22/1/24	vie 26/1/24	88																								
90	4	MUROS DE BLOQUES	2 días	vie 26/1/24	lun 29/1/24	89																								
91	5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	9 días	lun 29/1/24	jue 8/2/24	90																								
92	6	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIA	3 días	jue 8/2/24	lun 12/2/24	91																								
93	7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2 días	lun 12/2/24	mié 14/2/24	92																								
94	8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS	4 días	mié 14/2/24	lun 19/2/24	93																								
95	V	CASETA DE BOMBAS (SOPLADORES)	35 días	vie 26/1/24	jue 7/3/24																									
96	1	REPLANTEO	1 día	vie 26/1/24	sáb 27/1/24	89																								
97	2	MOVIMIENTO DE TIERRA	7 días	sáb 27/1/24	lun 5/2/24	96																								
98	3	HORMIGÓN ARMADO EN 210 KG/CM2:	3 días	lun 5/2/24	jue 8/2/24	97																								
99	4	Piso H.A (Inc. pulido)	1 día	jue 8/2/24	vie 9/2/24	98																								
100	5	MURO DE BLOQUES	2 días	vie 9/2/24	lun 12/2/24	99																								
101	6	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	10 días	lun 12/2/24	vie 23/2/24	100																								



Calumella

CONSORCIO PRECONAM
PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO
CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id	Modo de Texto Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Predescesoras											
						17/7	24/7	31/7	agosto	7/8	14/8	21/8	28/8	4/9	11/9	18/9	25/9
102	7	3 días	vie 23/2/24	mar 27/2/24	101												
103	8	3 días	mar 27/2/24	vie 1/3/24	102												
104	9	2 días	vie 1/3/24	lun 4/3/24	103												
105	10	3 días	lun 4/3/24	jue 7/3/24	104												
106	VI	123 días	jue 8/2/24	lun 1/7/24													
107	1	1 día	jue 8/2/24	vie 9/2/24	98												
108	2	20 días	vie 9/2/24	lun 4/3/24	107												
109	3	25 días	lun 4/3/24	mar 2/4/24	108												
110	4	30 días	mar 2/4/24	mar 7/5/24	109												
111	5	30 días	mar 7/5/24	mar 11/6/24	110												
112	6	15 días	mar 11/6/24	vie 28/6/24	111												
113	7	2 días	vie 28/6/24	lun 1/7/24	112												
114	VII	23 días	vie 9/2/24	jue 7/3/24													
115	1	23 días	vie 9/2/24	jue 7/3/24													
116	1.2	2 días	vie 9/2/24	lun 12/2/24	107												
117	1.3	10 días	lun 12/2/24	vie 23/2/24	116												
118	1.4	2 días	vie 23/2/24	lun 26/2/24	117												
119	1.5	4 días	lun 26/2/24	vie 1/3/24	118												
120	1.6	1 día	vie 1/3/24	sáb 2/3/24	119												
121	1.7	4 días	sáb 2/3/24	jue 7/3/24	120												
122	VIII	6 días	lun 12/2/24	lun 19/2/24													
123	1	1 día	lun 12/2/24	mar 13/2/24	116												
124	2	2 días	mar 13/2/24	jue 15/2/24	123												
125	3	3 días	jue 15/2/24	lun 19/2/24	124												
126	IX	22 días	jue 15/2/24	mar 12/3/24													
127	1	7 días	jue 15/2/24	vie 23/2/24	124												
128	2	5 días	vie 23/2/24	jue 29/2/24	127												
129	3	10 días	jue 29/2/24	mar 12/3/24	128												
130	X	42 días	mié 21/2/24	mié 10/4/24													
131	1	8 días	mié 21/2/24	vie 1/3/24	127CC-5 días												
132	2	14 días	vie 1/3/24	lun 18/3/24	131												
133	3	16 días	lun 18/3/24	vie 5/4/24	132												
134	4	36.5 días	vie 5/4/24	mar 23/4/24													
135	XI	2 días	mar 12/3/24	jue 14/3/24	126												
136	1	2 días	mar 12/3/24	sáb 16/3/24	136												
137	2	7 días	sáb 16/3/24	lun 25/3/24	137												
138	3	7 días	lun 25/3/24	mar 2/4/24	138												
139	4	9 días	mar 2/4/24	vie 12/4/24	139												
140	5	5 días	vie 12/4/24	jue 18/4/24	140												
141	6	1 día	jue 18/4/24	vie 19/4/24	141												
142	7	0.5 días	vie 19/4/24	vie 19/4/24	142												
143	8	2 días	vie 19/4/24	lun 22/4/24	143												
144	9	1 día	lun 22/4/24	mar 23/4/24	144												
145	10	7 días	vie 28/6/24	sáb 6/7/24													
146	C	1 día	vie 28/6/24	sáb 6/7/24													
147	1	2 días	sáb 29/6/24	mar 2/7/24	112												
148	2	2 días	sáb 29/6/24	mié 3/7/24	147												
149	3	1 día	mar 2/7/24	vie 5/7/24	148												
150	4	2 días	mié 3/7/24	sáb 6/7/24	149												
151	5	1 día	vie 5/7/24	sáb 6/7/24	150												
152	D	74 días	sáb 29/6/24	mar 24/9/24													
153	1	2 días	sáb 29/6/24	mar 2/7/24	147												
154	2	12 días	mar 2/7/24	mar 16/7/24	153												


Excmo. Sr. Presidente

CONSORCIO PRECONAM
PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO
CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

												17/7	24/7	31/7	7/8	14/8	21/8	28/8	4/9	11/9	18/9	25/9	octubre
id	Modo de Texto/Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras																		
155	3 MOVIMIENTO DE TIERRA	7 días	mar 16/7/24	mié 24/7/24	154																		
156	4 HORMIGON ARMADO F'c= 280 KG/CM2 (INDUSTRIAL)	21 días	mié 24/7/24	sáb 17/8/24	155																		
157	5 APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE	2 días	sáb 17/8/24	mar 20/8/24	156																		
158	6 TERMINACIÓN SUPERFICIES	12 días	mar 20/8/24	mar 3/9/24	157																		
159	7 CONSTRUCCIÓN DE: ENTRADA SALIDA Y REBOSE, BY-PASS, DESAGÜE Y REBOSE (SUMINISTROS E INSTALACIÓN)	18 días	mar 3/9/24	mar 24/9/24	158																		
160	E VERJA EN BLOQUES DE 6 VIOLINADOS, L=875 M	34 días	sáb 29/6/24	jue 8/8/24																			
161	1 PRELIMINARES	2 días	sáb 29/6/24	mar 2/7/24	147																		
162	2 MOVIMIENTO DE TIERRA:	2 días	mar 2/7/24	jue 4/7/24	161																		
163	3 HORMIGÓN ARMADO	10 días	jue 4/7/24	mar 16/7/24	162																		
164	4 MUROS	4 días	mar 16/7/24	sáb 20/7/24	163																		
165	5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	7 días	sáb 20/7/24	lun 29/7/24	164																		
166	6 PINTURA	4 días	lun 29/7/24	vie 2/8/24	165																		
167	7 Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera	2 días	vie 2/8/24	lun 5/8/24	166																		
168	8 Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts en columna adicional según detalle) tira de foam 1/2"	1 día	lun 5/8/24	mar 6/8/24	167																		
169	9 Suministro y colocación de angulares de 1 1/2x 3/16 (colocado en columna adicional según detalle)	1 día	mar 6/8/24	mié 7/8/24	168																		
170	10 Puerta corrediza L=4.0 mts	1 día	mié 7/8/24	jue 8/8/24	169																		
171	F LÍNEA CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN (DESDE DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 700 M3 HASTA E-2+580)	56 días	vie 28/6/24	lun 2/9/24																			
172	1 REPLANTEO	7 días	vie 28/6/24	sáb 6/7/24	112																		
173	2 MOVIMIENTO DE TIERRA:	10 días	sáb 6/7/24	jue 18/7/24	172																		
174	3 SUMINISTRO DE TUBERÍA:	2 días	jue 18/7/24	sáb 20/7/24	173																		
175	4 COLOCACIÓN TUBERÍA:	14 días	sáb 20/7/24	mar 6/8/24	174																		
176	5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES:	4 días	mar 6/8/24	sáb 10/8/24	175																		
177	6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	3 días	sáb 10/8/24	mié 14/8/24	176																		
178	7 ACOMETIDAS RURALES CON POLETILENO DE Ø 3 (SEGÚN DETALLE)	2 días	mié 14/8/24	vie 16/8/24	177																		
179	8 CRUCE DE RÍO DE 12 ACERO (4 UD, LONGITUD TOTAL=53.00 M)	9 días	vie 16/8/24	mar 27/8/24	178																		
180	9 PRUEBAS HIDROSTÁTICA	2 días	mar 27/8/24	jue 29/8/24	179																		
181	10 Limpieza final y continua	3 días	jue 29/8/24	lun 2/9/24	180																		
182	G LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN (DESDE EST. 0+200 HASTA RANCHITO 50 días	50 días	sáb 6/7/24	mar 3/9/24																			
183	1 REPLANTEO	7 días	sáb 6/7/24	lun 15/7/24	172																		
184	2 MOVIMIENTO DE TIERRA	10 días	lun 15/7/24	vie 26/7/24	183																		
185	3 SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	vie 26/7/24	lun 29/7/24	184																		
186	4 COLOCACION DE TUBERÍA	12 días	lun 29/7/24	lun 12/8/24	185																		
187	5 ACOMETIDAS	5 días	lun 12/8/24	sáb 17/8/24	186																		
188	6 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	sáb 17/8/24	mar 20/8/24	187																		
189	7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION ANTICORROSIVO	4 días	mar 20/8/24	sáb 24/8/24	188																		
190	8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES	1 día	sáb 24/8/24	lun 26/8/24	189																		
191	9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS MECANICAS	3 días	lun 26/8/24	jue 29/8/24	190																		
192	10 CRUCES	4 días	jue 29/8/24	mar 3/9/24	191																		
193	H LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - HATO VIEJO I (DESDE EST. 1+160 HASTA EST. 0+980 VIA PRINCIPAL Y HASTA EST. 0+700 CALLE DEL PLAY)	55 días	lun 15/7/24	mar 17/9/24																			
194	1 REPLANTEO	3 días	lun 15/7/24	jue 18/7/24	183																		
195	2 CARPETA ASFÁLTICA (3.603.09M)	6 días	jue 18/7/24	jue 25/7/24	194																		
196	3 MOVIMIENTO DE TIERRA	7 días	jue 25/7/24	vie 2/8/24	195																		
197	4 SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	vie 2/8/24	lun 5/8/24	196																		
198	5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA	11 días	lun 5/8/24	sáb 17/8/24	197																		
199	6 ACOMETIDAS	5 días	sáb 17/8/24	vie 23/8/24	198																		
200	7 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	vie 23/8/24	lun 26/8/24	199																		
201	8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	4 días	lun 26/8/24	vie 30/8/24	200																		
202	9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS MECANICAS	2 días	vie 30/8/24	lun 2/9/24	201																		
203	10 CRUCES	4 días	lun 2/9/24	vie 6/9/24	202																		
204	11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES	1 día	vie 6/9/24	sáb 7/9/24	203																		

CONSORCIO PRECON-AM, S.R.L.

RNC 131 14430-6

REPDOM

Calvo



CONSORCIO PRECONAM
PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO
CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id		Modo de Texto	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	17/7	24/7	31/7	7/8	14/8	21/8	28/8	4/9	11/9	18/9	25/9	octubre
205	M3	12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA	2 días	sáb 7/9/24	mar 10/9/24	204												
206	M3	14	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	1 día	mar 10/9/24	mié 11/9/24	205												
207	M3	15	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (8.412.07 M)	2 días	mié 11/9/24	vie 13/9/24	206												
208	M3	16	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores)	3 días	vie 13/9/24	mar 17/9/24	207												
209	M3	I	con tramos de alta pendiente LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - HATO VIEJO II (DESDE EST. 0+980 VIA PRINCIPAL Y EST. 0+700 CALLE DEL PLAY HASTA EST. 1+580 Y EST.	363 días	vie 7/7/23	mar 3/9/24													
210	M3	1	REPLANTEO	2 días	jue 18/7/24	sáb 20/7/24	194												
211	M3	2	CARPETA ASFÁLTICA (2.992.08 M)	5 días	sáb 20/7/24	vie 26/7/24	210												
212	M3	3	MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	vie 26/7/24	vie 2/8/24	211												
213	M3	4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	vie 2/8/24	lun 5/8/24	212												
214	M3	5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	12 días	lun 5/8/24	lun 19/8/24	213												
215	M3	6	ACOMETIDAS	4 días	lun 19/8/24	vie 23/8/24	214												
216	M3	7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	vie 23/8/24	lun 26/8/24	215												
217	M3	8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVO	3 días	lun 26/8/24	jue 29/8/24	216												
218	M3	9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA MECANICA	2 días	jue 29/8/24	sáb 31/8/24	217												
219	M3	10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE	1 día	sáb 31/8/24	lun 2/9/24	218												
220	M3	11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS	1 día	lun 2/9/24	mar 3/9/24	219												
221	M3	13	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	2 días	vie 7/7/23	lun 10/7/23													
222	M3	14	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (2.992.08 M)	2 días	lun 10/7/23	mié 12/7/23	221												
223	M3	J	LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - SABANA GRANDE (DESDE EST. 1+580 HASTA EST. 0+980)	376 días	vie 7/7/23	mié 18/9/24													
224	M3	1	REPLANTEO	2 días	sáb 20/7/24	mar 23/7/24	210												
225	M3	2	CARPETA ASFÁLTICA (2.415.16 M)	6 días	mar 23/7/24	mar 30/7/24	224												
226	M3	3	MOVIMIENTO DE TIERRA	8 días	mar 30/7/24	jue 8/8/24	225												
227	M3	4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	jue 8/8/24	sáb 10/8/24	226												
228	M3	5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	10 días	sáb 10/8/24	jue 22/8/24	227												
229	M3	6	ACOMETIDAS	9 días	jue 22/8/24	lun 2/9/24	228												
230	M3	7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	lun 2/9/24	mié 4/9/24	229												
231	M3	8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	3 días	mié 4/9/24	sáb 7/9/24	230												
232	M3	9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	sáb 7/9/24	mar 10/9/24	231												
233	M3	10	CRUCES	5 días	mar 10/9/24	lun 16/9/24	232												
234	M3	11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	lun 16/9/24	mié 18/9/24	233												
235	M3	13	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	3 días	vie 7/7/23	mar 11/7/23													
236	M3	14	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (8.412.07 M)	7 días	mar 11/7/23	mié 19/7/23	235												
237	M3	15	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendienteE	3 días	mié 19/7/23	sáb 22/7/23	236												
238	M3	K	LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - LA PENCA (DESDE EST. 2+180 HASTA EST. 3+740)	365 días	vie 7/7/23	jue 5/9/24													
239	M3	1	REPLANTEO	2 días	mar 23/7/24	jue 25/7/24	224												
240	M3	2	CARPETA ASFÁLTICA (694.86 M)	3 días	jue 25/7/24	lun 29/7/24	239												
241	M3	3	MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	lun 29/7/24	lun 5/8/24	240												
242	M3	4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	lun 5/8/24	mié 7/8/24	241												
243	M3	5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	6 días	mié 7/8/24	mié 14/8/24	242												
244	M3	6	ACOMETIDAS	8 días	mié 14/8/24	vie 23/8/24	243												
245	M3	7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	vie 23/8/24	lun 26/8/24	244												
246	M3	8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES:	2 días	lun 26/8/24	mié 28/8/24	245												
247	M3	9	CRUCES	5 días	mié 28/8/24	mar 3/9/24	246												
248	M3	10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	mar 3/9/24	jue 5/9/24	247												
249	M3	12	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	4 días	vie 7/7/23	mié 12/7/23													
250	M3	13	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (694.86M)	7 días	mié 12/7/23	jue 20/7/23	249												
251	M3	14	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE	3 días	jue 20/7/23	lun 24/7/23	250												
252	M3	L	LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - LA ESTANCIA (DESDE EST. 3+740 HASTA EST. 1+629)	62 días	jue 25/7/24	sáb 5/10/24													
253	M3	1	REPLANTEO	3 días	jue 25/7/24	lun 29/7/24	239												

CONSORCIO PRECON-AM, S.R.L.

RNC 131 14430-6

REPDDM

Salvador



CONSORCIO PRECONAM
PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO
CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id	Modo de larea	Texto Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	17/7												agosto				septiembre				octubre			
							24/7												31/7				28/8				25/9			
254	M	MOVIMIENTO DE TIERRA	12 días	lun 29/7/24	lun 12/8/24	253																								
255	M	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	lun 12/8/24	mié 14/8/24	254																								
256	M	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	17 días	mié 14/8/24	mar 3/9/24	255																								
257	M	ACOMETIDAS	12 días	mar 3/9/24	mar 17/9/24	256																								
258	M	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	3 días	mar 17/9/24	vie 20/9/24	257																								
259	M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:	4 días	vie 20/9/24	mié 25/9/24	258																								
260	M	CRUCES	4 días	mié 25/9/24	lun 30/9/24	259																								
261	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS:	2 días	lun 30/9/24	mié 2/10/24	260																								
262	M	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	3 días	mié 2/10/24	sáb 5/10/24	261																								
263	M	RED DE DISTRIBUCIÓN - EL LIMÓN (DESDE EST. 0+000 NUDO 37 HASTA EST. 0+980 NUDO 48)	48 días	lun 29/7/24	lun 23/9/24																									
264	M	REPLANTEO	2 días	lun 29/7/24	mié 31/7/24	253																								
265	M	CARPETA ASFÁLTICA	6 días	mié 31/7/24	mié 7/8/24	264																								
266	M	MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	mié 7/8/24	mié 14/8/24	265																								
267	M	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	mié 14/8/24	vie 16/8/24	266																								
268	M	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	7 días	vie 16/8/24	sáb 24/8/24	267																								
269	M	ACOMETIDAS	7 días	sáb 24/8/24	lun 2/9/24	268																								
270	M	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	lun 2/9/24	mié 4/9/24	269																								
271	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES:	2 días	mié 4/9/24	vie 6/9/24	270																								
272	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	1 día	vie 6/9/24	sáb 7/9/24	271																								
273	M	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	4 días	sáb 7/9/24	jue 12/9/24	272																								
274	M	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	6 días	jue 12/9/24	jue 19/9/24	273																								
275	M	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE	3 días	jue 19/9/24	lun 23/9/24	274																								
276	N	LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MATTA CIMARRONA (DESDE EST. 0+340 NUDO 37 HASTA EST. 0+340)	39 días	mié 31/7/24	sáb 14/9/24																									
277	M	REPLANTEO	2 días	mié 31/7/24	vie 2/8/24	264																								
278	M	CARPETA ASFÁLTICA	3 días	vie 2/8/24	mar 6/8/24	277																								
279	M	MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	mar 6/8/24	sáb 10/8/24	278																								
280	M	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	sáb 10/8/24	mar 13/8/24	279																								
281	M	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	5 días	mar 13/8/24	lun 19/8/24	280																								
282	M	ACOMETIDAS	4 días	lun 19/8/24	vie 23/8/24	281																								
283	M	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	vie 23/8/24	lun 26/8/24	282																								
284	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION ANTICORROSIVO	2 días	lun 26/8/24	mié 28/8/24	283																								
285	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	mié 28/8/24	vie 30/8/24	284																								
286	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	vie 30/8/24	lun 2/9/24	285																								
287	M	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS	4 días	lun 2/9/24	vie 6/9/24	286																								
288	M	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	5 días	vie 6/9/24	jue 12/9/24	287																								
289	M	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (incluye: obreros, camión y herramientas menores. En tramos de alta pendiente)	2 días	jue 12/9/24	sáb 14/9/24	288																								
290	O	LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MATTA CIMARRONA (DESDE EST. 0+340 NUDO 37 HASTA EST. 0+740)	40 días	vie 2/8/24	mié 18/9/24																									
291	M	REPLANTEO	3 días	vie 2/8/24	mar 6/8/24	277																								
292	M	CARPETA ASFÁLTICA	3 días	mar 6/8/24	vie 9/8/24	291																								
293	M	MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	vie 9/8/24	mié 14/8/24	292																								
294	M	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	mié 14/8/24	vie 16/8/24	293																								
295	M	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	5 días	vie 16/8/24	jue 22/8/24	294																								
296	M	ACOMETIDAS	4 días	jue 22/8/24	mar 27/8/24	295																								
297	M	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	mar 27/8/24	jue 29/8/24	296																								
298	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVO	2 días	jue 29/8/24	sáb 31/8/24	297																								
299	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	sáb 31/8/24	mar 3/9/24	298																								
300	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	mar 3/9/24	jue 5/9/24	299																								
301	M	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS	4 días	jue 5/9/24	mar 10/9/24	300																								
302	M	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	5 días	mar 10/9/24	lun 16/9/24	301																								



Calvin...

CONSORCIO PRECONAM
PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO
CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id	Medio de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	17/7												agosto				septiembre				octubre			
							24/7												31/7				28/8					25/9		
303	14	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores)	2 días	lun 16/9/24	mié 18/9/24	302																								
304	P	LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - SABANA AL MEDIO (DESDE 0+740, HASTA EST. 1+160)	59 días	mar 6/8/24	lun 14/10/24																									
305	1	REPLANTEO	3 días	mar 6/8/24	vie 9/8/24	291																								
306	2	CARPETA ASFÁLTICA (455.55 M)	5 días	vie 9/8/24	jue 15/8/24	305																								
307	3	MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	jue 15/8/24	jue 22/8/24	306																								
308	4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	jue 22/8/24	sáb 24/8/24	307																								
309	5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	9 días	sáb 24/8/24	mié 4/9/24	308																								
310	6	ACOMETIDAS	7 días	mié 4/9/24	jue 12/9/24	309																								
311	7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	jue 12/9/24	sáb 14/9/24	310																								
312	8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES:	2 días	sáb 14/9/24	mar 17/9/24	311																								
313	10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	mar 17/9/24	jue 19/9/24	312																								
314	11	CRUCES	5 días	jue 19/9/24	mié 25/9/24	313																								
315	12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	mié 25/9/24	vie 27/9/24	314																								
316	14	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	5 días	vie 27/9/24	jue 3/10/24	315																								
317	15	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (455.55 M)	6 días	jue 3/10/24	jue 10/10/24	316																								
318	16	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores)	3 días	jue 10/10/24	lun 14/10/24	317																								
319	Q	LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MIRADOR (DESDE EST. 0+890 HASTA EST. 2+180)	180 días	vie 9/8/24	vie 7/3/25																									
320	1	REPLANTEO	5 días	vie 9/8/24	jue 15/8/24	305																								
321	2	CARPETA ASFÁLTICA (1,290.97M)	5 días	jue 15/8/24	mié 21/8/24	320																								
322	3	MOVIMIENTO DE TIERRA	25 días	mié 21/8/24	jue 19/9/24	321																								
323	4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	jue 19/9/24	sáb 21/9/24	322																								
324	5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	40 días	sáb 21/9/24	jue 7/11/24	323																								
325	6	ACOMETIDAS	45 días	jue 7/11/24	lun 30/12/24	324																								
326	7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	1 día	lun 30/12/24	mar 31/12/24	325																								
327	8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	2 días	mar 31/12/24	jue 2/1/25	326																								
328	9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	20 días	jue 2/1/25	sáb 25/1/25	327																								
329	10	CRUCES	6 días	sáb 25/1/25	sáb 1/2/25	328																								
330	11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	4 días	sáb 1/2/25	jue 6/2/25	329																								
331	13	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	7 días	jue 6/2/25	vie 14/2/25	330																								
332	14	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (1,290.97M)	15 días	vie 14/2/25	mar 4/3/25	331																								
333	15	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE	3 días	mar 4/3/25	vie 7/3/25	332																								

