

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 1, 2023												Semestre 2, 2023												Ser
							D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E											
1		Obra: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SNIP:14991.	275 días	lun 1/9/23	vie 11/24/23																										
2		INICIO	0 días	lun 1/9/23	lun 1/9/23																										
3		VARIOS:	275 días	lun 1/9/23	vie 11/24/23																										
4		VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de Inapa, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4"	4 días	lun 1/9/23	jue 1/12/23																										
5		CAMPAMENTO (alquiler de casa con o sin solar y caseta para materiales)	275 días	lun 1/9/23	vie 11/24/23	4CC																									
6		RED COLECTORA	219 días	lun 1/9/23	mié 9/20/23	4CC																									
7		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.	219 días	lun 1/9/23	mié 9/20/23	4CC																									
8		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	5 días	lun 1/9/23	vie 1/13/23	4CC																									
9		CARPETA ASFÁLTICA (L=930.00 MI)	29 días	sáb 1/14/23	jue 2/16/23	8																									
10		Corte de asfalto c/disco e= 2"	15 días	sáb 1/14/23	mar 1/31/23	8																									
11		Remoción de asfalto e= 2"	14 días	mié 2/1/23	jue 2/16/23	10																									
12		Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero)	10 días	sáb 1/14/23	mié 1/25/23	10CC																									
13		MOVIMIENTO DE TIERRA	56 días	vie 2/17/23	dom 4/23/23	9																									
14		Excavación material compacto c/equipo	21 días	vie 2/17/23	lun 3/13/23	9																									
15		Regularización de fondo de zan	18 días	mar 3/14/23	lun 4/3/23	14																									
16		Asiento de arena, e=0.10 m	7 días	mar 4/4/23	mar 4/11/23	15																									

Proyecto: 2022-05-10_CRONOG
Fecha: mié 10/12/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 1, 2023							Semestre 2, 2023					Ser		
							D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	E
17		Suministro de material de mina dist. aprox 10.00 km (sujeto a la aprobación del Supervisor)	10 días	mié 4/12/23	dom 4/23/23	16															
18		Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m	10 días	mié 4/12/23	dom 4/23/23	17CC															
19		Bote de Material C/Camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero)	15 días	vie 2/17/23	lun 3/6/23	14CC															
20		SUMINISTRO DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.	135 días	vie 2/17/23	lun 7/24/23	13CC															
21		De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m,	60 días	vie 2/17/23	jue 4/27/23	14CC															
22		De sección rectangular (Interior) 1.50m x 1.50m,	75 días	vie 4/28/23	lun 7/24/23	21															
23		COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.	135 días	vie 2/17/23	lun 7/24/23	20CC															
24		De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m,	60 días	vie 2/17/23	jue 4/27/23	21CC															
25		De sección rectangular (Interior) 1.50m x 1.50m,	75 días	vie 4/28/23	lun 7/24/23	22CC															
26		CARPETA ASFÁLTICA (L=930.00 M)	50 días	mar 7/25/23	mié 9/20/23	23															
27		Imprimación Sencilla	25 días	mar 7/25/23	mar 8/22/23	23															
28		Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia)	25 días	mié 8/23/23	mié 9/20/23	27															
29		Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 65 km	30 días	mar 7/25/23	lun 8/28/23	27CC															

Proyecto: 2022-05-10_CRONOG
Fecha: mié 10/12/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 1, 2023												Semestre 2, 2023												Ser																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Proyecto: 2022-05-10_CRONOG
Fecha: mié 10/12/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 1, 2023							Semestre 2, 2023					Ser				
								D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	E		
49			Coupling Ø1" PVC	0.25 días	lun 3/27/23	lun 3/27/23	43																	
50			Coupling Ø2" PVC	0.25 días	lun 3/27/23	lun 3/27/23	44																	
51			Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI	2 días	lun 3/27/23	mié 3/29/23	45																	
52			MANO DE OBRA	30 días	jue 3/23/23	mié 4/26/23	38CC																	
53			Maestro plomero (1H)	30 días	jue 3/23/23	mié 4/26/23	38CC																	
54			Peón (2H)	30 días	jue 3/23/23	mié 4/26/23	53CC																	
55			SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta lumínica, Pasarelas de Madera	7 días	lun 1/9/23	lun 1/16/23	7CC																	
56			LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores)	7 días	lun 1/9/23	lun 1/16/23	55CC																	
57			INTERCONEXIONES DE IMBORNALES A REGISTROS DE CANALESTAS (20 Uds)	18.7 días	jue 9/21/23	jue 10/12/23	7																	
58			REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (20 INTERCONEXIONES A REGISTROS	0.5 días	jue 9/21/23	jue 9/21/23	8																	
59			CARPETA ASFÁLTICA (L=200.00 ML)	6 días	jue 9/21/23	jue 9/28/23	58																	
60			Corte de asfalto c/disco e= 2" ambos lados	2 días	jue 9/21/23	sáb 9/23/23	58																	
61			Remoción de asfalto e= 2"	4 días	dom 9/24/23	jue 9/28/23	60																	
62			Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en	2 días	jue 9/21/23	sáb 9/23/23	60CC																	
63			MOVIMIENTO DE TIERRA	6.2 días	jue 9/28/23	jue 10/5/23	59																	

Proyecto: 2022-05-10_CRONOG
Fecha: mié 10/12/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 1, 2023												Semestre 2, 2023												Ser
								D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E											
64			Excavación material compacto c/equipo	2 días	jue 9/28/23	sáb 9/30/23	61																									
65			Regularización de fondo de zanja	1.5 días	dom 10/1/23	lun 10/2/23	64																									
66			Asiento de arena, e=0.10 m	0.7 días	mar 10/3/23	mar 10/3/23	65																									
67			Suministro de material de mina dist. aprox 10.00 km (sujeto a la aprobación del Supervisor)	1 día	mar 10/3/23	mié 10/4/23	66																									
68			Relleno compactado c/compactador mecánico en capa	2 días	mar 10/3/23	jue 10/5/23	67CC																									
69			Bote de Material C/Camión dist.5km (incluye esparcimiento	2 días	jue 9/28/23	sáb 9/30/23	64CC																									
70			SUMINISTRO DE TUBERÍAS (CON JUNTA DE GOMA)	1 día	jue 10/5/23	vie 10/6/23	63																									
71			De Ø16" PVC SDR-32.5 + 5% de pérdida por campana	1 día	jue 10/5/23	vie 10/6/23	63																									
72			COLOCACIÓN DE TUBERÍAS	1 día	vie 10/6/23	dom 10/8/23	70																									
73			De Ø16" PVC SDR-32.5	1 día	vie 10/6/23	dom 10/8/23	71																									
74			MANO DE OBRA DE INTERCONEXIÓN IMBORNALES A	1 día	jue 10/5/23	vie 10/6/23	70CC																									
75			CARPETA ASFÁLTICA	4 días	dom 10/8/23	jue 10/12/23	72																									
76			Imprimación Sencilla	2 días	dom 10/8/23	mar 10/10/23	72																									
77			Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye Riego de	2 días	mar 10/10/23	jue 10/12/23	76																									
78			Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 65 km	4 días	dom 10/8/23	jue 10/12/23	76CC																									

CONSTRUCTORA OLIVOP S.A.
RNC: 131135315



Proyecto: 2022-05-10_CRONOG
Fecha: mié 10/12/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 1, 2023												Semestre 2, 2023												Ser																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



Proyecto: 2022-05-10_CRONOG
Fecha: mié 10/12/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	