

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	S2 '21	S1 '22	S2 '22	S1 '23	S2 '23	S1 '24	S2 '24
1		SUSTITUCIÓN PLATAFORMA PARA COMPRESORES AIRES ACONDICIONADOS NIVEL CENTRAL INAPA	525 días	mié 14/09/22	lun 16/09/24		83%							
2	✓	ESTRUCTURAS METALICAS	26 días	lun 14/03/22	lun 18/04/22		100%							
3	✓	CONFIRMACION DE MEDIDAS	3 días	lun 14/03/22	mié 16/03/22		100%							
4	✓	DISEÑO DE TRAMOS DE ESTRUCTURAS	3 días	jue 17/03/22	lun 21/03/22	3	100%							
5	✓	COMPRA DE ESTRUCTURAS	20 días	mar 22/03/22	lun 18/04/22	4	100%							
6	✓	TRANSLADO DE ESTRUCTURAS A OBRA	0 días	lun 18/04/22	lun 18/04/22	5	100%							
7	✓	PRIMERA ETAPA DE TRABAJOS (lado izquierdo)	16 días	mar 19/04/22	mar 10/05/22		100%							
8	✓	ALQUILER DE ANDAMIAJE	1 día	mar 19/04/22	mar 19/04/22	6	100%							
9	✓	DESCONEJÓN Y DESMONTAJE DE COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	2 días	mié 20/04/22	jue 21/04/22	8CC	100%							
10	✓	DESMONTAJE ESTRUCTURA EXISTENTE	2,5 días	vie 22/04/22	mar 26/04/22	9	100%							
11	✓	MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CONEXIONES, FLATAFORMA	4 días	mar 26/04/22	lun 02/05/22	10	100%							
12	✓	TERMINACION Y PINTURA ANTICORROSIVO	1 día	mar 03/05/22	mié 04/05/22	11FC+1 día	100%							
13	✓	RE-INSTALACIÓN DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	2,5 días	jue 05/05/22	lun 09/05/22	12	100%							
14	✓	REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y PASARELA EXISTENTE METÁLICA	1 día	lun 09/05/22	mar 10/05/22	13	100%							
15	✓	PRUEBAS Y ENTREGA DE ETAPA	0 días	mar 10/05/22	mar 10/05/22	14	100%							
16	✓	SEGUNDA ETAPA DE TRABAJOS (lado central)	22 días	mié 11/05/22	jue 09/06/22		100%							
17	✓	DESCONEJÓN Y DESMONTAJE DE COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO (3 A/A de 5TON y 6 A/A de 3TON)	2,5 días	mié 11/05/22	vie 13/05/22	15	100%							
18	✓	DESMONTAJE ESTRUCTURA EXISTENTE	2 días	vie 13/05/22	mar 17/05/22	17	100%							
19	✓	MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CONEXIONES, FLATAFORMA	6 días	mar 17/05/22	mié 25/05/22	18	100%							
20	✓	TERMINACION Y PINTURA ANTICORROSIVO	1 día	jue 26/05/22	jue 26/05/22	19FC+4 horas	100%							

Proyecto: CRONOGRAMA INAP

Fecha: sáb 11/11/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

MRE

RNC 001-1901643-4

Santo Domingo, R.D.

Página 1

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	S2 '21	S1 '22	S2 '22	S1 '23	S2 '23	S1 '24	S2 '24
21	✓	RE-INSTALACIÓN DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	2,5 días	jue 02/06/22	lun 06/06/22	20	100%							
22	✓	REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y PASARELA EXISTENTE METÁLICA	2 días	mar 07/06/22	mié 08/06/22	21	100%							
23	✓	PRUEBAS Y ENTREGA DE ETAPA	0 días	jue 09/06/22	jue 09/06/22	22	100%			09/06				
24	✓	TERCERA ETAPA DE TRABAJOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PROVICIONAL)	12 días	vie 10/06/22	lun 27/06/22		100%							
25	✓	SUMINISTRO E INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA DE 2 4 días AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE 5 TON	4 días	vie 10/06/22	mié 15/06/22	23	100%							
26	✓	TRABAJOS DE CONDUCTOS DE AIRE PARA SUMINISTRO Y RETORNO	7 días	jue 16/06/22	vie 24/06/22	25	100%							
27	✓	PRUEBAS Y ENTREGA DE ETAPA	0 días	lun 27/06/22	lun 27/06/22	26	100%			27/06				
28	✓	CUARTA ETAPA DE TRABAJOS (lado derecho, estructura superior)	26 días	mar 28/06/22	mar 02/08/22		100%							
29	✓	DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO (3 A/A de 5TON y 6 A/A de 3TON)	3,5 días	mar 28/06/22	vie 01/07/22	27	100%							
30	✓	DESMONTAJE ESTRUCTURA EXISTENTE	4 días	vie 01/07/22	jue 07/07/22	29	100%							
31	✓	MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CONEXIONES, FLATAFORMA	10 días	jue 07/07/22	jue 21/07/22	30	100%							
32	✓	TERMINACION Y PINTURA ANTICORROSIVO	1 día	jue 21/07/22	vie 22/07/22	31	100%							
33	✓	RE-INSTALACIÓN DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	3,5 días	lun 25/07/22	jue 28/07/22	32FC+4 horas	100%							
34	✓	REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y PASARELA EXISTENTE METÁLICA	3 días	jue 28/07/22	mar 02/08/22	33	100%							
35	✓	ENTREGA DE ETAPA	0 días	mar 02/08/22	mar 02/08/22	34	100%			02/08				

Proyecto: CRONOGRAMA INAP

Fecha: sáb 11/11/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual



