



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, DN.
20 de Enero del 2024**

INFORME DE CUBICACIÓN NO.4
PERIODO DE EJECUCIÓN: 13/01/2023 al 17/03/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Red De Acueducto Sabana De La Mar, Sector La
Aviación, Provincia Hato Mayor, Lote I
Contrato: 001-2022
Contratista: Ing. Ermenegilda Reyes Frometa
Provincia: Hato Mayor

Anexos : Reporte de Cubicación No.4
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Replanteo del terreno 6,936.86 M
- Suministro y colocación de tubería Ø6", Ø4" Y Ø3" PVC SDR-26 C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Corte y Reposición Carpeta Asfáltica (L=300.00 M)
- Acometidas urbanas Ø ½" (403 Unidades).

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Los avances actuales se corresponde a la colocación de líneas de Ø6", Ø4" y Ø3", acometidas y piezas especiales en algunos puntos. Esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 82.41%.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Entre las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación, de Redes De La Aviación, están el suministro y colocación de tuberías de Ø3'' PVC SDR-26 C/J.G. y la tubería de Ø4'' PVC SDR-26 C/J.G. la colocación de piezas especiales, con 70 acometidas urbanas.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Juan R Rodriguez
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRÁFICA

