



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
15 de enero del 2024

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO.3 ✓
PERIODO DE EJECUCION DESDE 16/01/2023 AL 03/04/2023 ✓

Referencia : **Obra:** Suministro y Colocación de Plataforma para Compresores de Aires Acondicionados para ser Utilizados en la Cede Central de Inapa ✓
Contrato: 037/2022 ✓
Contratista: Ing. Moisés Romero Encarnación ✓
Provincia: Santo Domingo, D. N. ✓

Anexo : - Reporte de Cubicación No.3
-Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

A- Suministro y Colocación Plataforma para Compresores Aires Acondicionados Preliminares, Estructura Metálica y Conexiones (Según Detalles De Diseño), Plataformas, Rehabilitación de Escaleras y Pasarela Existente Metálica, Suministro e Instalación de Aires Acondicionados Provisionales.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Las actividades ejecutadas para esta cubicación en dicha obra fueron: 617.26 Lb Suministro y colocación perfiles W12"x 26" y 5,850.00 LB W6' x 15" lb/pie Acero ASTM A572 Grado 50 (FY=50 KSI, fu=65ksi), y 372.64Lb Suministro y colocación perfiles W 6' x 15" lb/pie Acero ASTM A572 Grado 50 (FY= 50 KSI, fu= 65ksi), 3.20m2 Suministro y colocación de plataforma que comunica con escalera de emergencia, 89.32m Barandas (ver detalles y especificaciones según diseño), 1pa Compuesta por; red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada a pared, formada por tubo de PVC, 1pa Compuesta por; Anillo de anclaje, vigas W6x15, pacas de sujeción y detalles suministrados en planos. Para su conocimiento y fines correspondientes.

Porcentaje de ejecución es de 89.78%

Atentamente


Ing. Milagros Corletto
Supervisor de Obras

