

LÍNEA MATRIZ Y TRAMO LÍNEA DE CONDUCCIÓN EST. 0+325 H/EST. 0+753, PROVINCIAS SANTO DOMINGO-MONTE PLATA

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predicción
1		LÍNEA MATRIZ Y TRAMO LÍNEA DE CONDUCCIÓN EST. 0+325 H/EST. 0+753	770 días	lun 15/02/21	vie 26/01/24	
2		INICIO	0 días	lun 15/02/21	lun 15/02/21	
3		CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL)	770 días	lun 15/02/21	vie 26/01/24	2
4		LÍNEA MATRIZ DE GUANUMA Y LOS BOTADOS (DESDE E 0+00 HASTA E 0+325)	325 días	lun 15/02/21	vie 13/05/22	
5		REPLANTEO	10 días	lun 15/02/21	vie 26/02/21	3CC
6		MOVIMIENTO DE TIERRA (AMBAS TUBERIAS EN LA MISMA ZANJA A=1.45, H=1.32 M)	315 días	lun 01/03/21	vie 13/05/22	
7		EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO	200 días	lun 01/03/21	vie 03/12/21	5
8		ASIENTO DE ARENA (SUMINISTRO Y COLOCACION)	70 días	lun 08/03/21	vie 11/06/21	7CC+5 días
9		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M	80 días	lun 24/01/22	vie 13/05/22	16,15
10		BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGUJO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DISTANCIA.=5.0 KM)	45 días	lun 06/12/21	vie 04/02/22	7
11		SUMINISTRO DE TUBERÍAS	100 días	lun 15/02/21	vie 02/07/21	
12		Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA (HACIA GUANUMA)	100 días	lun 15/02/21	vie 02/07/21	3CC
13		Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA (HACIA LOS BOTADOS)	100 días	lun 15/02/21	vie 02/07/21	3CC
14		COLOCACIÓN DE TUBERIAS	160 días	lun 14/06/21	vie 21/01/22	
15		Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA (HACIA GUANUMA)	80 días	lun 14/06/21	vie 01/10/21	8
16		Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA (HACIA LOS BOTADOS)	80 días	lun 04/10/21	vie 21/01/22	15
17		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	32 días	lun 24/01/22	mar 08/03/22	
18		CODO 12X45" ACERO (SCH-30)	2 días	lun 24/01/22	mar 25/01/22	16
19		CODO 12X35" ACERO (SCH-30)	2 días	mié 26/01/22	jue 27/01/22	18
20		CODO 12X30" ACERO (SCH-30)	2 días	vie 28/01/22	lun 31/01/22	19
21		CODO 12X25" ACERO (SCH-30)	2 días	mar 01/02/22	mié 02/02/22	20
22		CODO 12X20" ACERO (SCH-30)	2 días	jue 03/02/22	vie 04/02/22	21
23		NIPLE 12" X 1.00 M ACERO (SCH-30)	6 días	lun 07/02/22	lun 14/02/22	22
24		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 12 HF	6 días	mar 15/02/22	mar 22/02/22	23
25		ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES 12" (SEGUN DISEÑO)	10 días	mié 23/02/22	mar 08/03/22	24
26		PRUEBA HIDROSTATICA	3 días	mié 23/03/22	vie 25/03/22	

T.A.S

2021

2022

2023

2024

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

CAH

